

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო
დაწესებულება - საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტექნიკური საბჭოს

სხდომის ოქმი №37

23 ივლისი 2019 წელი

ქ. ბათუმი

სხდომის თავმჯდომარე:

ტექნიკური საბჭოს თავმჯდომარე,
დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის
შემსრულებელი: რ. ბერიძე

ტექნიკური საბჭოს წევრები:

მ. სანიკიძე, ა. დუმბაძე, ნ. კილაძე, ა. თედორაძე,
მ. ბოლქვაძე

დღის წესრიგი

შპს „ხელვაჩაურის საგზაო“-სათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ს/გზა „შუახევი-
დაბაძველი“(ოქროპილაურის მიმართულება) კმ0+000-კმ0+700 მონაკვეთზე გზის რეაბილიტაციის
სამუშაოების შესრულების ვადის განხილვის შესახებ.

მომხსენებელი:

ა. დუმბაძე

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ დეპარტამენტის მიერ 2019 წლის 11 აპრილს გაფორმებული
#141 ხელშეკრულების თანახმად შპს „ხელვაჩაურის საგზაო“ აწარმოებს ს/გზა „შუახევი-
დაბაძველი“(ოქროპილაურის მიმართულება) კმ0+000-კმ0+700 მონაკვეთზე გზის რეაბილიტაციის
სამუშაოებს.

აღნიშნული გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები მოიცავს 04 ეტაპს (120
კალენდარული დღე), მათგან სამი ეტაპის სამუშაოები გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრულ
ვადებშია დასრულებული, ხოლო IV-ე ეტაპის სამუშაოების წარმოებას ხელი შეუშალა
ივნისის თვეში მოსულმა უხვმა ნალექმა, რომელმაც გამოიწვია მდინარის ადიდება და
შეუძლებელი გახდა სამშენებლო მასალების (ბეტონის, არმატურის და სხვ.) შეზიდვა.
ასევე ადიდებულმა მდინარემ შეავსო ქვა-ღორღით მარჯვენა განაპირა ბურჯის ხიმიჩხის
ქვაბული, რომელიც საპროექტო ნიშნულამდე იყო დამუშავებული და აუცილებელი
გახდა ხიმიჩხის ქვაბულის ხელახლა დამუშავება. ყველა ზემოჩამოთვლილმა მიზეზებმა
კი შეაფერხა სამუშაოების დროულად წარმოება. გამომდინარე აქედან, მიმწოდებელი
გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრულ ვადაში (12.08.2019წ) ვერ დაასრულებს IV-ე ეტაპის
სამუშაოებს და მიზანშეწონილია გარკვეული პერიოდით შესრულების ვადის
გაგრძელება. (წერილს თან ერთვის ამინდის ცნობა გარემოს ეროვნული სააგენტოდან და
ფოტო მასალა ადგილიდან)

სამშენებლო ობიექტზე არსებულ მდგომარეობას ადასტურებს ტექნიკური სამსახურის
მეორე კატეგორიის უფროსი სპციალისტის (ტექ.ზედამხედველი) ასლან დუმბაძის
მოხსენებითი ბარათი.

არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, დეპარტამენტის ტექნიკურ საბჭოს მიზანშეწონილად მიაჩნია ს/გზა „შუახევი-ჩირუხი“(ოქროპილაურის მიმ-ბა) კმ0+000-კმ0+700 მონაკვეთზე გზის რეაბილიტაციის, გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული IV-ე ეტაპის (საბოლოო) სამუშაოების შესრულების ვადის (12.08.2019წ) გაგრძელება 2019 წლის 28 აგვისტომდე პერიოდით.

აზრი გამოთქვას:

ტექნიკური საბჭოს თავმჯ-რე:
რ. ბერიძე

წევრებმა: მ. სანიკიძე , ნ. კილაძე,
ა. თედორაძე, მ. ბოლქვაძე,


ტექნიკური საბჭოს ყველა წევრმა მხარი დაუჭირა გამოთქმულ მოსაზრებას, სხვადასხვა მიზეზების გამო შესრულების ვადის გაგრძელებას 2019 წლის 28 აგვისტომდე პერიოდით.

დაადგინეს:


1. რეკომენდაცია მიეცეს დეპარტამენტის ხელმძღვანელობას, აცნობოს წერილობით შპს „ხელვაჩაურის საგზაო“-ს, მიმდინარე წლის #141 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე, ხელისშემშლელი გარემოებების გათვალისწინებით, შესრულების ვადის (IV-ეტაპი) 2019 წლის 28 აგვისტომდე პერიოდით გაგრძელების თაობაზე.

ტექნიკური საბჭოს გადაწყვეტილება ეცნობოს შესყიდვების სამსახურს შესაბამისი პროცედურების გასატარებლად.

ტექნიკური საბჭოს თავმჯ-რე:

 /რ. ბერიძე/

წევრები:

 /მ. სანიკიძე/
 /ნ. კილაძე/

 /ა. თედორაძე/

 /ა. დუმაძე/

 /მ. ბოლქვაძე/

ტექნიკური საბჭოს მდივანი:

 /რ. ბერიძე/



№ 30

15 ივლისი 2019 წ.

აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს
საქვეყნებო დაწესებულება-საავტომობილო
გზების დეპარტამენტის
უფროსის მოვალეობის შემსრულებელს
ბატონ რაულ ბერიძეს

ბატონო რაულ,


გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 11 აპრილის №141 ხელშეკრულების საფუძველზე
ვაწარმოებთ შუახევის მუნიციპალიტეტში ს/გზა "შუახევი-დაბაძველი (ოქროპილაურის
მიმართულება) კმ0+000-კმ0+700 მონაკვეთზე გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებს.

სამუშაოების მიმდინარეობისას მიმდინარე წლის ივნისის თვეში მოსულმა უხვმა
ნალექმა გამოიწვია მდინარის ადიდება, რამაც გამოიწვია მიმდინარე სამშენებლო
სამუშაოების შეფერხება, კერძოდ: ადიდებულმა მდინარემ გამოიწვია სამანქანე გზისათვის
დროებით მოწყობილი წყლის კალაპოტის ამოვსება ხრეშოვანი მასალით, რის გამოც ვერ
ხდებოდა სასაქონლე ბეტონის არმატურის და სხვა სამშენებლო მასალების მშენებლობის
ადგილზე მიტანა და სამუშაოების შესრულება. რისთვისაც გთხოვთ ხელშეკრულების
შესრულების ვადა გაგვიხანგრძლივოთ 15 კალენდარული დღით.

წერილს თან ერთვის საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს სსიპ „გარემოს ეროვნული სააგენტო“-ს ცნობა ნალექიანობის შესახებ და
ფოტომასალა.

პატივისცემით,

დირექტორი





სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო
LEPL NATIONAL ENVIRONMENTAL AGENCY

N 12/1-443

15 07 2019წ.

შპს „ხელვაჩაურის საგზაო“-ს დირექტორს

ბ-ნ რამაზ შარაშიძეს

ბატონო რამაზ,

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტო“-სა და შპს „ხელვაჩაურის საგზაო“-ს შორის 2019 წლის 15 ივლისს გაფორმებული ფასიანი მომსახურების შესახებ №ფმ-1/680 ხელშეკრულების შესაბამისად, შუახვევის მუნიციპალიტეტის დაბა ტბეთის ჰიდრომეტეოროლოგიური საგუშაგოს მონაცემებზე დაყრდნობით, გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 01 ივნისიდან 30 ივნისის ჩათვლით ნალექი აღინიშნა:

04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 - ივნისს;

სულ - 22 დღე.

პატივისცემით,

სააგენტოს უფროსი

ანდრო ასლანიშვილი









*აჭარის ა.რ საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის ტექნიკური სამსახურის
უფროსს ბატონ მერაბ სანიკიძეს*

*ამავე დეპარტამენტის ტექნიკური სამსახურის
მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის
ასლან დუმბაძის*

მოხსენებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ შპს „ხელვაჩაურის საგზაო“ 2019 წლის 11 აპრილის #141 ხელშეკრულების საფუძველზე შუახევის მუნიციპალიტეტში საავტომობილო გზის „შუახევი-დაბაძველი“ (ოქროპილაურის მიმართულება) კმ0+000-კმ0+700 მონაკვეთზე აწარმოებს გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებს, რომლის ფარგლებში მიმდინარეობს მდინარე ჩირუხის წყალზე ხიდის მშენებლობა.

მიმდინარე წლის ივნისის თვეში მოსულმა უხვმა ნალექმა გამოიწვია მდინარის ადიდება, რის გამოც შეუძლებელი გახდა სამშენებლო მასალების (ბეტონის, არმატურის და სხვა) შეზიდვა. ასევე ადიდებულმა მდინარემ შეავსო ქვა-ლორღით მარჯვენა განაპირა ბურჯის ხიმიჯის ქვაბული, რომელიც საპროექტო ნიშნულამდე იყო დამუშავებული და საჭირო გახდა ხიმიჯის ქვაბულის ხელახლა დამუშავება.

ზემოთ აღნიშნული ჩამოთვლილი მიზეზების გამო შეფერხდა სამუშაოების მიმდინარეობა.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ თქვენს შემდგომ რეაგირებას.

ასლან დუმბაძე

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი





№ 08

11 აპრილი 2019 წ.

აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს
საქვეუწყებო დაწესებულება-საავტომობილო გზებისა და
სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის
უფროსის მოვალეობის შემსრულებელს
ბატონ რაულ ბერიძეს

ბატონო რაულ,

გაცნობებთ, რომ შ.პ.ს. „ხელვაჩაურის საგზაო“-სა და აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტს შორის 2019 წლის 11 აპრილს შუახვევის მუნიციპალიტეტში ს/გზა "შუახვევი-დაბაძველი (ოქროპილასურის მიმართულება) კმ0+000-კმ0+700 მონაკვეთზე გზის რეაბილიტაციაზე გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №141 ხელშეკრულებაზე 15 აპრილს დავიწყებთ სამშენებლო სამუშაოებს.

პატივისცემით,

დირექტორი

რ. შარაშიძე