

1778-გ-2-202206300827



N 1778-გ

30/06/2022

მპს „ალიანსი“-ს დირექტორს

ბატონ თემურ კანკავას

ბატონო თემურ,

როგორც მოგეხსენებათ, მიმდინარე წლის 28 ივნისს გეგმიური მონიტორინგის მიზნით ობიექტებზე (გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. გამარჯვებაში, სოფ. ნორიოსა და სოფელ ჯანდარაში), იმყოფებოდნენ პროექტის მენეჯერები და ზედამხედველობის დეპარტამენტის ინჟინერი. ობიექტებზე შესრულებული სამუშაოები საგრძნობლად ჩამორჩება თქვენს მიერ წარმოდგენილ გეგმა-გრაფიკს.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ ყოველივე ზემოაღნიშნული და სასწრაფოდ წარმოადგინოთ, საბოლოო სამუშაოების შესრულების დეტალური კალენდარული და ფინანსური გრაფიკები.

ასევე, მოგიწოდებთ დაუყოვნებლივ (არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა), უზრუნველყოთ დამატებითი მომუშავე პერსონალის მობილიზება, გაზარდოთ სამუშაოების ტემპი და დაიწყოთ ობიექტზე ინტენსიური სამშენებლო სამუშაოები მდგომარეობის რადიკალურად გამოსწორების მიზნით, წინააღმდეგ შემთხვევაში ფონდი იტოვებს უფლებას ხელშეკრულების შესაბამისად, დაიწყოს კონტრაქტის შეწყვეტის პროცედურები.

პატივისცემით,

გიორგი ციბაძე



აღმასრულებელი დირექტორის პირველი მოადგილე

დირექცია



1643-გ-2-202206211302



N 1643-გ

21/06/2022

შპს "ალიანსი"-ს დირექტორს  
ბატონ თეიმურაზ კანკავას  
მის.: ქ. თბილისი თაბუკაშვილის ქ 42  
ტელ. N: 99532983549  
ელ. ფოსტა: [aliansi06@yahoo.com](mailto:aliansi06@yahoo.com)

ბატონო თეიმურაზ,

როგორც თქვენთვის ცნობილია, სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და შპს "ალიანსი"-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებების (GOG/ET/CW/367ჯანდარა) (GOG/ET/CW/368 ნორიო) (GOG/ET/CW/470გამარჯვება) საფუძველზე, მიმდინარეობს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჯანდარა, ნორიო, გამარჯვება, საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

ფონდის მშენებლობის ზედამხედველობის დეპარტამენტის ინჟინერის გეგმიური მონიტორინგის დროს კვლავ დაფიქსირდა სამუშაოების წარმოების დაბალი ტემპი, რომელიც აისახება სამშენებლო სამუშაოების დასრულების ვადაზე. სამშენებლო სამუშაოების დასრულების ვადა აღნიშნულ ობიექტებზე იჭურება ამა წლის 24 ივნისს (ჯანდარა, ნორიო) ხოლო ამა წლის 24 ივლისს გამარჯვებაზე, შესაბამისად დღეის მდგომარეობით ათვისებულია საკონტრაქტო თანხის შემდეგი ოდენობები:

ჯანდარა---73,7%, ნორიო---58,1%, გამარჯვება--33,8% მოგიწოდებთ დროულად მოახდინოთ მობილიზება, როგორც ტექნიკისა და მასალის, ასევე ადამიანური რესურსის მხრივ. არსებული ვითარება, განხილული იქნება როგორც თქვენი მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევა და სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი მიმართავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სანქციებს.

პატივისცემით,

გიორგი ციბაძე



აღმასრულებელი დირექტორის პირველი მოადგილე

დირექცია



431-გ-2-202202221226



N 431-გ

22/02/2022

შპს "ალიანსი" -ს დირექტორს

ბატონ თემურ კანკავას

ასლი: ქალაქ გარდაბნის საგანმანათლებლო რესურსცენტრს

ბატონო თემურ,

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და შპს "ალიანსი" შორის გაფორმებული NGOG/ET/CW/368 და GOG/ET/CW/367 ხელშეკრულებების თანახმად, მოგმართავთ გამაფრთხილებელი წერილით სამუშაოების დაბალ ტემპთან დაკავშირებით. მოგახსენებთ, რომ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯანდარის და სოფელ ნორიოს საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ხელშეკრულების მიხედვით დაფიქსირებულია საკამოდ ჩამორჩენა, რაც არ შესაბამეა წარმოდგენილი გეგმა გრაფიკით გათვალისწინებულ სამუშაოების დასრულებას. გთხოვთ, დროულად მოახდინოთ მასალების და მუშახელის ორგანიზება, სამუშაოების აქტიური ფაზისთვის ასევე გთხოვთ, სასწრაფოდ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია დარჩენილი სამუშაოების განხორციელების ვადებთან დაკავშირებით. (განახლებული გეგმა გრაფიკი) დამატებით გიგზავნით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან შემოსულ წერილს, რომელიც ასევე ეხება სამუშაოების დაბალ ტემპს.

დანართი: 1 ფურცელი

პატივისცემით,

გიორგი ციბაძე



აღმასრულებელი დირექტორის პირველი მოადგილე

დირექცია



3583-გ-2-202111291041



N 3583-გ

29/11/2021

შპს "ალიანსი" -ს დირექტორს

ბატონ თემურ კანკავას

ბატონო თემურ,

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და შპს "ალიანსი" შორის გაფორმებული NGOG/ET/CW/368 და GOG/ET/CW/367 ხელშეკრულებების თანახმად, მოგმართავთ გამაფრთხილებელი წერილით სამუშაოების დაბალ ტემპთან დაკავშირებით. მოგახსენებთ, რომ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯანდარის და სოფელ ნორიოს საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ხელშეკრულების მიხედვით დაფიქსირებულია ჩამორჩენა, რაც არ შესაბამეა რეალობას. გთხოვთ, დროულად მოახდინოთ მასალების და მუშახელის ორგანიზება, სამუშაოების აქტიური ფაზისთვის.

პატივისცემით,

დავით ტაბიძე

აღმასრულებელი დირექტორი

დირექცია





საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო  
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF GEORGIA



MES 3 22 0000863953



01/08/2022

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის  
აღმასრულებელ დირექტორს,  
ბატონ დავით ტაბიძეს  
ასლი: ქალაქ გარდაბნის საგანმანათლებლო რესურსცენტრს

ბატონო დავით,

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტში შემოვიდა გარდაბნის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის წერილი (სამინისტროში რეგისტრაციის N797705, 13.07.2022), რომელიც ეხება სსიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნორიოსა და სსიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ გამარჯვების საჯარო სკოლებში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების საკითხს. კერძოდ სსიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნორიოს საჯარო სკოლაში სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების ვადად განსაზღვრული იყო მიმდინარე წლის 24 ივლისი, სარეაბილიტაციო სამუშაოები ამჟამად მიმდინარეობს, მაგრამ იმდენად დიდი მოცულობის სამუშაოები შესასრულებელი, იქმნება შთაბეჭდილება, რომ ვერ მოხდება ახალი 2022-2023 სასწავლო წლის სკოლის შენობაში დაწყება. რაც შეეხება სსიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ გამარჯვების საჯარო სკოლას, სარეაბილიტაციო სამუშაოების ვადად გადაიწია მიმდინარე წლის დეკემბრამდე, მაგრამ ჩნდება საფუძვლიან ეჭვი, რომ აღნიშნულ ვადაშიც ვერ მოხერხდება სამუშაოების დასრულება, რადგან ამ მომენტისათვის სამუშაოები შეჩერებულია ხელფასების გადაუხდელობის გამო და კიდევ შესასრულებელია დიდი მოცულობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

გიგზავნით აღნიშნულ წერილს (იხ. მიბმული ფაილები) თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში განხილვისა და შემდგომი რეაგირების მიზნით.

დანართი 3 (სამი) ფაილი

პატივისცემით,

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების  
სამინისტრო  
სკოლამდელი და ზოგადი განათლების  
განვითარების დეპარტამენტი  
დეპარტამენტის უფროსი  
კალანდაძე ლალი



საქართველოს განათლებისა და  
მეცნიერების სამინისტროს  
ტერიტორიული ორგანო -  
ქალაქ გარდაბნის საგანმანათლებლო  
რესურსცენტრი



Territorial Entity of the Ministry of  
Education and Science of Georgia –  
Gardabani Educational Resource  
Center



MES 4 22 0000797705



13/07/2022

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს  
სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსს  
ქალბატონ ლალი კალანდაძეს

ქალბატონო ლალი,

ქალაქ გარდაბნის საგანმანათლებლო რესურსცენტრში შემოვიდა სსიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნორიოს საჯარო სკოლის N785239 წერილი და სსიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ გამარჯვების საჯარო სკოლის წერილი N784412, რომელთა მიხედვითაც მოგახსენებთ, რომ სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით მიმდინარეობს აღნიშნული საჯარო სკოლების შენობის სრული რეაბილიტაცია. სამუშაოებს ორივე სკოლაში ასრულებს შ.პ.ს. "ალიანსი".

სსიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნორიოს საჯარო სკოლაში რეაბილიტაციის სამუშაოები დაიწყო 2020 წლის დეკემბერში. ხელშეკრულებით, სამუშაოების დასრულების თარიღად გათვალისწინებული იყო 2021 წლის 24 ნოემბერი. სარემონტო სამუშაოების მიმდინარეობისას აღმოჩნდა პროექტით გათვალისწინებული სხვადასხვა სამუშაოების ჩატარების აუცილებლობა, რის საფუძველზეც მოხდა ზემოთ აღნიშნულ ხელშეკრულებაში რამდენიმე ცვლილების შეტანა და ბოლო (01/07/2022) ცვლილებით სამუშაოების დასრულების საბოლოო ვადა განისაზღვრა 2022 წლის 24 ივლისი.

ნორიოს საჯარო სკოლაში იმდენად დიდი მოცულობის სამუშაოებია შესასრულებელი, იქმნება შთაბეჭდილება, რომ აღნიშნულ ვადაში ვერ მოესწრება სკოლის რეაბილიტაციის დამთავრება. არ დაწყებულა საკლასო ოთახების და დერეფნების იატაკის დაგება, არ არის ყველა ფანჯარა გამოცვლილი, შესაღებია წინა ფასადი, არ არის ეზო მოპირკეთებული, არ არის დასრულებული გარე სპორტული მოედანი). ამჟამად არ მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები, რაც იძლევა იმის საბაზს, რომ 2022 წლის 24 ივლისისთვის ვერ მოხდება სკოლის შენობის რეაბილიტაციის დასრულება, შესაბამისად ვერ მოხდება ახალი 2022-2023 სასწავლო წლის სკოლის შენობაში დაწყება.

აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ სსიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნორიოს საჯარო სკოლის სასწავლო პროცესი ტარდებოდა სსიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფის N 1 და N 2 საჯარო სკოლებში. მოგახსენებთ, რომ სსიპ გარდაბნის

მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფის N1 საჯარო სკოლაშიც დაიწყო სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რაც დამატებით სირთულეებს შექმნის სასწავლო პროცესის სრულფასოვნად განხორციელებასთან დაკავშირებით.

რაც შეეხება სსიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ გამარჯვების საჯარო სკოლას, მოგახსენებთ, რომ


სატენდერო პროცესების გაჭიანურების გამო სამუშაოები დაიწყო 2021 წლის სექტემბერში და უნდა დასრულებულიყო 2022 წლის ივლისის ბოლოს. მაგრამ ტექნიკური პრობლემების გამო აუცილებელი გახდა პროექტში ცვლილებების შეტანა. როგორც ცნობილია სამუშაოების დასრულების ვადა კომპანიას გაუხანგრძლივდა 2022 წლის დეკემბრამდე. თუმცა ეს ვადაც ეჭვის ქვეშ არის, რადგან ამ მომენტისათვის სამუშაოები შეჩერებულია, დავალიანებაა ხელფასების გაცემაში, ხოლო დასამთავრებელი სამუშაოები დიდი მოცულობისაა.

გიგზავნით სსიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნორიოს საჯარო სკოლისა და სსიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ გამარჯვების საჯარო სკოლის კორესპონდენციებს თქვენი ინფორმირებისა და შემდგომი რეაგირების მიზნით.

იხ.საფუძვლები

პატივისცემით,

ქალაქ გარდაბნის საგანმანათლებლო  
რესურსცენტრის უფროსის ფუნქციათა  
შემსრულებელი







MES 5 22 0000784412



11/07/2022

ქალაქ გარდაბნის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის  
უფროსის ფუნქციათა შემსრულებელს  
ქალბატონ ირინა ქირიას

ქალბატონო ირინა, მოგესხნებათ მიმდინარეობს სსიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ გამარჯვების საჯარო სკოლის შენობების სრული რეაბილიტაცია. სატენდერო პროცესების გაჭიანურების გამო სამუშაოები დაიწყო 2021 წლის სექტემბერში და უნდა დასრულებულიყო 11 თვეში ,ანუ 2022 წლის ივლისის ბოლოს. მაგრამ ტექნიკური პრობლემების გამო (აუცილებელი გახდა პროექტში ცვლილებების შეტანა) ეს ვერ ხერხდება. როგორც ჩემთვის ცნობილია სამუშაოების დასრულების ვადა კომპანიას (სამუშაოებს ასრულებს შპს "ალიანსი ") გაუხანგრძლივდა 2022 წლის დეკემბრამდე. თუმცა ეს ვადაც ეჭვის ქვეშ არის ,რადგან ამ მომენტისათვის სამუშაოები შეჩერებულია ,დავალიანებაა ხელფასების გაცემაში და დასამთავრებელი სამუშაოები კი დიდი მოცულობისაა. აღნიშნული სიტუაციის გამოსწორების მიზნით გთხოვთ რეაგირებას და დახმარებას თქვენი უფლებამოსილების ფარგლებში, ასევე მოახდინოთ შესაბამის ორგანიზაციების ინფორმირება.

მადლობა წინასწარ,ყურადღებისა და დახმარებისათვის ..

ქვემო ქართლის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი  
ქალაქ გარდაბნის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი  
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ გამარჯვების  
საჯარო სკოლა  
დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი  
ნათენაძე გურამ