

ქ. ახმეტა
16.07.2014

შ.პ.ს. „ტექნოვინი“

ქ. ახმეტა სანაპიროს ქუჩა N8; ტელ: 558-590 590; 0790- 590 095; zurabbabulaidze@gmail.com

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებელს

ბატონ ბექა ბაიდაურს

ახმეტის მუნიციპალიტეტსა და შ.პ.ს. „ტექნოვინ“-ს შორის 2014 წლის 19 მაისს გაფორმებული, სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ № 165 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული (სოფ. საკობიანოში ბაღის ეზოში მინი სტადიონის მოწყობა) სამუშაოების შესრულების პროცესში 22 ივნისის უამინდობის გამო გართულდა გარე სამუშაოების შესრულება

გთხოვთ შეისწავლოთ აღნიშნული საკითხი და მოგვცეთ უფლება აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე ფასების ცხრილიდან გაუსვლელად გაგვიხანგრძლივოთ სამუშაოების მიწოდების ვადა 2014 წლის 8 აგვისტომდე.

თარიღი: 16. 07. 2014 წ.

პატივისცემით

შ.პ.ს. „ტექნოვინი“-ს დირექტორი

მურმანი ჭარელიძე



/მ. ჭარელიძე/



ქ. ახმეტა სანაპიროს ქუჩა; ტელ: 558-590 590; 0790- 590 095; zurabbabulaidze@gmail.com

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის

2011 წლის 2 მარტის №108 ბრძანებით შექმნილი

მუდმივმოქმედი ინსპექტირების ჯგუფის

დასკვნა

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერებმა, მუდმივმოქმედი ინსპექტირების ჯგუფმა, შევისწავლეთ შპს „ტექნოვინის“ მიერ წარმოდგენილი 2014 წლის 16 ივლისის №894 მოხსენებითი ბარათი, ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შპს „ტექნოვინს“ შორის, 2014 წლის 19 მაისს გაფორმებული №165 ხელშეკრულების საფუძველზე სოფ. საკობიანოში ბადის ეზოში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოზე მიწოდების ვადის გაზრდაზე, რაც გამოიწვია გახშირებულმა წვიმებმა, რომელიც აფერხებს გარე სამუშაოების შესრულებას.


ინსპექტირების ჯგუფს მიზანშეწონილად მიაჩნია, გაიზარდოს სამუშაოს მიწოდების ვადა და ნაცვლად 2014 წლის 20 ივლისისა, განისაზღვროს 2014 წლის 8 აგვისტოთი.

17.07.2014 წელი



1.  /გ. ნასყიდაშვილი/

2.  /ლ. შეთეკაური/

3.  /გ. ნამორაძე/

4.  /რ. ნადიბაიძე/

5.  /გ. ხარიტონაშვილი/

ქ. ახმეტა

17 ივლისი 2014 წელი

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, გამგებელის მოვალეობის შემსრულებელი ბექა ბაიდაური და შპს „ტექნოვინი“, ხელმძღვანელი მურმან ჭარელიძე წინამდებარე შეთანხმების ოქმს ვადგენთ მასზედ, რომ 2014 წლის 19 მაისის №165 ხელშეკრულება სოფ. საკობიანოს ბაღის ეზოში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოებზე, რომელიც გაფორმებულია ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შპს „ტექნოვინს“ შორის, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიწოდების ვადა შეიცვალოს და ნაცვლად 2014 წლის 20 ივლისისა განისაზღვროს 2014 წლის 8 აგვისტოთი, შესაბამისად გაიზარდოს ხელშეკრულების მოქმედების ვადაც და ნაცვლად 2014 წლის 30 აგვისტოსი განისაზღვროს 2014 წლის 30 სექტემბერით.

საფუძველი: ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 2 მარტის N108 ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნა და შპს „ტექნოვინის“ 2014 წლის 16 ივლისის N894 მომართვა.

2014 წლის 17 ივლისის №165/1 შეთანხმების ოქმი წარმოადგენს 2014 წლის 19 მაისის №165 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შეთანხმების ოქმის სისწორეს ვადასტურებთ:

შემსყიდველის მხრიდან

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებელის

მოვალეობის შემსრულებელი-




მიმწოდებლის მხრიდან

შპს „ტექნოვინი“

ხელმძღვანელი:



/მ. ჭარელიძე/