



KA990181211169016

№682/07

26 / იანვარი / 2016 წ.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ბატონ  
გიორგი გურასპაშვილს  
ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  
ეკონომიკური განვითარების სამსახურის  
უფროსის სერგო ლალიაშვილის

**მოხსენებითი ბარათი**

ბატონო გიორგი,

გაცნობებთ, რომ ხაშურის მუნიციპალიტეტსა და შპს „BORKA“-ს შორის 2015 წლის 11 აგვისტოს გაფორმებული N 129 ხელშეკრულების საფუძველზე შპს „BORKA“-ს უნდა შეესრულებინა სოფელ ხცისის საფეხბურთო მოედნის მოწყობის სამუშაოები. ხელშეკრულების მიხედვით ობიექტის მიწოდების ვადა განსაზღვრული იყო 2015 წლის 20 ოქტომბრის ჩათვლით, ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2015 წლის 24 ნოემბრის ჩათვლით.

შპს „BORKA“-ს მიერ N 129 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ობიექტზე არ მომხდარა სამუშაოების დასრულება.

გთხოვთ მოხსენებითი ბარათი შემდგომი რეაგირებისათვის გადააწეროთ ადმინისტრაციულ სამსახურს.

პატივისცემით,

სამსახურის უფროსი

სერგო ლალიაშვილი



KA990147452782615

№509/07

11 / დეკემბერი / 2015 წ.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ბატონ  
გიორგი გურასპაშვილს  
ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  
ეკონომიკური განვითარების სამსახურის  
უფროსის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის  
გიორგი პაპიაშვილის

**მოხსენებითი ბარათი**

ბატონო გიორგი,

მოგახსენებთ, რომ ხაშურის მუნიციპალიტეტსა და შპს „BORKA“-ს შორის 2015 წლის 29 სექტემბერს გაფორმებული N 129 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ობიექტის მიწოდების ვადა დამთავრდა 2015 წლის 20 ოქტომბერს, ხელშეკრულების მიწოდების ვადა დასრულდა 2015 წლის 24 ნოემბერს.

გთხოვთ, შესაბამის სამსახურებს დაავალოთ შპს „BORKA“-ს მიმართ გაატარონ კანონით განსაზღვრული ღინისძიებები.

პატივისცემით,

სამსახურის უფროსის მოვალეობის  
შემსრულებელი

გიორგი პაპიაშვილი



ხაშურის მუნიციპალიტეტი  
 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა  
 Khashuri Municipality  
 Khashuri Municipal Government



KA990110067199915

№ 04/642

22 / დეკემბერი / 2015 წ.

შპს „BORKA“-ს

დირექტორს ბატონ დავით ტაბატაძეს

ბატონო დავით,

ხაშურის მუნიციპალიტეტსა და შპს „BORKA“-ს შორის 2015 წლის 11 აგვისტოს გაფორმებული №129 ხელშეკრულების (2015 წლის 29 სექტემბრის შეთანხმება N43/129) დანართი N1-ით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2015 წლის 24 ნოემბრის ჩათვლით. ფაქტიურად კი სამუშაოები წარმოდგენილია ნაწილობრივ 2015 წლის 13 ოქტომბერს, ამიტომ ხელშეკრულების 9.5. პუნქტის შესაბამისად გეკისრებათ პირგასამტეხლოს გადახდა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0.5%-ის ოდენობით (13422,39X0.5%X) 2416.32 ლარს, ასევე ხელშეკრულების 9.6. პუნქტის შესაბამისად დარღვეულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები, ამიტომ გევალებათ, პირგასამტეხლოს გადახდა შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 10%-ის ოდენობით (12209,92X10%) 1221.00 ლარი სულ გადასახდელი თანხა 3637,32 (სამიათასექვსასოცდაჩვიდმეტილარი32თეთრი). თანხის ჩარიცხვა განახორციელეთ 2015 წლის 25 დეკემბრამდე მითითებულ საბანკო რეკვიზიტებზე და ამასთან დაუყოვნებლივ წარმოადგინეთ თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი:

გთხოვთ თანხის ჩარიცხვა განახორციელოთ 2015 წლის 25 დეკემბრამდე მითითებულ საბანკო რეკვიზიტებზე და ამასთან დაუყოვნებლივ წარმოადგინოთ თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი:

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში

მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100200165022

სახაზინო კოდი: 300463270

პატივისცემით  
ხაშურის მუნიციპალიტეტის

გამგებელი



გიორგი გურასპაშვილი