



ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ დავით შერაზადიშვილს
სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის უფროსის კონსტანტინე კორძაძის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო დავით,

მოგახსენებთ, რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად ბოლნისის მუნიციპალიტეტსა და შპს „ელვაკომი“-ს შორის 2019 წლის 31 ივლისს გაფორმდა N212/01/19 ხელშეკრულება(ცვლილებაN1) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნახიდურის ქუჩების გარე განათების ქსელის მოწყობის შესრულებაზე. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 29679.65 (ოცდაცხრა ათას ექვსასსამოცდაცხრამეტი ლარი და 65 თეთრი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

2019 წლის 26 სექტემბრის N216/26-09 მიღება-ჩაბარების აქტში ნაჩვენებია 29666.84 (ოცდაცხრა ათას ექვსასსამოცდაექვსი ლარი და 84 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით. შპს „ელვაკომი“-ს მიერ 2019 წლის 28 ოქტომბრის წერილით წარმოდგენილ იქნა სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს საინჟინრო დასკვნა N007521819, რის საფუძველზეც სამუშაოების ღირებულებას დააკლდა 356.90(სამასორმოცდათექვსმეტი ლარი და 39 თეთრი) ლარი და საბოლოო ღირებულება დარჩება 29309.94 (ოცდაცხრა ათას სამასცხრა ლარი და 94 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

პირველ ეტაპზე ანაზღაურებული თანხა შეადგენს 23692.55 (ოცდასამი ათას ექვსასოთხმოცდათორმეტი ლარი და 55 თეთრი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

ამჟამად ასანაზღაურებელი თანხა შეადგენს 5617.39 (ხუთი ათას ექვსასჩვიდმეტი ლარი და 39 თეთრი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

დარღვეულია ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირობები.

გთხოვთ თქვენს რეაგირებას.

პატივისცემით,
კონსტანტინე კორძაძე

სამსახურის უფროსი

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი