

მიღება-ჩაბარების აქტი 870191

ქ. ახალციხე

„17“ _____ 2020 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის (ს/კ 224101317) მერის 2020 წლის 06 იანვრის №16 07 ბრძანებით შექმნილი მიღება-ჩაბარების კომისიის წევრები და მეორეს მხრივ შპს „მესხეთავტოგზა“-ს (ს/კ 224070804) დირექტორი თამაზი პეტაშვილი ვადასტურებთ, რომ თანახმად ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველ ერთეულსა და შპს „მესხეთავტოგზა“-ს შორის დადებული, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2020 წლის 20 თებერვლის №40 ხელშეკრულების მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, შპს „კრიზოლითი“-ს მიერ განხორციელდა ქალაქ ახალციხეში შოთა რუსთაველის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებული ობიექტის ინსპექტირება. მათი დასკვნის შესაბამისად ობიექტზე ხარვეზები არ გამოვლენილა.

2020 წლის 20 თებერვლის №40 ხელშეკრულების მე-7 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, აღნიშნული ექვემდებარება დაკავებული ხარისხის კონტროლის თანხის პირველი 2,5%-ის 6238,13 (ექვსიათას ორასოცდათვრამეტი ლარი და 13 თეთრი) ლარის ანაზღაურებას.

აღნიშნულს ვადასტურებთ ახალციხის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები (კომპეტენციის ფარგლებში) და შპს „მესხეთავტოგზა“-ს დირექტორი თამაზი პეტაშვილი ხელმოწერით.

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად, წინამდებარე კონტროლის განმახორციელებელი პირები სრულად აკმაყოფილებენ ამ კანონის მოთხოვნას და არ იმყოფებიან ინტერესთა კონფლიქტში მიმყოფებელთან.

მხარეებს პრეტენზიები არ გაგვაჩნია

კომისიის თავმჯდომარე-
ახალციხის მუნიციპალიტეტის
მერის პირველი მოადგილე -

გურამი მელიქიძე

მიღება-ჩაბარების კომისიის თავმჯდომარის
მოადგილე- ახალციხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე -

იოსებ კაპანაძე

კომისიის წევრი - ახალციხის მუნიციპალიტეტის
მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი -

იმყოფაუ შაპოვაძე

გელა ლომიძე

კომისიის წევრი - ახალციხის მუნიციპალიტეტის
მერიის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ტექნიკურ-ეკონომიკური განყოფილების
ხელმძღვანელი -

სტეფანე კაჭკაჭაშვილი

კომისიის წევრი - ახალციხის მუნიციპალიტეტის
მერიის, პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ეკონომიკური სამსახურის ხელმძღვანელი -

ილია ზარდიაშვილი

კომისიის წევრი - ახალციხის მუნიციპალიტეტის
მერის მრჩეველი ინფრასტრუქტურულ საკითხებში -

გელვასი გელაძე

შპს „მესხეთავტოგზა“-ს დირექტორი -



თამაზი პეტაშვილი

 <p>ქ რ ი ზ ო ლ ი თ ი +</p>	<p>შპს „ქრიზოლითი +“ A-ტიპის ინსპექტირების ორგანო თბილისი 0105, შ.დადიანის ქ. №24ა(იურიდიული) თბილისი, ცინცაძის ქ. N11 (ფაქტიური) ელ.ფოსტა: khrizolitiplus@gmail.com</p>	 <p>სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013 GAC-IB-0301</p>
<p>A-ტიპის ინსპექტირების ორგანო აკრედიტირებული სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013. აკრედიტაციის მოწმობა GAC-IB-0301</p>		

ტექნიკური ზედამხედველობის ანგარიში №QRT/IB-A2-20-09AXC

1. შედგენის თარიღი: 02.09.2020 წ.
2. შევადგინე ინსპექტორმა/ზედამხედველმა: **ი.ობოლაშვილი**
სპეციალობით საავტომობილო გზები, მუშაობის 41 წლიანი სტაჟით.
3. განაცხადი: N904/07 24.02.2020 წ. ხელშეკრულება: №254 27.08.2019 წ.
4. დამკვეთის დასახელება: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია.
5. ინსპექტირების ობიექტის დასახელება: ქალაქ ახალციხეში, შოთა რუსთაველის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
6. ინსპექტირების ამოცანა: ქალაქ ახალციხეში, შოთა რუსთაველის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა-ინსპექტირების განხორციელება.
7. გაფრთხილებული ვარ ჩემს უფლება-მოვალეობებზე, საქ. სსკ 370 მუხლით გათვალისწინებული მოსალოდნელი პასუხისმგებლობის შესახებ, ასევე ინსპექტირების მიუკერძოებლობის, დამოუკიდებლობის და კონფიდენციალურობის მოთხოვნებზე, რაზედაც ხელს ვაწერ:

ინსპექტორი/ზედამხედველი:

11-  404474065
 ინსპ/მძსპ. /ი.ობოლაშვილი/
 №2
 KHRIZOLIT+ LTD

8. წარმოდგენილი დოკუმენტები:


- ❖ 2020 წლის 20 თებერვალს გაფორმებული ხელშეკრულება, №40 ქალაქ ახალციხეში, შოთა რუსთაველის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ღირებულებით 252252,00 (ორას ორმოცდათორმეტი ათას ორას ორმოცდათორმეტი ლარი და 00 თეთრი) ლარი, კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით (ტენდერი № NAT200000110), ელექტრონულად შტამპდასმული ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის და ელექტრონულად ხელმოწერილი შპს "მესხეთავტოგზა"-ს დირექტორის თამაზი პეტაშვილის მიერ;
- ❖ ნაკრები და 8 ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა, ჯამური ღირებულებით 252252,00 (ორას ორმოცდათორმეტი ათას ორას ორმოცდათორმეტი ლარი და 00 თეთრი) ლარი დარიცხვების, გაუთვალისწინებელი ხარჯების და დღგ-ს გათვალისწინებით, ელექტრონულად ხელმოწერილი შპს "მესხეთავტოგზა"-ს დირექტორის თამაზი პეტაშვილის მიერ;
- ❖ 2020 წლის 16 ივლისს გაფორმებული სახელშეკრულებო №1 შეთანხმება, ვადის გაგრძელებაზე 2020 წლის 14 აგვისტოს ჩათვლით, ხელმოწერილი ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის ზაზა მელიქიძის და შპს "მესხეთავტოგზა"-ს დირექტორის თამაზი პეტაშვილის მიერ;
- ❖ 2020 წლის 13 აგვისტოს გაფორმებული №2 შეთანხმება ხარჯთაღრიცხვაში კორექტირების შესახებ, ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის ზაზა მელიქიძის და შპს „ცენტრ ლაინი“-ს დირექტორის ნუგზარი მაისურაძის მიერ;
- ❖ ქალაქ ახალციხეში შოთა რუსთაველის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოების კორექტირებული ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა ღირებულებით 252251,58 (ორას ორმოცდათორმეტი ათას ორას ორმოცდათერთმეტი ლარი და 58 თეთრი) ლარი დარიცხვების და დღგ-ს გათვალისწინებით, ხელმოწერილი შპს "მესხეთავტოგზა"-ს დირექტორის თამაზი პეტაშვილის მიერ, მათ შორის
 - მოსამზადებელი სამუშაოები, ღირებულებით 20514,20 ლარი;
 - ა/ბეტონის საფარის მოწყობა სავალ ნაწილზე, ღირებულებით 69022,55 ლარი;
 - ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ჯდენების ადგილზე, ღირებულებით 5995,60 ლარი;
 - ა/ბეტონის საფარის მოწყობა მიერთებებზე, ღირებულებით 38791,39 ლარი;
 - ტროტუარის მოწყობა ბეტონის დეკ. ფილით, ღირებულებით 67235,09 ლარი;
 - ეზოში შესასვლელების მოწყობა ბეტონის დეკ. ფილით, ღირებულებით 5372,86 ლარი;
 - კიბეების მოწყობა ბაზალტის ბორდიურით, ღირებულებით 4835,87 ლარი;
 - პანდუსის მოწყობა, ღირებულებით 2004,96 ლარი.
- ❖ საპროექტო დოკუმენტაცია მომზადებული შპს „მ-პროექტი“-ს მიერ;
- ❖ პირველადი გეგმა-გრაფიკი
- ❖ კორექტირებული გეგმა-გრაფიკი

9. ინსპექტირების კვლევის ნაწილი:

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს "მესხეთავტოგზა"-ს შორის 2020 წლის 20 თებერვალს გაფორმებული N40 ხელშეკრულების თანახმად ქ.ახალციხეში, შოთა რუსთაველის ქუჩის რეაბილიტაციაზე შესასრულებელი სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენდა 252252,00 (ორას ორმოცდათორმეტი ათას ორას ორმოცდათორმეტი ლარი და 00 თეთრი) ლარს, დარიცხვების, გაუთვალისწინებული ხარჯების და დღგ-ს გათვალისწინებით.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს "მესხეთავტოგზა"-ს 2020 წლის 13 აგვისტოს გაფორმებული N2 შეთანხმების საფუძველზე, საპროექტოსთან შეთანხმებით, პროექტმა და ხარჯთაღრიცხვამ განიცადა კორექტირება. (დაკორექტირდა მოცულობები, ობიექტზე

11.08.2020



საჭიროებიდან გამომდინარე დამატებით მოეწყო ტრორუარები და მიერთებები). რის შედეგადაც შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური ღირებულება განისაზღვრა 252251,58 (ორას ორმოცდათორმეტი ათას ორას ორმოცდათერთმეტი ლარი და 58 თეთრი) ლარით დარიცხვებისა და დღგ-ს გათვალისწინებით.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „მესხეთავტოგზა“- ს შორის 2020 წლის 20 თებერვალს გაფორმებული N40 ხელშეკრულებისა და თანდართული გრაფიკის თანახმად სამუშაოების შესრულების ვადა გასაზღვრული იყო 2020 წლის 20 თებერვლიდან 2020 წლის 17 ივლისის ჩათვლით

2020 წლის 16 ივლისს გაფორმებული №1 შეთანხმების საფუძველზე სამუშაოების შესრულების ვადა განისაზღვრა 2020 წლის 14 აგვისტოს ჩათვლით, ხოლო 2020 წლის 13 აგვისტოს გაფორმებული N2 შეთანხმების საფუძველზე სამუშაოების ვადა განისაზღვრა 2020 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით.

ფაქტიურად სამუშაოები დაიწყო 2020 წლის 09 მარტს და დასრულდა 2020 წლის 31 აგვისტოს კორექტირებული გეგმა-გრაფიკის დაცვით.

2020 წლის 20 ივნისამდე ზედამხედველობას ახორციელებდა ინსპექტორი გ.აღლემაშვილი და სპეციალისტი თ.გელამე. ინსპექტორი გ.აღლემაშვილის შპს „ქრიზოლითი+“ - დან წასვლის შემდგომ 2020 წლის 01 ივლისიდან ზედამხედველობას ვახორციელებთ მე და სპეციალისტი თ.გელამე.

ქალაქ ახალციხეში, შოთა რუსთაველის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობაზე ზედამხედველობა განხორციელდა შემდეგი სახის სამუშაოების შესრულებაზე:

სავალი ნაწილის მოწყობა:

- ტრასის აღდგენა და დამაგრება
- ასფალტბეტონის საფარის დაშლა ცივი ფრეზირების მეთოდით, საშუალო სისქით 10 სმ. ა/თვითმცლელზე დატვირთვით და გატანით
- დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით, საშუალო სისქით 0,10 სმ დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და გატანა
- ჯდენების ადგილზე გრუნტისა და დაზიანებული ასფალტბეტონის დამუშავება მექანიზმებით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა
- ნაწიბურების ჩაჭრა ხერხით (ახალი და ძველი ასფალტბეტონის გადაბმის ადგილზე)
- თხევადი ბიტუმის მოსხმა არსებულ საფუძველზე
- ასფალტბეტონის შემასწორებელი ფენის მოწყობა, საშუალო სისქით 2 სმ და თხევადი ბიტუმის მოსხმა
- საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სისქით 6 სმ და თხევადი ბიტუმის მოსხმა
- საფარის ზედა ფენის მოწყობა ცხელი წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონით, სისქით 4 სმ

ა/ბეტონის საფარის მოწყობა მიერთებებზე

- ასფალტბეტონის საფარის დაშლა ცივი ფრეზირების მეთოდით, საშუალო სისქით 10სმ, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა
- დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და გატანა
- თხევადი ბიტუმის მოსხმა არსებულ საფუძველზე

ი. მ. მ. მ.



- ასფალტობეტონის შემასწორებელი ფენის მოწყობა, საშუალო სისქით 2 სმ და თხევადი ბიტუმის მოხსნა
- საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სისქით 6 სმ და თხევადი ბიტუმის მოხსნა
- საფალის ზედა ფენის მოწყობა ცხელი წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონით, სისქით 4 სმ

ტროტუარის მოწყობა ბეტონის დეკ. ფილით

- არსებული დაზიანებული ა/ბეტონის საფარისა და საფუძვლის მოხსნა ხელით მექანიზმებით, საშ. სისქით 17 სმ დატვირთვა ავტოთვითმცლელელებზე და გატანა
- არსებული დაზიანებული დეკ. ფილების დემონტაჟი პნევმატური ჩაქურებით სისქით 5სმ დატვირთვა ავტოთვითმცლელელებზე და გატანა
- III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით და მექანიზმებით, საშ. სისქით 12 სმ დატვირთვა ავტოთვითმცლელელებზე და გატანა
- დემონტირებული ბორდიურების დატვირთვა ავტოთვითმცლელელებზე და გატანა
- დაზიანებული ბორდიურების ბეტონის საფუძვლის მოხსნა პნევმატური ჩაქურებით და გატანა
- შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით საშ სისქით 6სმ
- საფუძვლის ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღის და ცემენტის 20%-ანი დანამატით სისქით 6 სმ
- ტროტუარის მოწყობა ბეტონის დეკ. ფილით სისქით 5სმ
- ბაზალტის ახალი ბორდიურების (15X30) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე

უბოში შესასვლელების მოწყობა ბეტონის დეკ. ფილით

- ა/ბ საფარის დამუშავება მექანიზმებით და ხელით, დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე და გატანა
- საფუძვლის მოსამზადებელი შემასწორებელი ფენის მოწყობა
- არმატურის ბადის მოწყობა (არმატურა AIII D-8 ბიჯით 20 სმ)
- მონოლითური რკ/ბეტონის ფილის მოწყობა სისქით 10 სმ
- ახალი ბეტონის დეკ. ფილების მოწყობა სისქით 5 სმ წებოცემენტის ხსნარზე

კიბეების მოწყობა ბაზალტის ბორდიურით

- ბეტონის საფარის და დაზიანებული ბაზალტის ფილების მოხსნა ხელით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელელებზე და გატანა
- ბაზალტის კიბის საფეხურების მოწყობა (15X30) ბეტონის საფუძველზე (B22,5)

პანდუსის მოწყობა

- შემასწორებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით საშ სისქით 6სმ
- საფუძვლის ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღის და ცემენტის 20%-იანი დანამატით სისქით 6 სმ
- პანდუსის მოწყობა B25 კლასის ბეტონით

რ. მფი



- პანდუსის მოწყობა ბეტონის დეკ.ფილით (სის 5სმ)
- ლითონის მოაჯირის მოწყობა

აზომვები ხორციელდებოდა 10 მ-ანი ლითონის საზომი ლენტით (დაკალიბრების სერტიფიკატი №00328/2-20) და სიგრძის საზომი ბორბლით (დაკალიბრების სერტიფიკატი N 00316/2-20).

ყველა ფარული სამუშაოების მიღება განხორციელდა ეტაპობრივად და ზემოთ აღნიშნულ სამუშაოებზე გაფორმდა ფარული სამუშაოების 74 აქტი, რომელიც დადასტურებულია შპს "მესხეთავტოგზა"-ს სამუშაოთა მწარმოებლის გ.ბოჩიკაშვილის, შპს „ქრიზოლითი“-ის ზედამხედველობის ინსპექტორების, ი. ობოლაშვილის (55 აქტი) და თეიმურაზ გელაძის მიერ (19 აქტი)

ზედამხედველობის/ინსპექტირების პერიოდში შპს "მესხეთავტოგზა"-ს წარმომადგენლის გ.ბოჩიკაშვილის მიერ ადგილზე მოხდა ასფალტობეტონის გამოსაკვლევი ნიმუშების აღება. შესაბამის პერიოდში ნიმუშების აღებას ესწრებოდა გაღლემაშვილი და მე. ნიმუშებს ლაბორატორიული კვლევები ჩაუტარდა აკრედიტებული ლაბორატორიის შ.პ.ს. „საინჟინრო ჯგუფი და ხარისხი საქართველოში“ს (აკრედიტაციის N GAG-TL-0208) მიერ. წარმოდგენილი კვლევის შედეგები შესაბამისობაშია ნორმატიულ მოთხოვნებთან და გამოცდის შედეგები ანგარიშს თან ერთვის. გარდა ამისა, სტრუქტურული ფოლადების ცხლად ნაგლინ ნაკეთობებზე წარმოდგენილია ხარისხის სერტიფიკატი.

ზედამხედველობის ინსპექტირების პერიოდში ობიექტზე შესრულებულ სამუშაოებზე შეუსაბამობის აქტი არ გაფორმებულა.

ზედამხედველობის პროცესში ობიექტზე ივსებოდა ზედამხედველობის-ინსპექტირების ჟურნალი, რომელშიც დაფიქსირებულია შესრულებული სამუშაოების სახეები, მიმდინარე პროცესები და ამ პროცესებზე გადაღებულია ფოტოსურათები. ზედამხედველობის/ინსპექტირების ჟურნალი და ფოტოები ანგარიშს თან ერთვის.

სამუშაოები შესრულებულია მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით, შეესაბამისობაშია პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის მონაცემებთან და ვიზუალური შემოწმებით ხარვეზები არ დაფიქსირებულა.


ინსპექტირების ანგარიშს თან ერთვის.

1. მე-8 პუნქტში მითითებული დოკუმენტები (ქსეროასლი);
2. ფარული სამუშაოს 74 აქტი (დედანი);
3. ფოტომასალა - (ელ. ვერსია);
4. ა/ ბეტონის ამონაჭერის გამოცდის შედეგი - 3 ფურცელი
5. სერტიფიკატი - 4 გვერდი
6. ზედამხედველობა/ინსპექტირების ჟურნალი (დედანი);

10.გამოყენებული ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაციის ჩამონათვალი:

- ❖ ინსპექტირების მეთოდები და პროცედურები QRT/IB/GP-7.1-03.
- ❖ აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს აკრედიტაციის ცენტრის 2017 წლის რეკომენდაცია, შესრულებული სამუშაოების (მ.შ. ფორმა №2) ინსპექტირების სქემა სპეციალურ საკითხებთან მიმართებაში.
- ❖ СНиП IV-2-82 და СНиП IV-2-91-ის №1-50 კრებულები;

11. ი. ი. ი. ი.



დასკვნა

ქალაქ ახალციხეში, შოთა რუსთაველის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფაზე 2020 წლის 09 მარტიდან 2020 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით განხორციელებული ზედამხედველობა - ინსპექტირების პერიოდში ობიექტზე სამუშაოები სრულდებოდა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მონაცემების შესაბამისად, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით. შესრულებული სამუშაოების ხარისხობრივი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია.

ინსპექტორი/ზედამხედველი:

/ი.ობოლაშვილი/

ტექნიკური წესით გადაამოწმა
ტექნიკურმა მენეჯერმა:

/დ.რაზმაძე/

ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა
ინსპექტირების ორგანოს ხელმძღვანელმა:

/მ.ახვლედიანი/

ინსპექტირების დაწყების თარიღი: 09.03.2020 წ.

ინსპექტირების დამთავრების თარიღი : 02.09.2020 წ.

ბ.ა.

