

**ბოტანიკური ბაღის ინფრასტრუქტურული ელემენტების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების
გრაფიკი**

დანართი 4

მოაჯირის და ბილიკების გაცეთება							
სამუშაოთა დასახელება	პგირა						
არსებული მოაჯირის დემონტაჟი							
ორმოების ამოღება (30-40-30)							
არსებული მიღების დ50 დაჭრა ზომებად							
მიღების ჩაბეტონება							
საჩრდილობელთან მიღების დამაგრება ბერონზე ანკერებით							
მიღებზე ზემოდან ლითონის ფურცლის მიღება							
დ50 მიღების შეფუთვა ხის მასალისგან							
მასიური (გამომშრალი) ხის მოაჯორის მონტაჟი							
შეალედური ხის ძელაკები მონტაჟი							
ხის კონსტრუქციის დამუშავება (მათ შორის თამარის ხიდი) ზუმფარით							
მოაჯირის შეღებვა (მათ შორის თამარის ხიდი) ლაქით 2 პირად							
ფიბრო ცემენტის მოედნის მოწყობა 6 სმ სისქის							
ცხაურის გაკეთება და მონტაჟი (1000-500)							
არხზე ოთკუთხედი ბეტონის კედლის გაკეთება							
ცხაურის კონსტრუქციის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით							
რკინის ხიდების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით							
ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 5 ქმ-ზე							

იშვიათი მცენარეების განყოფულებაში დობის გადატანა

არასებული დობის გასუფთავება						
მცენარეებისაგან						
არსებული დობის დემონტაჟი						
ორმოების ამოღება						
ლითონის ბოძების დაბეტონება						
ბაზის მონტაჟი						
მცენარეთა კონსერვაციის ტერიტორიაზე ტერასების გამაგრება						
არსებული ყორის დემონტაჟი						
ტერასების მოწყობა						
პარტერის ტერიტორიაზე წყაროს მოწყობა						
წყაროს აშენება						
სამკურნალო მცენარეების ტერიტორიაზე ტერასის მოწყობა						
ყორე ქვის წყობით ტერასის მოწყობა						
ტერიტორიის გასწორება						
დორდის ბალიშის გაკეთება						
ორანჟერიაში წყაროს მოწყობა						
წყაროს აშენება						
ბილიკების მოწყობა						
არსებული საფეხურების და ფილების დემონტაჟი						
მიწის მოჭრა და რელიეფის მოსწორება						
დორდის ბალიშის გაკეთება და დატკეპნა						
ბაზის მონტაჟი						
ყალიბების მოწყობა						
არსებული კიბის საფეხურების მოწყობა ბეტონის ბალიშებზე						
კიბის საფეხურებზე და ბილიკზე დეკორატიული ფორმების გაკეთება						
ფიბროცემენტით						
ლითონის მოაჯირის გაკეთება						
ორმოების ამოღება(20-20-30)						
მილკადრატების ჩაბეტონება						
მოაჯირის შედებვა ანტიკოროზიული საღებავით						

ტერიტორიის დასუფთავება სამშენებლო ნარჩენებისგან და გატანა							
--	--	--	--	--	--	--	--

გარდებისთვის და ვაშლებისთვის ხეივნის გაპეთება

ორმოების ამოჭრა ხელით (0.3-0.3-0,5)							
მიღების დაბეტონება							
პორიზონტალურად დ50მმ მიღის დამაგრება							
ტროსის გაჭიმვა							
ტერიტორიის დასუფთავება							

