

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქვეშეთის ადმ. ერთეულში სოფ. სეთურებიდან

სოფ. ზაქათკარამდე გზის მოხრეშვა

N	სამუშაოს დასახელება	2016 წელი					
		დღეები					
		5	10	15	20	25	30
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	1. ორმოვლის შეკეთება						
1.	ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის დამუშავება კარიერში ექსკავატორით V-0.65 მ³, დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე და შემოტანა ობიექტზე 8 კმ-ის მანძილიდან დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით კ-1,22						
2.	სავალი ნაწილის ცალკეული ორმოების შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტით გზის 2.150 კმ-იან მონაკვეთზე საერთო ფართობის 10%-ის გათვალისწინებით (860მ²) სისქით 15 სმ-დერძზე დატკეპნის კოეფიციენტის 1,22-ის გათვალისწინებით და დატკეპნა მექანიკური სატკეპნით						
	2. გზის 1700 გრძ.მ-იანი მონაკვეთის მოხრეშვა						
3.	ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის დამუშავება კარიერში ექსკავატორით V-0.65 მ³, დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე და შემოტანა ობიექტზე 8 კმ-ის მანძილიდან დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით კ-1,22						
4.	სავალი ნაწილის მოხრეშვა ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტით გზის 1700 მეტრიან მონაკვეთზე სისქით 15 სმ. დერძზე დატკეპნის კოეფიციენტის 1,22-ის გათვალისწინებით და დატკეპნა მექანიკური სატკეპნით						