

გეგმა გრაფიკი

	სამუშაოს დასახელება	გან.	რაოდ.	კვირა	
				I	II
სოფელი ნაქურდევი					
1	თამარ მაჩიტაძის სახლიდან სოფლის ბირჟამდე გზის მოხრეშვა სისქით 16სმ K. 1,22. მოსწორება დატკეპნით და დიდი ქვების გატანით 260მ* 3.5მ.	კუბ.მ	177,63		
2	ვასილ ენდელაძის სახლიდან მამუკა გორგოძის სახლამდე 120მ*3.5მ. k.1,22 გზის მოხრეშვა სისქით 16სმ. K-1,22 მოსწორება დატკეპნით და დიდი ქვების გატანით.	კუბ.მ	81,98		
3	ანზორ მსხვილიძის სახლიდან ზვიად მსხვილიძის სახლამდე 45მ*3.5მ. k.1,22 გზის მოხრეშვა სისქით 16სმ მოსწორება დატკეპნით, დიდი ქვების გატანით.	კუბ.მ	30,74		
4	ბირჟიდან სოფლის ცენტრალურ გზამდე (შიდა გზა) 110მ*3.5მ. k.1,22 გზის მოხრეშვა სისქით 16სმ მოსწორება დატკეპნით, დიდი ქვების გატანით	კუბ.მ	75,15		
5	ბირჟიდან ჯიბილო გუმბერიძის ბოსლის მიმართულებით 70მ*3.5მ (სიგანით) k.1,22 გზის მოხრეშვა სისქით 16სმ, მოსწორება დატკეპნით, დიდი ქვების გატანით.	კუბ.მ	47,82		
6	ბირჟიდან გიორგი მორჩიაშვილის სახლის მიმართულებით 20მ*3.5 (სიგანით) k.1,22 გზის მოხრეშვა სისქით 16 სმ მოსწორება დატკეპნით. დიდი ქვების გატანით.	კუბ.მ	13,66		
7	რობიზონ ხარაიშვილის და მამუკა მორჩიაშვილის სახლებთან არხის გაჭრა 7მ.-7მ. 40სმ*40სმ-ზე ექსკავატორით,(გრუნტის გატანის გათვალისწინებით)	გრძ/მ	14		
8	დ-300 მეორადი ლითონის მილი.	გრძ/მ	14		

სოფელი ხევაშენი					
1	ვიქტორ ქედლიანის (სომეხას) სახლიდან მზია ბორცვადის სახლამდე 300მ*3.5მ (სიგანით) k.1,22 გზის მოხრეშვა სისქით 16 სმ მოსწორება დატკეპნით, დიდი ქვების გატანით.	კუბ.მ	204,96		
2	ტარიელ გორგოდის სახლიდან გივი ჭრელაშვილის ბოსლის მიმართულებით 70მ*3.5მ (სიგანით) k.1,22 გზის მოხრეშვა სისქით 16 სმ დატკეპნით, დიდი ქვების გატანით	კუბ.მ	47,82		
3	მალხაზ ტაბატაძის სახლიდან შოთა კობოძის სახლის მიმართულებით 50მ*3.5მ (სიგანით) სისქით 16სმ k.1-22 გზის მოხრეშვა დატკეპნით, დიდი ქვების გატანით	კუბ.მ	34,16		
4	ელო ბაქრაძის სახლიდან ხვიჩა გორგოდის (ბოროტას) სახლამდე 350მ*3.5 (სიგანით) k.1,22 გზის მოხრეშვა სისქით 16სმ დატკეპნით, დიდი ქვების გატანით	კუბ.მ	239,12		
5	არხის გაწმენდა დაღრმავება ციურის სახლიდან კოკას სახლის მიმართულებით 40სმ*40სმ-ზე , ექსკავატორით. (გრუნტის გატანის გათვალისწინებით)	გრმ/მ	52		
6	ციური ენდელაძის სახლიდან კიკა ენდელაძის სახლის მიმართულებით 60მ*3.5მ (სიგანით) k. 1,22 გზის მოხრეშვა დატკეპნით, დიდი ქვების გატანით.	კუბ.მ	40,99		
7	იგივე გზაზე ორმოულების შეკეთება	კუბ.მ	25		
8	ბონდო ენდელაძის სახლიდან თამარ მერაბიშვილის სახლის მიმართულებით 100მ*3.5 (სიგანით) k. 1,22 გზის მოხრეშვა სისქით 16სმ დატკეპნით, დიდი ქვების გატანით	კუბ.მ	68,32		
9	მეჩეთის გადასახვევიდან დასავლეთის მიმართულებით 200მ*3.5მ. სისქით 16 სმ. K- 1,22 გზის მოხრეშვა დატკეპნით, დიდი ქვების გატანით	კუბ.მ	136,64		

10	ხევაშენის მეორე გზა 700მ*3.5მ (სგანით) k.1,22 სისქით 16სმ გზის მოხრეშვა დატკეპნით, დიდი ქვების გატანით	კუბ.მ	478,24		
11	მთავარი გზიდან რიტუალების სახლის მიმართულებით მიერთების მოხრეშვა	კუბ.მ	15		
12	იგივე მიმართულებით ორმოულის შეკეთება	კუბ.მ	10		
13	ადმინისტრაციული შენობიდან რუსუდან აკოფოვის სახლის მიმართულებით არხის გაჭრა 40სმ*40სმ-ზე (ექსკავატორით) გრუნტის გატანის გათვალისწინებით	გრძ/მ	110		
14	გულო გორგოძის სახლთან მილხიდის მოწყობა (დ-300 მეორადი ლითონის მილი)	გრძ/მ	5		
15	ასფალტის გადაჭრა და აღდგენა 16 სმ სისქის რკ.ბეტონით, საერთო რაოდენობით 35 გრძივი მეტრი. სიგანით 60სმ. სიღრმით 60სმ. გატანით	გრძ/მ	35		
16	ქარხნული ქვიშა-ლორდით დამზადებული ბეტონი. მარკით არანაკლებ-300. (0,2მ.სისქ. *0,6მ*35მ)	კუბ.მ	3,36		
17	არმატურა დ-12. A-III ბიჯით 15სმ*20სმ.	გრძ/მ	285		
18	ძირში წვრილფრაქციული ქვიშა- ხრემის მოტკეპვნა (0,44მ*0,6მ*35მ.) k-1,22	კუბ.მ	11,27		

პრეტენდენტის დასახელება

ხელმოწერა

|