

ქობილისის №47 საჯარო სკოლის შესრულებული სარემონტო

სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოთა და მასალათა ჩამონათვალი	განზომ. ერთ.	რაოდ.
	დემონტაჟის სამუშაოები		
1	ელფარების (შიტების დემონტაჟი)	ც	12
2	კორიდორებში და საკლასო ოთახებში სანათი საშუალებების დემონტაჟი	ც	120
3	კანალიზაციის მიღების დემონტაჟი	გრძ/მ	32
4	კიბის უჯრედში ჭერზე არსებული შეთეთრების დემონტაჟი	მ²	102.5
5	კიბის უჯრედში კედლებზე არსებული საღებავის დემონტაჟი	მ²	210.2
6	კიბის ცხაურის დამუშავება ზუმფარით	გრძ/მ	25
	II სამშენებლო სამუშაოები		
1	არსებული ელ.ფარების მონტაჟი	ც	12
2	სამფაზიანი ავტომატური გადამრთველის 63 ამპერიანის მონტაჟი	ც	8
3	ერთფაზიანი ავტომატური გადამრთველის 63 ამპერიანის მონტაჟი	ც	4
4	ერთფაზიანი ავტომატური გადამრთველის 40 ამპერიანის მონტაჟი	ც	8
5	ერთფაზიანი ავტომატური გადამრთველის 32 ამპერიანის მონტაჟი	ც	50
6	ერთფაზიანი ავტომატური გადამრთველის 25 ამპერიანის მონტაჟი	ც	5
7	ელ.სადენების მონტაჟი კვეთა (2X1.5)	გრძ/მ	190
8	საკაბელო არხების მონტაჟი	გრძ/მ	180
9	ელ.სანათების მონტაჟი	ც	120
10	ელ.ფარების გარშემო ფითხით დამუშავება და შედგება წყალემულსიური საღებავით	მ²	7.5
11	კანალიზაციის მიღების დ=100მმ (3მეტრიანი) მონტაჟი	გრძ/მ	15
12	კანალიზაციის მიღები დ=100მმ (2 მეტრიანი) მონტაჟი	გრძ/მ	12
13	კანალიზაციის მიღები დ=100მმ (0.5 მეტრიანი) მონტაჟი	გრძ/მ	2
14	სამკაპი დ=100მმ	ც	10
15	მუხლი დ=100მმ	ც	10
16	სამაგრის მონტაჟი	ც	20
17	კანალიზაციის მიღების დემონტაჟისას დაზიანებული კედლების დამუშევა წყალემულსიის საღებავით	მ²	8.5

18	დ=20მმ პლასმასის მიღების მონტაჟი	გრძ/მ	4
19	დ=20მმ ამერიკანკის მონტაჟი	ც	2
20	დ=20მმ ვენტილის მონტაჟი	ც	2
21	დ=50მმ კანალიზაციის მილის მონტაჟი	გრძ/მ	3
22	დ=50მმ მუხლის მონტაჟი	ც	1
23	ეკონომიური ონკანის მონტაჟი	ც	2
24	სახურავის გადაბმის ადგილების დამუშავება	გრძ/მ	400
25	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ²	102.5
26	კიბის ცხაურის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	გრძ/მ	24.05
27	კიბის ცხაურზე ხის მოაჯირის მონტაჟი	გრძ/მ	25
28	ხის მოაჯირის გალაქვა	გრძ/მ	25
29	ჩამრთველების მონტაჟი	ც	15
30	როზეტების მონტაჟი	ც	30
	ზედნადები ხარჯები		
	ჯამი		
	გეგმიური დაგროვება		
	ჯამი		
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები		
	ჯამი		
	დღგ		
	ჯამი		