

გეგმა გრაფიკი

სსიპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტუნის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	I თვე				II თვე			
				I კვ	II კვ	III კვ	IV კვ	I კვ	II კვ	III კვ	IV კვ
თავი I. საქვების მოწყობილობა (II ეტაპი)				-							
1	N=45 კვტ კედლიანი გათბობის ქვების მონტაჟი და ღირებულება	ცალი	1	x							
2	ქვების კომუნიკაციური კომპლექტის მონტაჟი	კომპლ.	1	x							
თავი II. გათბობა (II ეტაპი)				-							
3	პანელური რადიატორების მონტაჟი	ცალი	15	x							
4	ჩამკვეთ-მარეგულირებელი ვენტილი	წყვილი	15	x							
5	ქურო გარე ხრახნით	ცალი	30	x							
6	სისტემის ჰიდრავლიკური გამოცდა	კომპ.	1	x							
თავი III. შემოღობვა				-							
5	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით (0,30xh=0,70x126,5 მ)	მ³	26,5		x						
6	გრუნტის დატვირთვა ხელით ა/მ	ტ.	34,4		x						
7	გრუნტის გატანა 5 კმ-ზე	ტ.	34,4		x						
8	ღორღის საფუძველის მოწყობა საძირკვლის ქვეშ (0,30xh=0,10x126,5 მ)	მ³	3,8			x					
9	M-200 ბეტონით ლენტური საძირკვლის მოწყობა (0,30xh=0,80x126,5 მ)	მ³	30,3			x	x				
10	50x50x1,5 მმ კვადრატული მილებით ღობის საყრდენების დამზადება და დაყენება	ცალი	51				x				
11	50x50x3 მმ კვადრატული მილებით ალაყაფის და ჭისკარების საყრდენების დამზადება და დაყენება	ცალი	5				x				
12	h=1,50 მ ერთმაგი პანელური ტიპის ღობის მონტაჟი და ღირებულება კომპლექტით (იხ. ნახაზი)	მ²	190				x				
13	ლითონის ალაყაფის მონტაჟი და ღირებულება (იხ. ნახაზი)	მ²	6					x			
14	ლითონის ჭისკარის მონტაჟი და ღირებულება (იხ. ნახაზი) (2 ცალი)	მ²	4					x			
15	ლითონის ზედაპირების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	მ²	25,3						x		

პრეტენდენტი _____ / _____ /