

მშენებლობის ორგანიზაცია

სოფ. წინამძღვრიაანთკარის სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

№		სამუშაოს დასახელება
I. შირმისწყლის 2 სადრენაჟე-სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია		
1	სადრენაჟე სათავე ნაგებობის ქვაბულის ამოსუფთავება ექსკავატორით	
2	ლოდის გამორჩევა ამოღებული მასიდან გარეცხვა დასაწობებით	
3	მიწის სამუშაოები ხელით, სათავე ნაგებობის სადრენაჟე არხის და რკ. ბეტ. კედლის (წყალ-დამჭერი ჯებირი) საძირკვლის მოსაწყობად	
4	მონოლითური რკინა-ბეტონის ჯებირის მოწყობა	
5	სადრენაჟე ქვაბულის ძირში მოზედილი თიხის საფენის მოწყობა	
6	სადრენაჟედ მილის პერფორირება და მონტაჟი	
7	დრენაჟის მოწყობა რიგითი ქვით	
8	სადრენაჟეს ზედაპირზე მოზედილი თიხის საფარის მოწყობა (ჰერმეტიზება)	
II. წმინდაწყლის სამი და შირმისწყლის ერთი სადრენაჟე სათავე (ახალი) ნაგებობების მოწყობა		
1	მიწის სამუშაოები ხელით, სათავე ნაგებობის სადრენაჟე არხის და წყალდამჭერი ჯებირის საძირკვლის მოსაწყობად	
2	მონოლითური რკინა-ბეტონის ჯებირის მოწყობა	
3	სადრენაჟე ქვაბულის ძირში მოზედილი თიხის საფენის მოწყობა	
4	სადრენაჟედ მილის პერფორირება და მონტაჟი	
5	დრენაჟის მოწყობა რიგითი ქვით	
6	სადრენაჟეს ზედაპირზე მოზედილი თიხის საფარის მოწყობა (ჰერმეტიზება)	
III. პოლიეთილენის წყლის მილების მონტაჟი		
1	ტრანშეას დამუშავება III კატ. გრუნტში ექსკავატორით	
2	ტრანშეას დამუშავება ხელით	
3	პოლიეთილენის ადგილობრივი წარმოების მაგისტრალური შავი მილების მონტაჟი	
4	ტრანშეაში ბალასტის ჩაყრა ბუდლოზერით, გადაადგილებით 50მ. სიმძ. 59კვტ.	