

სადევექტო აქტი

სსიპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხორენიის საჯარო სკოლის ნაწილობრივი
რეაბილიტაცია 2019 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერში კომისიამ, შემადგენლობით; ვართან ნორსოიან - შპს „ირემი“-ს დირექტორი; რუბენ ვარდანიან - სოფელ ხორენიის საჯარო სკოლის დირექტორი; არმინე კირაკოსიან - სკოლის მასწავლებელი; სუსანა ანგურიან - სკოლის მასწავლებელი - შევადგინეთ წინამდებარე აქტი შემდეგზე; ჩვენს მიერ იყო განხორციელებული საკონტროლო აზომვა სოფელ ხორენიის საჯარო სკოლის ნაწილობრივი რეაბილიტაციის დაკავშირებით. საკონტროლო აზომვის მოცულობა თან ერთვის.

№	დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ხის იატაკის დემონტაჟი	მ2	83,42
2	ქვიშა-ხრეშოვანის ჩაყრა და გამკვრივება	მ3	16,70
3	ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	მ2	83,42
4	მოჭიმვის მოწყობა სისქით 10 სმ	მ2	83,42
5	კედლების შეფითხნა და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ2	249,25
6	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსების გათვალისწინებით	მ2	99,98
7	შეკიდული ჭერის მოწყობა ამსტრონგის ფილით პერფორირებული 600x600x10 მმ (კომპლექტი ლითონის სამაგრით)	მ2	83,42
8	ლუმინესცენტური სანათი მონტაჟი ოთხნათურიანი 4X36vt	ცალი	16
9	ალუმინის სადენი კვეთით მონტაჟი 2X10.0 მმ2	გრძ.მ	50
10	კარადა რკინის გ/მ 24 ადგილი გასაღებით მონტაჟი	ცალი	1
11	ავტომატური გამომრთველით 63 ა მონტაჟი.	ცალი	24
12	ვინილპლასტის მილის მონტაჟი დ=32 მმ;	გრძ.მ	115
13	სპილენძის სადენი კვეთით მონტაჟი	გრძ.მ	315
14	საშტეტსელური როზეტის მონტაჟი.	ცალი	18
15	ჩამრთველის მონტაჟი	ცალი	20
16	ფასადის კედლების შეფითხნა და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ2	82,86
17	III კატ გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	5,20
18	ქვიშა-ხრეშოვანის ჩაყრა და გამკვრივება	მ3	5,20
19	მოჭიმვის მოწყობა სისქით 10 სმ (5,20 მ3)	მ2	51,72
20	წყალსადინარის მილების აწყობა და დაკიდება, გამაგრება კედლთან	გრძ.მ	52,15
21	ღობის, კარების, ხის ნავესის, შეღებვა ზეთოვანის საღებავით ორჯერ	მ2	111,52
22	კარების რემონტი	მ2	3
23	გადახურვის კონსტრუქციის მოწყობა	მ2	17

რაზეც ხელს ვაწერა;

1. ვართან ნორსოიან

2. რუბენ ვარდანიან

3. არმინე კირაკოსიან

4. სუსანა ანგურიან