

გეგმა-გრაფიკი

სოფ ზაკის საჯარო სკოლის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	კალენდარული გრაფიკი		
				30 კალენდარული დღე		
	2	3	4	I- დეკადა	II-დეკადა	III-დეკადა
1	კედლებიდან საღებავის მოხსნა	კვ.მ	477,47			
2	ჭერიდან საღებავის მოხსნა	კვ.მ	248,50			
3	ხის პლინტუსის დემონტაჟი	გრძ.მ	164,64			
5	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	კვ.მ	248,50			
6	კედლების შეფითხნა და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	კვ.მ	477,50			
7	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსების გათვალისწინებით (გერმანული ან მისი ანალოგი)	კვ.მ	252,20			
8	ფანჯრის რაფის დემონტაჟი	გრძ.მ	24,20			
8	პლასტმასის რაფის მოწყობა	გრძ.მ	26,40			
9	ასბოცემენტის მილის 120მმ დემონტაჟი, ბუხარი, 6 წერტილი	გრძ.მ	24,00			
10	თუნუქის სახურავის მოხსნა, ბუხრის მიღების ქვეშ	მ2	18,00			
11	ხვრელების ამოვსება ცემენტით, მეორე სართულის ჭერზე	წერტილი	6,00			
11	მოთუთიებული თუნუქის სახურავის მოწყობა სისქით 0.5მმ	კვ.მ	18,00			
12	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტ	1,50			
13	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე	ტ	1,50			
14	სამშენებლო ნაგვის გატანა 5 კმ-ზე	ტ	1,50			
15	ღობის (კარიბჭე და პატარა კარიბჭე) მოწყობა ფოლადის კვადრატურის მილებთან; (1,2m/h=2,0m/1ც), (2,05m/h=2,0m/2ც)	ცალი	3,00			
16	ღობის (კარიბჭე და პატარა კარიბჭე) შეღებვა ზეთოვანის საღებავით ორჯერ; (6,0m/h=2,0m/2ც)	მ2	24,00			

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____