

ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფ. მირაშხანის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია

სამუშაოების წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი 40 დღეზე

№	სამუშაოთა დასახელება	განზ.	სულ	I თვე				II თვე			
				კვირა	კვირა	კვირა	კვირა	კვირა	კვირა	კვირა	კვირა
				I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4								
	1. დემონტაჟის სამუშაოები										
1	არსებული ტროტუარის საფარის მოხსნა და დასაწყობება მისი შემდგომში გამოყენების მიზნით.	მ²	8.00								
2	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი და დასაწყობება	მ2	4.50								
3	ბლოკის კედლების მონგრევა ლიობის გაფართოების მიზნით (გათვალისწინებულია ფანჯრების ქვეშ)	მ3	1.65								
4	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცდელზე	ტნ	3.63								
5	სამშენებლო ნაგვის გატანა 3 კმ-ზე	ტნ	3.63								
	II -საერთო-სამშენებლო სამუშაოები										
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით საძირკველის მოსაწყობად ავტოთვითმცდელზე დატვირთვით	მ3	23.80								
2	გრუნტის ტრანსპორტირება ნაყარში 3 კმ მანძილზე	ტ	40.46								
3	ღორღის საფუძვლის მოწყობა	კუბ.მ.	1.700								
4	საძირკველის და ზეპირკველის მოწყობა #200 ბეტონით	მ3	9.35								
5	ღორღის საფუძვლის მოწყობა (შრებად დატკეპნა) იატაკის ქვეშ	კუბ.მ.	11.840								
6	იატაკის მონ. რ/ბ ფილა -0,056მ.შ.	კუბ.მ.	3.440								
7	მონ. რ/ბ სვეტები	კუბ.მ.	1.44								
8	კარებების ლიობის მოწარმოება ლითონის კონსტრუქციებით	ტონა	0.29								
9	კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით (19*29*39სმ)	მ3	15.36								
10	ბლოკის ტიხრების, ფრონტონის კედლების მოწყობა და ფანჯრის ლიობის ამოშენება მსუბუქი (პემზობეტონის) ბლოკებით (ზომით 39X19X19სმ)	მ3	4.52								
11	მონ. რ/ბ სარტყელის მოწყობა	კუბ.მ.	1.440								
	სახურავი										
12	სახურავის ხის კონსტრუქციების მოწყობა შეფიცვრის ჩათვლით	კუბ.მ.	2.36								
13	ხის კონსტრუქციების ცეცხლდაცვა	მ3	2.36								
14	ბურულის მოწყობა მეტალოკრამიტით	კვ.მ	42.50								
15	გ.წ „ფართულის“ მოწყობა ფერადი თუნუქით, 0.45 მმ	კვ.მ.	4.25								
	კარ-ფანჯარა										
16	„მდ.ფ.“-ის კარების (შემიწული მოწყობილობის კომპლექტით) მოწყობა	კვ.მ.	5.50								
17	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი არსებული	მ2	4.50								
18	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი და ღირებულება	მ2	4.50								
19	მეტალოპლასტმასის რაფების მოწყობა	კვ.მ	0.750								
	შიგა მოსახეთი სამუშაოები										
20	ბლოკის კედლების და ტიხრების დუსვა ქვ/ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	97.28								
21	კედლების და ტიხრების შეფიხვნა და შედგება წყალუმულსიური საღებავით	კვ.მ.	97.28								
	იატაკები										
22	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ2	28.80								
23	ღამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა (32-33 კლასის) პლინტესების გათვალისწინებით (გერმანული ან მისი ანალოგი)	მ2	28.80								
	ჭერი										
24	შეკიდული ჭერის მოწყობა თაბაშირმუკაოთი, ნესტგამძლე (ლითონის კარკასზე)	მ2	28.80								
25	ჭერის დამუშავება ფითხით და შედგება წყალუმულსიური საღებავით ორჯერ	მ2	28.80								
26	ჭერის დათბუნება ფოლგიანი მინაბამით ორი ფენა	მ2	28.80								
	გარე მოსახეთი სამუშაოები										
27	ფასადის კედლების შედუსვა ცემენტის ხსნარით	მ2	63.20								
28	ფასადის კედლების დაშუსვა ცემენტის ხსნარით	მ2	63.20								
29	ფასადის კედლების შედუსვა	მ2	63.20								

30	ღორღის საფარის მოწყობა 10სმ	კუბ.მ.	1200									
31	სარინგლის მოწყობა ბეტონით სიგანით 1,0მ	კუბ.მ.	1200									
32	სარინგლის მოწყობა არსებული ტროტუარის ფილებით	კვ.მ	8.000									
	3. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები											
1	პლასტმასის გამანაწილებელი ფარი 2 მოდულიანი (გარე)	ცალი	2.00									
2	ავტომატური გამომრთველი	ცალი	2.00									
3	ჭერის სანათი 18w ეკონათურით	ცალი	8.00									
4	გამომრთველი ორკლავიშიანი	ც	2.00									
5	საშტეფსელი როზეტი ერთიანი დამიწების კონტაქტით	ც	12.00									
6	არხის გაჭრა გრუნტში შენობამდე კვეთით 0,6X0,4 და უკუჩაყრა	მ3	4.08									
7	PVC გოფირებული მილი Ø20მმ	გრმ.მ.	19.0									
8	კაბელის გაყვანა მილში	გრმ.მ.	19.00									
9	კაბელის მონტაჟი	გრმ.მ.	131.00									
10	გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი	16.00									

პრეტენდენტის მიერ გამოყენებული ელექტრონული ხელმოწრა ან/და შტამპი _____