

საქართველო
საგაჭრო - სამრეწველო პალატა

შ.პ.ს. ფირმა „ზუგდიდექსპერტიზა“

ქ. გუგუდში, რუსთაველის ქ. №93

ტელ: (8415) 22-12-30 მობ. 555 14-11-12

პ/ა GE93LB0113140929712000 „ლიბერტი ბანკი“-ს გუგუდის ფილიალი.

ექსპერტიზის აქტი №123

1. აქტის შედგენის ადგილი:
2. აქტი შედგენა ექსპერტმა:
3. ექსპერტიზის დაშვებით და მისი მისამართი:
4. ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი:
5. ექსპერტიზის ამოცანა:

ქ. ზუგდიდი
მ. ცაავამ და ზ. ბერულავამ
შპს „ნხოროწყეს საგზაო სამმართველო“

მომართვა №16 17 08 2013 წ.

დადგენილ იქნას ნხოროწყეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ შპს „ნხოროწყეს საგზაო სამმართველო“-სთან 05. 08 2013 წ. დადებული №107 ხელშეკრულებით ნხოროწყეს მუნიციპალიტეტში კირცხის თემში (დოქტეში-კირცხის მიმართულებით) - შიდა საუბნო გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია - კივის სამუშაოდან ფაქტიურად რა მოცულობის სამუშაოები შესრულებულია შპს „ნხოროწყეს საგზაო სამმართველო“-ს მიერ.

6. საქმის (წარმოდგენილი) მასალების გამოკვლევის შედეგები და დასკვნა:
შპს „ნხოროწყეს საგზაო სამმართველო“-ს 15.08 2013 წლის №1 მომართვის საფუძველზე შპს „ზუგდიდექსპერტიზა“-ს ექსპერტების მ. ცაავასა და ზ. ბერულავას მიერ დ. ნხოროწყეს დათვალიერებულ და აზომილ იქნა კირცხის თემში (დოქტეში-კირცხის მიმართულებით) - შიდა საუბნო გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვასთან შესაბამისობის დადგენის თვალსაზრისით ხელშეკრულებით შესასრულებელი იყო 7 842 ლარის სამუშაოები ექსპერტიზის დათვალიერებით, აზომვებით და ტექნიკური დოკუმენტაციის გაცნობით დაეადგინეთ:

ხელშეკრულებით შესასრულებელი იქონიან სამუშაოების განხორციელების გარეშე დაგეგმიური ვიზუალური დათვალიერებით, აზომვებით და ტექნიკური დოკუმენტაციის გაცნობით დაგეგმიური.									
№	სამუშაოს დასახელება	განზ ერთ	ხარჯთაღრ		ფაქტიური		სხვაობა		შენიშვნა
			რაოდ დ	ლირებ	რაოდ	ლირებ	რაოდ	ლირებ	
1 არხის გაწმენდა									
1	სანიაღვრე არხის გაწმენდა ექსკავატორით, თვითმცელეუ ბმე დაგვირით და ნაწილობრივ გვერდებზე გადაყრით და გაშლით 140გ/მ-ზე 1400X0.8X0.5=560 მ3	მ3	560	1060.0	560	1060.0	0	0.0	
2	გრუნტის გატანა 2 კმ-ზე	ტ	400	672.0	400	672.0	0	0.0	
	ჯამი 1			1732.00		1732.0	0	0.0	
2 გზის საველი ნაწილის მოშადება									
1	გზის საველი ნაწილის შეღებვის დაშვება-გასწორება ექსკავატორითა და გრეიდერით	კმ	4	1045.0	4	1045.0	0	0.0	
	ჯამი 2			1045.0		1045.0	0	0.0	
3 გზის საველი ნაწილი									
1	გზის საველი ნაწილის რეაბილიტაცია ხრეშოვანი საფარის მოსწორებით, მისი გაშლა-გასწორებით	მ3	205.8	2817.0	205.8	2817.0	0	0.0	
	ჯამი 3			2817.0		2817.0	0	0.0	
	ჯამი 1-3			5594.0		5594.0		0.0	
	მეღნადები ხარჯები	10%		559.4		559.4		0.0	
	სულ			6153		6153		0	
	გვერდური დაგროვება	8%		492.3		492.3		0	
	ჯამი			6646		6646		0	
	დღგ	18%		1196		1196		0	
	სულ ჯამი			7841.9	0	7841.9	0	0	
სამუშაოების დასრულებულია შესრულებულია 7842 ლარის სამუშაოები,									

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები დასრულებულია შესრულებულია 7842 ლარის სამუშაოები, შესრულებული სამუშაოების ხარისხი დამაკმაყოფილებელია.

აზომვების შედეგად სხვაობები ფაქტიურსა და ხარჯთაღრიცხვაში მოცემულ მოცულობებს შორის მოცემულია ზემოთ მოყვანილ ცხრილში.

ექსპერტიზის დაწვების თარიღი:

ექსპერტიზის დამთავრების თარიღი:

„17“ აგვისტო“ 2013 წ.

19 აგვისტო“ 2013 წ

ექსპერტი:

მ. ცაავა

ექსპერტი:

ზ. ბერულავა

