

ხარჯთაღრიცხვა

ჭაბურღილის მშენებლობაზე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. წალენჯიხის ტერიტორიაზე, გაგარინის, სოსელიას და სასარიოს ქუჩების მოსახლეობის სასმელ-საყოფაცხოვრებო წყალმომარაგების მიზნით, შესრულებული სამუშაოების შუალედური

აქტი

ფორმა №2

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ფასი	
				ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
	ბურღვითი სამუშაოები				
1	როტორული ბურღვა პირდაპირი გარეცხვით საშუალოდ VII კატეგორიის გრუნტში დ-215	100 მ	1,40	180	25200,00
2	როტორული ბურღვა პირდაპირი გარეცხვით VII კატეგორიის გრუნტში დ-151	100 მ	0,80	150	0,00
3	ლითონის დ-159X4,5 მმ საცავი მილების შედუღება	100 მ	1,25	20	2500,00
4	ლითონის დ-114X4 მმ საცავი მილების შედუღება	100 მ	0,48	10	0,00
5	ფილტრების დ-159 მმ დამზადება მოწყობა (პერფორირებული)	100 მ	0,15	40	600,00
6	ფილტრების დ-114X4 მმ დამზადება მოწყობა (პერფორირებული)	100 მ	0,35	30	1050,00
7	საცავი მილებისა და ფილტრების ჩაშვება დ-159მმ	10 მ	14,40	15	2160,00
8	ჭაბურღილიდან წყლის ამოტუმბვა ერთიფტით	დღე/ღამე	2,00	500	0,00
9	ტერიტორიის მოსწორება ბულდოზერით	მ2	200,00	2	400,00
10	სათაგის დაბეტონება	100 მ3	0,03	50	0,00
11	თავმორთულობის მოწყობა	ც	1,00	200,00	0,00
12	პოლიეთილენის წყალსაწვევი მილის მონტაჟი დ-50 მმ	მ	150,00	4,500	0,00
13	სანიტარიული ღობის მოწყობა ჭიშკრით	მ	16,00	40	0
14	ტუმბოს ჩაშვება ჭაბურღილში, ელ კაბელით ქსელში დაერთებით აწვევის სიმაღლე 125-130 მ. Q=100მ3/დღ (იტალიური პედროლო)	კომპლ	1,00	1000	0,00
	რ ე ს უ რ ს ი				0,00
	ტუმბო	ც	1,00	3000	0,00
	ავტომატიკა	ც	1,00	500	0,00
	უქანგავი გვარლი დ-7 მმ	მ	130,00	5	0,00
	კაბელი	მ	150,00	6	0,00
	წყლის სრული მიკრობიოლოგიური ანალიზის ჩატარება		1,00	400	0,00
	ჯამი				31910,00
	ზედნადები ხარჯი	8%			2553
	ჯამი				34463
	გეგმიური დაგროვება	5%			1723
	ჯამი				36185,94
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%			0
	ჯამი				36186
	დღგ	18%			6513
	სულ ხარჯთაღრიცხვით				42699


ჩააბარა:

შ.პ.ს. "ვიდრო და ხაინჯიანო გეოლოგია 2011"-ი

დირექტორი:  გ. ნარსავიძე



მიიღო:

წალენჯიხის სერვის ცენტრის მენეჯერი:  გ. შამთავა



26.06.2014წ