

ჭაბურღილის მშენებლობაზე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. წალენჯიხის ტერიტორიაზე, გაგარინის, სოსელიას და სასარიოს ქუჩების მოსახლეობის სასმელ-საყოფაცხოვრებო წყალმომარაგების მიზნით, შესრულებული სამუშაოების საბოლოო

აქტი

ფორმა №2

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ფასი	
				ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
	ბურღვითი სამუშაოები				
1	როტორული ბურღვა პირდაპირი გარეცხვით საშუალოდ VII კატეგორიის გრუნტში დ-215	100 მ	1,40	180	0,00
2	როტორული ბურღვა პირდაპირი გარეცხვით VII კატეგორიის გრუნტში დ-151	100 მ	0,80	150	1200,00
3	ლითონის დ-159X4,5 მმ საცავი მილების შედუღება	100 მ	1,25	20	0,00
4	ლითონის დ-114X4 მმ საცავი მილების შედუღება	100 მ	0,48	10	480,00
5	ფილტრების დ-159 მმ დამზადება მოწყობა (პერფორირებული)	100 მ	0,15	40	0,00
6	ფილტრების დ-114X4 მმ დამზადება მოწყობა (პერფორირებული)	100 მ	0,35	30	0,00
7	საცავი მილებისა და ფილტრების ჩაშვება დ-159მმ	10 მ	14,40	15	1185,00
8	ჭაბურღილიდან წყლის ამოტუმბვა ერლიფტით	დღე/ღამე	2,00	500	1000,00
9	ტერიტორიის მოსწორება ბულდოზერით	მ2	200,00	2	0,00
10	სათავეს დაბეტონება	100 მ3	0,03	50	150,00
11	თავმორთულობის მოწყობა	ც	1,00	200,00	200,00
12	პოლიეთილენის წყალსაწვეი მილის მონტაჟი დ-50 მმ	მ	150,00	4,500	675,00
13	სანიტარიული ღობის მოწყობა ჭიშკრით	მ	16,00	40	640
14	ტუმბოს ჩაშვება ჭაბურღილში, ელ კაბელით ქსელში დაერთებით აწვევის სიმაღლე 125-130 მ. Q=100მ3/დღ (იტალიური პედროლო)	კომპლ	1,00	1000	1000,00
რ ე ს უ რ ს ი					
	ტუმბო				5050,00
	აქტომატიკა	ც	1,00	3000	3000,00
	შუანგავი გვარდი დ-7 მმ	ც	1,00	500	500,00
	კაბელი	მ	130,00	5	650,00
	წყლის სრული მიკრობიოლოგიური ანალიზის ჩატარება	მ	150,00	6	900,00
	ჯამი		1,00	400	400,00
	ზედნადები ხარჯი				22780,00
	ჯამი	8%			1822
	გეგმიური დაგროვება				24602
	ჯამი	5%			17230
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი				258332,00
	ჯამი	3%			1650
	დღგ				27483
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	18%			4946
					32429

ჩააბარა:

შ.პ.ს. "შიდრო და სანქინრო გეოლოგია 2011"-ის

დირექტორი:



კ. ნარსავიძე

მიიღო:

წალენჯიხის ხერვის ცენტრის

მენეჯერი:

მ. შამათავა



10.07.2014