

## მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. სამტრედია

13 თებერვალი 2015 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 16 იანვრის #100 ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი, კერძოდ კომისიის თავმჯდომარე როსტომ თავაძე წევრები: ზურაბ გოგია, მიხეილ ლეჟავა, ირაკლი სულავა, ავთანდილ ნაცვლიშვილი და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. "ფაზისი 2005"-ის დირექტორი პაატა ბობოხიძე, ვადგენთ ქვემდებარე აქტს მასზედ, რომ შ.პ.ს. "ფაზისი 2005"-ის და სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის 2015 წლის 20 იანვარს გაფორმებული #7 ხელშეკრულების საფუძველზე დასრულდა:

1. ტოლების თემის, სოფ. ზემო ნოღაში დამეწერილი გზის სავალი ნაწილის დროებითი სარეაბილიტაციო სამუშაოები-6119.07 ლარი.


შესრულებული სამუშაოების მოცულობები შესაბამისობაშია შ.პ.ს. "ფაზისი 2005"-ის მიერ წარმოდგენილ შესრულებული სამუშაოების აქტთან (ფორმა #2) რასაც ადასტურებს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 16 იანვრის #100 ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მიერ შედგენილი "ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობათა უწყისი"

სამუშაოები შესრულებული იქნა ხარისხიანად და სახელშეკრულებო ვადებში, რაზეც ინსპექტირების ჯგუფს რაიმე სახის პრეტენზია არ გააჩნია.

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 16 იანვრის #100 ბრძანების საფუძველზე შესყიდვების, ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების სამსახურის მიერ (უფროსი მიხეილ ლეჟავა) განხორციელდა შ.პ.ს. "ფაზისი 2005"-ის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შედარება ინსპექტირების ჯგუფის მიერ წარმოდგენილ მონაცემებთან, სახელშეკრულებო პირობებთან და ხარჯთაღრიცხვასთან, რომლის საფუძველზეც დასტურდება, რომ შ.პ.ს. "ფაზისი 2005"-ის მიერ შესრულებულმა სამუშაოს ღირებულებამ, რომელიც ეხება ტოლების თემის, სოფ. ზემო ნოღაში დამეწერილი გზის სავალი ნაწილის დროებით სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, მთლიანმა ღირებულებამ შეადგინა - 6119.07 ლარი.

აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

1. შესრულებული სამუშაოების ვიზუალურ და ხარისხობრივ მაჩვენებლებთან მიმართებაში:



რ. თავაძე

ზ. გოგია

ა. ნაცვლიშვილი

  
შ.პ.ს. "ფაზისი 2005"  
პ. ბობოხიძე

2. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის სახელშეკრულებო და სახარჯთაღრიცხვო მონაცემებთან შესაბამისობის ნაწილში


მ. ლეჟავა

ი. სულავა

  
შ.პ.ს. "ფაზისი 2005"  
პ. ბობოხიძე

ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობითი უწყისები

შესრულებული სამუშაოს დასახელება						
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ტოლების თემის სოფ. ზემო ნოღაში დამეწერილი გზის სავალი ნაწილის დროებითი სარეაბილიტაციო სამუშაოები						
სამუშაოთა შემსრულებელი						
შ.პ.ს. „გაზისი 2005“ დირექტორი: პაატა ბობოხიძე						
№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	სახარჯთაღრიცხვო მოცულობა	ფორმა #2-ით წარმოდგენილი	ინსპექტირების ჯგუფის შეფასება	მეტ-ნაკლებობა
1	დამეწერილი გზის სავალი ნაწილის მომზადება და დაგეგმარება მშენებლობისათვის	მ <sup>2</sup>	65	65 ✓	65	0
2	დამეწერილი სამშენებლო ტერიტორიის გაწმენდა და ქვებულის ამოჭრა გაბიონის მოსაწყობად	მ <sup>3</sup>	96	96 ✓	96	0
3	მოეწეოს დამეწერილი გზის სავალ ნაწილზე სადრენაჟე გაბიონი (ნახაზის მიხედვით)	მ <sup>3</sup>	16	16 ✓	16	0
3	მოეწეოს გზის საფუძველი დამეწერილ ადგილებში მდინარის ყორე ქვით	მ <sup>3</sup>	45	45 ✓	45	0
4	მატ. რესურსი-მთის ქანის ხრეში	მ <sup>3</sup>	25	25 ✓	25	0
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები:					
1	მოეწეოს გაბიონის ძირის გამაგრება მრგვალი ხის მასალით	მ <sup>3</sup>		1,2	1,2	0

ინსპექტირების ჯგუფის წევრი:



ა. ნაცვლიშვილი:

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე -ტოლდების თემის, სოფელ ზემო ნილაში -დამუშავებული გზის საგალი ნაწილის დროებითი ხარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

დამთავრების აქტი

როგითი №	ნორმატივი და შიფრი	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		დამუშავებული გზის საგალი ნაწილის მომზადება და დაგეგმარება მშენებლობისათვის.	მ <sup>2</sup>	65							55
1-1	სახელშ.	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	12			4,6	55,0			55
2		დამუშავებული სამშენებლო ტერიტორიის გაწმენდა და ქვების ამოღება გაბიონის მოსაწყობად მექანიზმით.	მ <sup>3</sup>	96							665,8
2-1	სრფ 12-130	ექსკავატორი საავტომობილო ხელაზე ეო-4124, 0,5მ <sup>3</sup> ჩამოიანი ქვების ამოსატრეფად და გადასადგილებლად.	მ/სთ	16					37,3	596,8	596,8
2-2	სრფ 1-938	"-----" აგრეთვე ხელით	კაც/სთ	15			4,6	69			69
3		მოეწეოს დამუშავებული გზის საგალი ნაწილზე სადრენაჟე გაბიონი (ნახაზის მიხედვით)	მ <sup>3</sup>	16							1597,98
3-1	სახელშ.	შრომითი რესურსი (ეორე ქვის კალათში ჩასაწობად).	მ <sup>3</sup>	16			15	240,0			240
3-2	სრფ 1-8-3	მატ. რესურსი-გაბიონის მოთხოვნილებული კალათა უჯრულით 8*10სმ, მათულის სისქე 2,7მმ, ზომით (2,0*1,0*0,5)მ.	ც	8	29,7	237,6					237,6
3-3	სრფ 4-1-183	"-----" ეორე ქვა	მ <sup>3</sup>	16	5,93	94,88					94,88
3-4	სრფ 5-1-1	"-"ის დახეხილი ფიციარი, სისქით 4სმ.	მ <sup>3</sup>	0,7	450	315,0					315
3-5	სრფ ცხ 13	ავტოთვიმცვლელი მასალების გადმოსატანად ობიექტამდე 40-50კმ მანძილიდან.	ტ	32					15,16	485	485
3-6	სრფ 12-45	ამწე საავტომობილო ხელაზე გაბიონის დასამონტაჟებლად.	მ/სთ	10					22,55	225,5	225,5
4		მოეწეოს გზის საფუძველი დამუშავებულ ადგილებში მდინარის ეორე ქვით.	მ <sup>3</sup>	45							1944,85
4-1	სახელშ.	შრომითი რესურსი	მ <sup>3</sup>	45			10	450,0			450

4-2	სრფ 4-1-183	მატ. რესურსი-ეორე ქვა.	მ <sup>3</sup>	45	5,93	266,85					266,85
4-3	სრფ ცხ13	ავტოთვიმცვლელი ეორე ქვის გადმოსატანად ობიექტამდე 40-50კმ-ზე.	ტ	81					15,16	1228	1228
5		შეიხსოს ქვების და მოიხრეშოს გზის საგალი ნაწილი დამუშავებულ ადგილში მთის ქანის ხრეშით.	მ <sup>3</sup>	25							444
5-1	დაფინკარიერი	მატ. რესურსი-მთის ქანის ხრეშით	მ <sup>3</sup>	25	3	75,0					75
5-2	სრფ ცხ 13	ავტოთვიმცვლელი მთის ხრეშის გადმოსატანად ობიექტამდე 15კმ მანძილიდან.	ტ	40					7,35	294	294
5-3	სრფ 12-130	ექსკავატორი საავტომობილო ხელაზე ციციხიანი ხრეშის გასაშლელად და გზის პროფილის	მ/სთ	2					37,3	75	75
		ჯამი:				989,33		814		2904,3	4707,63
		ზედნადები ხარჯები (10%)				98,93		81,4		-	180,33
		ჯამი:	ლარი			1088,26		895,4		-	4887,96
		ბეგმური დაგროვება (8%)	ლარი			87,06		71,63		-	158,69
		ჯამი:	ლარი			1175,32		967,03		2904,3	5046,65
		გაუთვალისწინებელი ხარჯი (3%) მრგვალი ხის მორი "პურყანი" გაბიონის ძირის გასამაგრებლად	ლარი	1,2	116	139		-		-	139
		ჯამი:	ლარი			1314,32		967,03		2904,3	5185,65
		დღტ (18%)	ლარი			236,58		174,07		522,77	933,42
		სულ ჯამი:	ლარი			1550,90		1141,1		3427,07	6119,07

ნაგაბარე:

შ.პ.ს „ფახისი-2005“ ის დირექტორი:



ბობოხიძე

ნაგაბარე

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებელი:



გალკინაძე ფიცხვერია

საგადასახადო ანგარიშფაქტურა

დანართი №III-05  
 დამკვეცებულს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის  
 31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

1 ეა-15 2311222

3 თებერვალი 2015  
 ოპერაციის განხორციელების პერიოდი  
 (თვე სიძვერად, წელი)

4 16 : თებერვალი 2015  
 გამოწერის თარიღი  
 (როცხუ, თვე სიძვერად, წელი)

5 გამყიდველი  
 5.1 2 1 2 8 5 9 7 9 9  
 (საიდენტიფიკაციო ზომერი)

6 მყიდველი  
 6.1 2 3 8 7 6 9 0 2 5  
 (საიდენტიფიკაციო ზომერი)

5.2 შპს ფაზისი 2005  
 დასახელება (სახელი, გარი)

6.2 თვითმმართველი ერთეული სამტრედიის მუნიციპალიტეტი  
 დასახელება (სახელი, გარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	შიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი. ტოლების თემის, სოფ. ჭემო ნოღაში შანიძეების უბანში დამყწერილი გზის საგალი ნაწილის დროებითი სარეაბ. სამუშაოები	მომსახურება		6119,0000	933,4100	0,0000
		სულ	6119	933,41	0

სასაქონლო ზედნადების №

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა.

ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა.

