

ხულოს
მუნიციპალიტეტი

საგადახდო მოთხოვნა #00012

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	03 04	დასახელება	მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა)		
ვალდებულების #	0033	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 1; 13/07/2015		0
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.9	თანხა ლარებში	8,249.30	თანხა სიტყვით	რვა ათას ორასორმოცდაცხრა ლარი და ოცდაათი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი			248056311		
დასახელება	ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	445428145				
დასახელება	შპს შპს ჩაო 2013				
მიმღების ბანკის კოდი	TBCBGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "თიბისი ბანკის" სათაო ბანკი				
ანგარიშის #	GE69TB7815136080100001		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
გადახდის დანიშნულება	სხვა - ჩაოს გარე განათების მოწყობაზე შესრულებული სამუშაოს ღირებულება				

მოთხოვნის დამატება:

თამუნა ქედელიძე

29/07/2015 14:53

მოთხოვნის დამოწმება:

გურანდა აბულაძე

29/07/2015 15:28

მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:

ნადიმ ვასაძე

30/07/2015 09:41

მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:


ნადიმ ვასაძე

30/07/2015 09:58

მოთხოვნის მიღება:

თამარი ბეგიაშვილი

30/07/2015 10:15



ანგარიშ-ფაქტურა (ინოისი)
შესრულებულ სამუშაოებზე

შემსრულებელი: თარიღი: 13 ივლისი 2015 წ.
შემსყიდველი :

შპს ---შპს" ჩაო-2013"---
ს/კ 445428145

ხულოს მუნიციპალიტეტი

ს/კ 248056311

ბ/კ TRESGE22

მისამართი: ქ.ბათუმი ზედა ქალაქი ქმ 76

ტელ:

ბანკის:სს "თიბისი ბანკი"

ბანკის კოდი TBCBGE22

ა/ა: GE69TB7815136080100001

ანგ:N GE24NB0330100200165022


ტელ:599293818

დანიშნულება	განკრთეული	რაოდენობა	ერთ. ფასი	თანხა
სოფელ ჩაოს გარე განათების მოწყობის სამუშაოები				8249.30
ჯამი				8,249.30
სულ თანხა სიტყვიერად : რვაათას ორას ორმოცდაცხრა ლარი ოცდაათი თეთრი				

ხელმძღვანელი

ნუგზარ ცეცხლაძე

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე:



ხელშეკრულება № 107 19 ივნისი 2015 წელი

შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტი (ფორმა №2)

ხელშეკრულების საგანი: სოფელ ჩა(ო) განათების მოწყობა-გაგრძელების სამუშაო

შემსყიდველი: ხულოს მუნიციპალიტეტი

მიმწოდებელი: შპს „ჩაო“

სამუშაოს დასრულების თარიღი: 2015 წლის 23 ივლისი

შედეგის თარიღი: 13 ივლისი 2015 წელი

№	შესასრულებელი სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	სულ ღირებულება (ლარი)
1	2	3	4	5	6
I. სამშენებლო სამუშაოები					
1	გრუნტის დამუშავება ხელით გვერდზე ყრით, მოსწორება-დატკეპნით	კბ.მ	4.25	50	212.50
2	განათების ფოლადის საყრდენების მოწყობა	ტნ	1.244	2171	2700.72
3	ბოძების დაბეტონება B-15 ბეტონით	კბ.მ	4.25	110	467.50
4	ახალი ფოლადის ელექტროშედულებული მილებით საყრდენების მოწყობა ორმოში d=127მმ-114მმ-40მმ (4,0-4,0-2,5 მმ) /3,0+3,0+1,2 მ/	ც	17	20	340.00
	ჯამი I				3720.72
	ზედნადები ხარჯები არაუმეტეს - 10%	ლარი	10%		372.00
	ჯამი	ლარი			4092.72
	მოგება არაუმეტეს - 8%	ლარი	8%		327.42
	სულ ჯამი I	ლარი			4420.14
II. სამონტაჟო სამუშაოები					
1	ალუმინის ძარღვიანი კაბელის (კვეთით 2×2,5 კვ.მმ) გატარება კაკვიდან სანათამდე მზხლეტავი ჩამჭერების (PC-95X10. PN) მონტაჟით	გრძ.მ	20.40	10	204.00
2	ერთნათურიანი დახურული ტიპის სანათის (160 ვტ) მონტაჟი ეკონათურით 75-80 ვტ	ც	17	42.00	714.00
3	იზოლატორის მონტაჟი	ც	17	6	102.00
4	კაკვის მონტაჟი	ც	17.00	6	102.00
5	ადგილობრივი წარმოების (საქ. კაბელი) თვითმზიდი ორ ძარღვიანი ალუმინის კაბელების მონტაჟი СИП 2X16	კმ	0.64	1700	1088.00

6	მრგვალი ფოლადის (d=6მმ) მონტაჟი ადგილობრივი დამიწებისათვის კუთხოვანსა შტირებზე შედუღებით	გრძ.მ	17.0	6	102.00
7	ფოლადის კუთხოვანს (40×40×3მმ) მოწყობა დამიწებისათვის	ც	17.00	10	170.00
8	ლითონის კარადის მონტაჟი (ამომრთველების, კონტაქტორის და სხვა მონტაჟისათვის) ლითონის განათების დგარზე საკეტი	ტნ	0.05	10000	500.00
9	კონტაქტორის მონტაჟი 40 ა	კომპ	1.00	90	90.00
10	ავტომატური ამომრთველის მონტაჟი 25 ა	კომპ	1.00	80	80.00
11	იმპულსური ფოტორელეს მონტაჟი	კომპ	1.00	60	60.00
12	ფოლადის კონსტრუქციების შედგება	კვ.მ	40.29	4.555	183.52
	ჯამი თავი II	ლარი			3395.52
	ზედნადები ხარჯები არაუმეტეს - 75% ხელფასიდან	ლარი	75%		150.00
	ჯამი	ლარი			3545.52
	მოგება არაუმეტეს - 8%	ლარი	8%		283.64
	ჯამი II	ლარი			3829.16
	ჯამი I+II	ლარი			8249.30
	დ ღ გ- 18%	ლარი	18%		0.00
	სულ ჯამი	ლარი			8249.30

შპს „ჩაო“ დირექტორი :

ტექნიკური ზედამხედველი:



ნუგზარ ცეცხლაძე

მალხაზ აბულაძე