

საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი №1/93

აქტი

ქ. ზუგდიდი

19 თებერვალი 2015წ.

ერთის მხრივ - ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის ირაკლი გოგობიას სახით.

მეორეს მხრივ - ი/მ „გონელ მანია“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის გონელ მანიას სახით.

შევადგინეთ წინამდებარე აქტი 2014 წლის 31 დეკემბრის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ გაფორმებული №93 ხელშეკრულების ფარგლებში; სახელშეკრულებო ღირებულებით 16 485 (თექვსმეტი ათას ოთხას ოთხმოცდახუთი) ლარით, ქ. ზუგდიდში ერისთავის ქუჩა №3-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის გადახურვის საბოლოოდ შესრულებულ სამუშაოებზე.

კაპიტალური მშენებლობის განყოფილების ინსპექტირების ჯგუფის 2015 წლის 19 თებერვლის №1/93 დასკვნის საფუძველზე დადგინდა - ქ. ზუგდიდში ერისთავის ქუჩა №3-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის გადახურვის სამუშაოებზე საბოლოოდ ფაქტობრივად შესრულებულია 14 127,10 (თოთხმეტი ათას ასოცდაშვიდი ლარი და ათი თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები.

2014 წლის 31 დეკემბერს მხარეებს შორის გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №93 ხელშეკრულების შესაბამისად მიმწოდებლისთვის ასანაზღაურებელი თანხა შეადგენს 14 127,10 (თოთხმეტი ათას ასოცდაშვიდი ლარი და ათი თეთრი) ლარი.

დანართი:

- 1) კაპიტალური მშენებლობის განყოფილების ინსპექტირების ჯგუფის 2015 წლის 19 თებერვლის №1/93 დასკვნა 1 ფურცლად.
- 2) შესრულებული სამუშაოების საბოლოო აქტი (ფორმა №2) 2 ფურცლად.
- 3) ექსპერტიზის აქტი №34 - 2 ფურცლად.

„შემსყიდველი“

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის

მერი



„მიმწოდებელი“

ი/მ „გონელ მანია“



გ. მანია

ინსპექტირების ჯგუფის საბოლოო დასკვნა №1/93

ქ. ზუგდიდი

19 თებერვალი 2015წ.

„შემსყიდველი“ და „მიმწოდებელი“ ვმოქმედებთ რა 2014 წლის 31 დეკემბერს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ გაფორმებული №93 ხელშეკრულების ფარგლებში;

„შემსყიდველის“ მხრიდან - ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოყოფილმა ინსპექტირების ჯგუფმა, შემდგომი შემადგენლობით: ლავრენტი კემულარია და დავით ჯაბუა - ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის კაპიტალური მშენებლობის განყოფილების ინსპექტირების ჯგუფის მთავარი სპეციალისტების სახით.

„მიმწოდებლის“ მხრიდან - ი/მ „გონელ მანია“ მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის გონელ მანიას სახით.

შევადგინეთ წინამდებარე დასკვნა სახელშეკრულებო ღირებულებით 16 485(თექვსმეტი ათას ოთხას ოთხმოცდახუთი) ლარით, ქ. ზუგდიდში ერისთავის ქუჩა №3-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის გადახურვის საბოლოოდ შესრულებულ სამუშაოებზე.

ინსპექტირებით დავადგინეთ: ქ. ზუგდიდში ერისთავის ქუჩა №3-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის გადახურვის სამუშაოები შესრულებულია პროექტითა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.

ფაქტობრივი დანახარჯებით ასანაზღაურებელი თანხა შეადგენს 14 127,10 (თოთხმეტი ათას ასოცდაშვიდი ლარი და ათი თეთრი) ლარს.

დანართი:

- 1) შესრულებული სამუშაოების საბოლოო აქტი (ფორმა №2) 2 ფურცლად.
- 2) ექსპერტიზის აქტი №34 – 2 ფურცლად.

„შემსყიდველი“

კაპიტალური მშენებლობის განყოფილების  
ინსპექტირების ჯგუფის მთავარი სპეციალისტი

დავით ჯაბუა  
ლავრენტი კემულარია



„მიმწოდებელი“

ი/მ „გონელ მანია“

გ. მანია



საბოლოო, შესრულებული სამუშაოების აქტი. №1 (ფორმა №2).

შემსყიდველი: ძ. ზუბიძის მუნიციპალიტეტის მერია

მიმწოდებელი: ი/მ "ბონელ მანი" 19001017167

ხელშეკრულება: №93. 31.12.2014წ.

შესრულებული სამუშაოების ღირებულება 14127,1 ლარი  
მათ შორის ღებ 2154,98 ლარი

ქ. ზუგდიდი.

19 თებერვალი 2015წ.

№	ნორმატივის № და შიფრი	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		ღირებ. ლარი	
				განზომ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემებით	განზომ. ერთეულზე	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ცხრ 46-28-2	სახურაგზე არსებული ბურულიდან: მეტალოკრამიტის ქვედა ფენის, დაზიანებულის, ჟოლობის, წინსაფარისა და კეხის დემონტაჟი და დროებით დასაწყობება ადგილზე შემდგომი გამოყენებისთვის 120X3,0+60	100 მ2		5,11		192,75
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	8,2	41,90	4,6	192,75
2	სნ.დაწ4-02-82 ცხ 10-11-1	სახურაგზე ხის სანიენიფე სისტემაზე დამატებით ჯორაკების და ღვარების მოწყობა წიწვიანი ჯიშის მასალებით	მ3		2,22		1437,87
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	23,8	52,84	4,6	243,05
		მანქანები	კაც/სთ	2,1	4,66	6,23	29,04
	სრფ 5.1-28	ხე მასალა დახერხილი II ხარისხის	მ3	1,05	2,33	327,587	763,61
		ლურსმანი	კგ	7,2	15,98	3	47,95
	სრფ 4.2-12	ანტისეპტიკური პასტა	კგ	1,96	5,00	3,05	15,25
		გლინულა 6მმ.	კგ		170,00	0,5	85,00
		ლითონის ნაჭედები (სკოპები)	ც		80,00	3,0	240,00
		სხვა მასალები	ლარი	3,44	7,64	1,83	13,98
3	სნ.დაწ4-02-82 ცხ 10-36-4	სახურავის მომატებული ნაწილის მოლარგყვისა და ადგილებზე ძელაკების ჩამატების მოწყობა და ლავგარდანის აღარგყვა ძელაკებით 40X100მმ 144X1,1მ	100 მ2		1,58		1964,55
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	22,7	35,87	4,6	164,98
		მანქანები	კაც/სთ	2,76	4,36	6,23	27,17
	სრფ 5.20	ხე მასალა დახერხილი II ხარისხის 4,3X1.05	მ3	3,რ	4,52	381,356	1721,82
		ლურსმანი	კგ	7	11,06	2,543	28,13
		სხვა მასალები	ლარი	4,44	7,02	3,2	22,45
4	ცხრ 12-9-1	წყალშემკრები ჟოლობების მოწყობა სახურავის მთელ პერიმეტრზე არსებული მასალით	100გ/მ		1,46		834,10
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	75	109,50	4,6	503,70
		მანქანები	კაც/სთ	2,83	4,13	6,16	25,45
		ჟოლობის სამაგრი	ც		150,00	1,44	216,00
		სილიკონი	ულაკ.		15,00	5,93	88,95
5	ცხრ 12-9-2	წყალსაწრეტი დასაკიდი ჟოლობების მოწყობა 12ცX15 მ არსებული მასალით	100გ/მ		1,8		601,64
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	27,8	50,04	4,6	230,18
		მანქანები	კაც/სთ	0,22	0,40	6,16	2,44
	სრფ 11-43	ამწე საავტომობილო სელაზე სხვა სახის მშენებლობაზე 10 გ	მან/სთ		4,50	27,4	123,30
	ს/8	მუხლი 12X2=24ცალი ქარხნული	ც		24,00	4,238	101,71
		ჟოლობის სამაგრი	ც	40	72,00	1,5	108,00

	სრუ 1.3.108	ეოლობის ძაბრი	ც		12	3,0	36,00
6	ცხრ20-11-113	სახურავის გადასახური ბრტყელი ფურცელის ნაკეცების დამზადება	10მ2			14,6	90,13
		შრომის დანახარჯი 1.15	კაც/სთ	1,20	17,52	4,6	80,59
		მანქანები	კაც/სთ	0,106	1,55	6,16	9,53
7	ცხრ 12-6-2	სახურავის ბურელის ხელახლა მოწყობა არსებული მეგალოკრამიტის ფურცლებით სისქით 0,5 მმ მომატებული ნაწილის დახურვით და დაზიანებული 36,0მ2-ის გამოცვლით	100 მ2			7,47	4556,02
		შრომის დანახარჯი 1.15	კაც/სთ	50,50	377,24	4,6	1735,28
		მანქანები	კაც/სთ	1,06	7,92	6,16	48,78
	სრუ 11-43	ამწე სააეგომობილო სელაზე სხვა სახის მშენებლობაზე 10 ტ	მან/სთ	1,06	7,92	27,4	216,96
		მეგალოკრამიტის ბრტყელი ფურცლები სისქით 0,5მმ ნაწილობრივ ჩამატება	მ2	პრ	146,00	8,16	1191,36
	სრუ 1.5-43	მეგალოკრამიტის ფურცლები სისქით 0,5მმ ნაწილობრივ ჩამატება	მ2	პრ	36,00	8,9	320,40
	სრუ 1.5.41	მეგალოკრამიტის შეღებილი ბრტყელი ფურცელი კეხის მოსაწყობად 40მ	მ2	პრ	14	8,16	114,24
	სრუ 1.5.42	მეგალოკრამიტის შეღებილი ბრტყელი ფურცელი ლაგარდანის ამოსაჭედად 120X0,6X1,03	მ2	პრ	90,23	8,16	736,28
		შურუპი თვითმჭრელი (ნაწილობრივ დამატებით)	ც	215	1606,1	0,12	192,73
	სრუ 12	სამშენებლო ნაგვის გაგანა 15-კმ-ზე	ტ		4,00	6,19	24,76
		სულ ჯამი					9701,81
		მათ შორის შრომი ხელფასი				3069,94	
		სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან	5%			6043,84	302,19
							10004,00
		შენადები ხარჯები	10%				970,18
		ჯამი					10974,18
		გეგმიური დაგროვება	8%				877,93
		სულ ჯამი					11852,1
		საექსპერტო მომსახურების ხარჯები	1%				120,0
		ჯამი					11972,12
		დღგ	18%				2154,98
		სულ ჯამი					14127,1

ჩააბარა: ი/მ „გონელი-მანია“ :  გ. მანია

მითხრო: ქ. გუგლიძის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის კაპიტალური მშენებლობის, ხარჯთაღრიცხვის, პროექტირებისა და ინსპექტირების განყოფილება

ინსპექტირების მთ. სპეციალისტის მ/შ:  ლ. კემულარია

ინსპექტირების მთ. სპეციალისტის მ/შ:  დ. ჯაბუა

განყოფილების უფროსი მ/შ:  დ. ბერულავა

შეთანხმებულია სამსახურის უფროსი:  ჯ. შერობია





**საქართველო**  
**სავაჭრო - სამრეწველო პალატა**  
**შ.პ.ს. „ზუგდიდექსპერტიზა“**

ქ. ზუგდიდი. რუსთაველის ქ. №93 ტელ: (415) 22-12-30 მობ. 855 14 11 12

ა/ა GE93LB0113140929712000 „ლიბერთი ბანკი“-ს ზუგდიდის ფილიალი.

**ექსპერტიზის აქტი № 34**

1. აქტის შედგენის ადგილი: ქ. ზუგდიდი
2. აქტი შეადგინა ექსპერტმა: დ. ფეკელავა
3. ექსპერტიზის დასრულების და მისი მისამართი: ინდ/მეწარმე „გონელი მანია“
4. ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი: პ/განცხადება 03.02.2015წ
5. ექსპერტიზის ამოცანა: დადგენილ იქნეს, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის ირაკლი გოვობიასა და ინდ/მეწარმე „გონელი მანია“-ს შორის გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №93 31.12.2014წ ხელშეკრულებით ქალაქ ზუგდიდში, ერისთავის ქ. №3-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის გადახურვის სამუშაოებიდან ფაქტიურად რა მოცულობის სამუშაოებია შესრულებული ინდ/მეწარმე „გონელი მანია“-ს მიერ.
6. საქმის (წარმოდგენილი) მასალების გამოკვლევის შედეგები და დასკვნა:  
 ინდ/მეწარმე „გონელი მანია“-ს 03.02.2015 წ პ/განცხადების საფუძველზე შ.პ.ს. „ზუგდიდექსპერტიზა“-ს ექსპერტის დ. ფეკელავას მიერ დათვალაირებულ და ამომილ იქნა ქალაქ ზუგდიდში, ერისთავის ქ. №3-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის გადახურვის შესრულებული სამუშაოების მოცულობები კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვასთან შესაბამისობის დადგენის თვალსაზრისით.  
 ინდ/მეწარმე „გონელი მანია“-ს მიერ ხარჯთაღრიცხვითა და №93 31.12.2014 წ ხელშეკრულებით შესასრულებელია 16485,0 ლარის ღირებულების სამუშაოები. ვიზუალური დათვალაირებით და ამომეებით დაგვადგინეთ, რომ შესრულებულია შემდეგი სახისა და მოცულობის სამუშაოები.

№	შესრულებული სამუშაოს დასახელება	განზ	ხარჯთაღრიცხვით		ფაქტიური შესრულებით		სხვაობა		შენიშვნა	
			რაოდ	ღირებ	რაოდ	ღირებ	რაოდ	ღირებ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	სახურავზე არსებული ბურულიდან: მეგალოკრამიგის ქვედა ფენის, ღამიანებულის, კოლობის, წინსაფრისა და კეხის დემონტაჟი და დროებით დასაწყობება ადგილზე შემდგომი გამოყენებისათვის	100მ2	5,11		5,11		0,00			
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	41,90	192,75	41,90	192,75	0,00	0,00		
2	სახურავზე ხის სანივნივე სისგემაზე დამატებით ჯორაკებისა და დგარების მოწყობა წიწვიანი ჯიშის მასალებით	მ3	2,72		2,22					
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	64,74	297,79	52,84	243,05	-11,901	-54,74		
	მანქანები	კაც/სთ	2,10	35,59	1,71	29,05	-0,386	-6,54		
	ხე-მასალა დახერხილი II ხარისხის	მ3	2,86	1088,14	2,33	886,49	-0,530	-201,65		
	ლურსმანი	კვ	19,58	58,75	15,98	47,95	-3,600	-10,80		
	ანგისეპტიკური პასტა	კვ	5,00	15,25	5,00	15,25	0,000	0,00		
	გლინულა დ-ნმმ	გ/მ	170,00	85,00	170,00	85,00	0,000	0,00		
	ლითონის ნაჭედები (სკოპები)	ცალი	80,00	240,00	80,00	240,00	0,00	0,00		
სხვა მასალები	ლარი	3,44	17,12	2,81	13,97	-0,63	-3,15			



