

ფიზიკურად დამთავრებული სამუშაოების მიღების აქტი

„ვამტკიცებ“
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის
გამგებელი გავრცელებული

“03“ სექტემბერი 2015წ

მიმღებმა კომისიამ

“დამკვეთი” – ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

მენარდე – ი/მ „არშალუის აგდუოიან“

მისაღებად წარმოდგინეს ფიზიკურად დამთავრებული სამუშაოები:

პროექტის დასახელება: სოფ. დიდი არაქალის წყალსაცავისა და წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 2015 წელი

სამუშაოები ჩატარებულა ხელშეკრულების №71, 13.07.2015წ თანახმად, თანხით

7472,00

ლარი

(ნომერი, თარიღი)

(თანხა)

დაფინანსება ახორციელებს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა- სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 7472,00 (შვიდი ათას ოთხას სამოცდათორმეტი ლარი 00 თეთრი) ლარი

მიმღებმა კომისიამ დაათვალიერა შესყიდვის ობიექტი და გადაწყვიტა, ობიექტი მიღებული იქნას ექსპლუატაციაში და განხორციელდეს საბოლოო ანგარიშსწორება წარმოდგენილი ფორმა #2-ს მიხედვით (აქტი #1)
კომისიის წევრების ხელმოწერები:

1. გამგებლის მოადგილე
2. ინფრასტრუქტურის სივრცით მოწყობის არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი
3. არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი
4. ინფრასტრუქტურის და სივრცით მოწყობის განყოფილების სპეციალისტი
5. არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განყოფილების სპეციალისტი
6. გამგებლის წარმადგენელი სათხის ადმინისტრაციულ ერთეულში

5. (წოდება) არტავაზდ ტონოიან
რუბენ ლაზარიან
სოს ბდოიან
არარატ დარბინიან
საიატ გიულასარიან
გალუსტ პალოიან

მენარდე: ი/მ „არშალუის აგდუოიან“

Handwritten signature

შემყიდველი: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

მენარდე: ი/მ "არშალის აგდუიან"

საფუძველი : ხელშეკრულება №71; 13.07.2015წ

საერთო ღირებულება : 7472.00 ლარი

აქტი №1

"01" სექტემბერი 2015წ

ფორმა №2

სოფ. დიდი არაქალის წყალსაცავისა და წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 2015 წელი

№	სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	მატერიალი(ლარი)		ხელფასი(ლარი)		ტრანსპორტი(ლარი)		სულ
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	არხის გაჭრა ხელით მესამე და მეოთხე კატეგორიის გრუნტში 0.5 მ სიგანით და 0.2 მ სიღრმით 62.4 მ სიგრძით	კუბ/მ	6.4	0	0	1	6.4	0	0	6.4
2	იგივე კლდოვანი გრუნტისათვის სანგრევ ჩაქუჩით 0.5*1.0*62.4	კუბ/მ	31.2	0	0	30	936	0	0	936
3	დამუშავებული კლდოვანი გრუნტის დატვირთვა თვითმცვლელებზე და გატანა 3 კმ მანძილზე.	ტონა	62.4	0	0	2	124.8	2.700	168.480	293.28
4	პლასმასის მილების მონტაჟი d=40 მმ, p=10 ატმ	გრძ.მ	62.4	2.1	131.04	0.2	12.48	0.1	6.24	149.76
5	გრუნტის უკან მიყრა მილებზე , ხელით	კუბ/მ	37.6	5.7	214.32	10	376	3.5	131.6	721.92
6	კლდოვანი გრუნტის დამუშავება სანგრევ ჩაქუჩით ბეტონური ჭის მოსაწყობად	კუბ/მ	4.5	0	0	30	135	0	0	135
7	ბეტონური ჭის მოწყობა გამანაწილებლებისათვის(2.5*1.5) 1.2 მ სიმაღლით	ცალი	1	144	144	50	50	20	20	214
8	ლითონის ლიუკის მოწყობა (1მ*1მ)	ცალი	1	70	70	40	40	10	10	120
	ჯამი				559.36		1680.68		336.32	2576.36
მეორე ხაზი										
1	არხის გაჭრა ექსკავატორით მესამე და მეოთხე კატეგორიის გრუნტში	გრძ.მ	407	0	0	2	814	1	407	1221
2	არხის გაწმენდა ხელით	გრძ.მ	407	0	0	0.8	325.6	0	0	325.6

3	პლასმასის მიღების მონტაჟი d=40 მმ, p=8 ატმ	გრძ.მ	407	1.6	651.2	0.2	81.4	0.1	40.7	773.3
4	მიღების დაფარვა ფხვიერი გრუნტით,, ხელით	კუბ/მ	4	0	0	10	40	0	0	40
	ჯამი				651.2		1261		447.7	2359.9
წყალსაცავი										
1	კაპტაჟის საყრდენი კედლის მოწყობა მონოლიტური რკინაბეტონით ბეტონზე M-200	კუბ/მ	1.2	192	230.4	60	72	25	30	332.4
2	კაპტაჟის კედლების გიდროიზოლაცია	კვ/მ	7.2	1	7.2	1.2	8.64	0	0	15.84
3	კაპტაჟის ამოვსება ბუტური ქვით	კუბ/მ	3	0	0	5	15	10	30	45
4	გადახურვის მოწყობა ცემენტო - ქვიშიანი ნარევით 10 სმ სისქის	კუბ/მ	0.38	126	47.88	35	13.3	10	3.8	64.98
5	ფხვიერი გადახურვის მოწყობა 2 ფენა რუბეროიდიტ ბიტუმიან მასტიკაზე	კვ/მ	3.8	18	68.4	1.25	4.75	0	0	73.15
6	მეორე ხაზი d=100 მმ დიამეტრის წყალგამტარი მოლის მონტაჟი	გრძ.მ	1	26	26	4.22	4.22	1.05	1.05	31.27
7	ფოლადი წყალსადენი მილების მონტაჟი d=40 მმ	გრძ.მ	50	8.16	408	1.5	75	0.7	35	518
8	პლასმასის მილების მონტაჟი d=40 მმ	გრძ.მ	170	1.6	272	0.4	68	0.1	17	357
9	ადაპტერის მონტაჟი ფოლადი მილების პლასმასის მილებს შესაერთებლად	ცალი	1	30	30	22	22	0	0	52
10	ტუმბოს გამშვების(პუსკ) შეცვლა	ცალი	1	87	87	14	14	0	0	101
	ჯამი				3598		6180.27		1684.89	1590.64
										6526.9
										522.15
	ზედნადები ხარჯები 8%									7049.05
	ჯამი									422.94
	გეგმიური დაგროვება 6%									7472.00
	ჯამი									

ი/მ "არშალუის აგდგოიან"

Handwritten signature

არტავაზდ ტონოიან *Handwritten signature*

საიათ გიულასარიან *Handwritten signature*

რუბენ ღაზარიან *Handwritten signature*

არარატ დარბინიან *Handwritten signature*

სოს ზდოიან *Handwritten signature*

გალუსტ პალოიან *Handwritten signature*