

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის
სამსახური

85285
2153

N 2153
05/11/2015

2153-13-3-201511051436



თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგებელს

ბატონ ბესიკ წიკლაურს

გაცნობებთ, რომ 2015 წლის 11-სექტემბერს გაფორმებული N132 ხელშეკრულების თანახმად შ.პ.ს. „ბ.მ.ბ“-მ შეასრულა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაიში და სოფელ ჩხიკვთაში გარე-განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები და წარმოადგინა შესრულებული სამუშაოების საბოლოო ფორმა N2-ები. სოფელი ხაიში-14580,51 (ოთხმეტი ათას ხუთას ოთხმოცი და 51 თეთრი) და სოფელი ჩხიკვთა-7532,26 (შვიდი ათას ხუთას ოცდათორმეტი და 26 თეთრი) ლარზე, ჯამში $(14580,51 + 7532,26 = 22112,77)$ 22112,77 (ოცდაორი ათას ას თორმეტი და 77 თეთრი) ლარზე. ექსპერტიზის დასკვნამდე დაკავებულ იქნას სახელშეკრულებო ღირებულების 10%. $(22151,92 * 10\% = 2215,19)$ 2215,19 (ორი ათას ორას თხუთმეტი და 19 თეთრი). გამომდინარე იქიდან, რომ შემსრულებელმა 7(შვიდი) დღის დაგვიანებით დაასრულა სამუშაოები დაჯარიმდება ხელშეკრულების მე-11 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად სახელშეკრულებო ღირებულების 0,3% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ჯამში $(22151,92 * 0,3 * 7 = 465,15)$ 465,15 (ოთხას სამოცდახუთი და 15 თეთრი).

აქედან გამომდინარე გთხოვთ დაავალოთ შესაბამის სამსახურს მოახდინოს ანგარიშსწორება შემსრულებელთან $(22112,77 - 2215,19 - 465,15 = 19432,43)$ 19432,43 (ცხრამეტი ათას ოთხას ოცდათორმეტი და 43 თეთრი) ლარზე.

დანართი: 3 (სამი) ფურცელი

პატივისცემით,

გოჩა ლებანიძე

სამსახურის უფროსი

გ. ლებანიძე
06.11.2015

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფ. ხაიშის გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები

№	სამუშაოების დასახელება	განზ. ბა	რა-ბა	მასალა		ხელფასი		ტრანპორტი		ჯამი
				ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	III კატ. გრუნტში ორმოების ამოთხრა ხელით (60*60*100სმ)	მ³	0.36	0.00	0.00	27.05	9.74	0.00	0.00	9.74
2	ორმოების შევსება ბეტონით ბ-15	მ³	0.36	100.00	36.00	32.40	11.66	20.00	7.20	54.86
3	ლითონის განათების ბოძების მოწყობა დ=110*4;დ=51*3	ცალი	1.00	236.30	236.30	22.68	22.68	35.20	35.20	294.18
4	სანათის სამაგრი კრონშტეინების მოწყობა ფოლადის მილით დ=40 მმ	კომპ.	42.00	18.00	756.00	5.00	210.00	5.00	210.00	1176.00
5	განათების ქსელის მოწყობა დ მონტაჟი თვითმზიდი СИП-1 2*16	გრძმ	2,350.00	1.80	4230.00	0.50	1175.00	0.18	423.00	5828.00
6	იგივე ფოლადის მილში გატარებით АВВГ 2*6	გრძმ	84.00	0.65	54.60	2.00	168.00	0.00	0.00	222.60
7	სანათის მოწყობა 85 ეტ. ДНАТ ნათურით	ცალი	42.00	75.00	3150.00	10.00	420.00	4.00	168.00	3738.00
	სიპ ჩამჭერი შუალედური	ცალი	84.00	6.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00
	სიპ ჩამჭერი ანკერული	ცალი	4.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	ფოტო-რელე 20 ამპ.	ცალი	1.00	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	48.30
	ჯამი	ლარი								11915.68
	ზედნადები ხარჯები 10%	ლარი	10%							1191.57
	ჯამი	ლარი								13107.25
	გეგმიური დაგროვება 8%	ლარი	8%							1048.58
	ჯამი	ლარი								14155.83
	გაუთვალისწინებული ხარჯები 3%	ლარი	3%							424.67
	სულ ჯამი	ლარი								14580.51

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი: გ. ლებანიძე

განყოფილების უფროსი: ზ. ბეჭაური

მთ. სპეციალისტი დ. ჯაფარიძეწამყ. სპეციალისტი ა. მჭედლიძეშპს "ზმზ"-ს დირექტორი 2.54 მ/ზარტაია

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩხიკვათა-ს გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები

№	სამუშაოების დასახელება	განზ- ბა	რა-ბა	მასალა		ხელფასი		ტრანპორტი		ჯამი
				ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	III კატ. გრუნტში ორმოების ამოთხრა ხელით (60*60*100სმ)	მ³	0.72	0.00	0.00	27.05	19.48	0.00	0.00	19.48
2	ორმოების შევსება ბეტონით ბ-15	მ³	0.72	100.00	72.00	32.40	23.33	20.00	14.40	109.73
3	ლითონის განათების ბოძების მოწყობა დ=110*4;დ=51*3	ცალი	2.00	236.30	472.60	22.68	45.36	35.20	70.40	588.36
4	სანათის სამაგრი კრონშტეინების მოწყობა ფოლადის მილით დ=40 მმ	კომპ.	23.00	18.00	414.00	5.00	115.00	5.00	115.00	644.00
5	განათების ქსელის მოწყობა დ მონტაჟი თვითმზიდი СИП-1 2*16	გრძ.მ	845.00	1.80	1521.00	0.50	422.50	0.17	143.65	2087.15
	იგივე ფოლადის მილში გატარებით АВВГ 2*6	გრძ.მ	46.00	0.65	29.90	2.00	92.00	0.00	0.00	121.90
6	სანათის მოწყობა 85 ვტ. ДНАТ ნათურით	ცალი	25.00	75.00	1875.00	10.00	250.00	4.00	100.00	2225.00
7	სიზ ჩამჭერი შუალედური	ცალი	50.00	6.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	სიზ ჩამჭერი ანკერული	ცალი	6.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	ფოტო-რელე 20 ამპ.	ცალი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ჯამი	ლარი								
	ზედნადები ხარჯები 10%	ლარი	10%							6155.61
	ჯამი	ლარი								615.56
	გეგმიური დაგროვება 8%	ლარი	8%							6771.18
	ჯამი	ლარი								541.69
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%	ლარი	3%							7312.87
	სულ ჯამი	ლარი								219.39
	ზედამხდევლობის სამსახურის უფროსი: გ. ლუბანიძე									7532.26

განყოფილების უფროსი: ზ. ბეჟური

მთ. სპეციალისტი ე. ჩიშოძე დ. ჯაფარიძეწამყ. სპეციალისტი ა. მჭედლიძეშპს "ზმზ"-ს დირექტორი გ. ნ. მ. მ/ზარქია