

ქ. თბილისი

23 მაისი, 2016 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, სსიპ შ. შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის რამაზ შენგელიას სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს ტერმინალი-ს (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმომადგენელი მისი დირექტორის, შაქრო კვაშილავას სახით, ვადგენთ წინამდებარე აქტს, მასზედ, რომ 2016 წლის 12 იანვარს გაფორმებული N1 ხელშეკრულების, 2016 წლის 22 აპრილის მდგომარეობით შესრულებული სამუშაოების და აღნიშნული სამუშაოებზე წარმოდგენილი ექსპერტიზის დასკვნის (დასკვნა #IR-16-03-A083/02) შესაბამისად, მიმწოდებელმა ნაწილობრივ შეასრულა მუზეუმის შენობის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ფორმა #2-ს შესაბამისად), რომლის შესაბამისმა ღირებულებამ შეადგინა 105 800 ლარი (ას ხუთი ათას რვაასი).

„შემსყიდველი“

„ მიმწოდებელი“

სსიპ შ. შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი

შ.პ.ს „ტერმინალი“-ს საიდენტიფიკაციო კოდი 220004 616

მისამართი: ქ. თბილისი, უზნაძის 51

მომსახურე ბანკი: „ლიბერთი ბანკი“  
ბანკის კოდი: LBRTGE22

ა/ა GE39LB0113111581017000

დირექტორი  
რამაზ შენგელია

დირექტორი  
შაქრო კვაშილავა

სამუშაოების შესრულების შუალედური აქტი #2 105,80 ათ.ლარი

ფორმა 2  
მაისი, 2016

ქ.თბილისში უზნაძის ქ. 51-ში მდებარე ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში

რიგ №	ხარჯთაღრიცხვის №	სამუშაოების და ხარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ათ.ლარი			
			სამშენებლო სამუშაოებზე	სამონტაჟო სამუშაოებზე	სხვადასხვა ხარჯები	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1	ქ.თბილისში უზნაძის ქ. 51-ში მდებარე ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	59,55	0,00	0,00	59,55
2	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 2	ქ.თბილისში უზნაძის ქ. 51-ში მდებარე ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ფასადის რეაბილიტაცია)	36,75	0,00	0,00	36,75
3	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 3	წყალმომარაგების და კანალიზაციის სამუშაოები	2,61	0,00	0,00	2,61
4	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 4	ელ.სამონტაჟო სამუშაოები	0,00	6,89	0,00	6,89
სულ:			98,91	6,89	0,00	105,80

სამუშაოები ჩააბარა

შ.პ.ს ტერმინალის დირექტორი შაქრო კვაშილავა

სამუშაოები ჩაიბარა

სსიპ მ. შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმის დირექტორი რამაზ შენგელია



სამუშაოების შესრულების შუალედური აქტი №2  
ქ.თბილისში უზნაძის ქ. 51-ში მდებარე სამედიცინო მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული  
ხარჯთაღრიცხვა №1  
სარემონტო სამუშაოები

ფორმა 2

მაისი, 2016

საფუძველი: პროექტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 59,55 ათ.ლარი

მათ შორის ხელფასი 16,44 ათ.ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
				5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	
1'	2'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
		<i>1 სართული</i>										
		<i>კონსტრუქციები:</i>										
3	საბაზრო	კიბის ლითონის ელემენტების დამზადება და მონტაჟი	ტონა		0,234		0,00		0,00		0,00	0,00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	ტონა	1,000	0,234	700,00	163,80		0,00		0,00	0,00
		მანქანები	ლარი	7,690	1,799				0,00		0,00	163,80
		ფოლადის შეკვლევი №16	ტონა	პროექტი	0,227		0,00	1 800,00	408,60	10,00	17,99	17,99
		ფოლადის ფურცლოვანა	ტონა	პროექტი	0,003		0,00	1 800,00	5,40		0,00	408,60
		ფოლადის კუბოვანა 100*100*10 63*63	ტონა	პროექტი	0,004		0,00	1 800,00	7,20		0,00	5,40
		ელექტროდი	კგ	14,0000	3,276		0,00	2,50	8,19		0,00	7,20
9	СНИП IV-2-82 11-8-1.2	მოჭიმვის მოწყობა ქვიშა- ცემენტის ხსნარით 50 მმ სისქით	ჰ.მ		20,00		0,00		0,00		0,00	8,19
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	მ2	1,0000	20,000	5,00	100,00		0,00		0,00	0,00
		მანქანები	ლარი	0,0187	0,374		0,00		0,00		0,00	100,00
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი პენეტრონის დანამატით	მ3	0,0550	1,1		0,00	135,00	148,50	10,00	3,74	3,74
		სხვა მასალები	ლარი	0,0636	1,272		0,00	20,00	25,44		0,00	148,50
							0,00	20,00	25,44		0,00	25,44

10	CHuII IV- 2-82 TOM.2 T6. 11-20-3	ხელოვნური გრანიტის იატაჟის მონყობა	ჟ.მ		77,00			0,00		0,00		0,00	0,00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	მ2	1,0000	77,000	5,00	385,00			0,00		0,00	385,00
		მანქანები	ლარი	0,0483	0,000		0,00			0,00	10,00	0,00	0,00
		წებო-ცემენტი	კბ	5,000	385,000		0,00	0,60	231,00			0,00	0,00
		ხელოვნური გრანიტის ფილა	მ2	1,050	80,850		0,00	25,00	2 021,25			0,00	231,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,047	3,588			20,00	71,76			0,00	2 021,25
11	CHuII IV- 2-82 TOM.2 T6. 11-20-3	კერამიკული ფილების დაგება	ჟ.მ		5,00			0,00		0,00		0,00	0,00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	მ2	1,0000	5,000	7,00	35,00			0,00		0,00	35,00
		მანქანები	ლარი	0,0483	0,169		0,00			0,00	10,00	0,00	1,69
		წებო-ცემენტი	კბ	5,000	25,000		0,00	0,60	15,00			0,00	15,00
		მეტლახის ფილა	მ2	1,050	5,250		0,00	22,00	115,50			0,00	115,50
		სხვა მასალები	ლარი	0,047	0,233			20,00	4,66			0,00	4,66
14	საბაზრო	ხის ელემენტების დამუშავება ანტისეპტიკური ხსნარით	ჟ.მ		670,00	2,00	1 340,00	1,00	670,00			0,00	2 010,00
15	საბაზრო	პარკეტის მოხვენა და ლაქით დაფარვა (2 ფენა)	ჟ.მ		218,00	2,00	436,00	3,00	654,00			0,00	1 090,00
17	CHuII IV- 2-82 TOM.2 T6. 10-22-4	ხის კარის ბლოკების მონტაჟი	ჟ.მ		10,00		0,00		0,00			0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,5100	25,100	4,20	105,42			0,00		0,00	105,42
		მანქანები	ლარი	0,2580	2,580		0,00		0,00	10,00		25,80	25,80
		ლიობში ხის კარის ბლოკის მოწყობა ხელსაწყოებით პროექტის მიხედვით შემინვით	მ2	1,0000	10,000		0,00	100,00	1 000,00			0,00	1 000,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,1920	1,920			20,00	38,40				38,40
3	B3EP II- 7.8	კედლების გალესვა ქვიშა-ცემ. ხსნარით	ჟ.მ		82,00		0,00						0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,4400	118,080	4,20	495,94			0,00		0,00	495,94
		მანქანები	ლარი	0,8100	66,420		0,00		0,00		4,00	265,68	265,68
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0,033	2,706		0,00	105,00	284,13			0,00	284,13
		სხვა მასალები	ლარი	0,0100	0,820			20,00	16,40				16,40


20	СНИП IV-2-82 15-14-1	ჯაფელის მოპირკეთება h 220 sm	ჰ.მ		24,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	მ2	1,0000	24,000	8,00	192,00		0,00		0,00	192,00
		მანქანები	ლარი	0,0070	0,168		0,00		0,00	10,00	1,68	1,68
		ჯაფელის ფილები	მ2	1,0500	25,2		0,00	15,00	378,00		0,00	378,00
		ნებო-ცემენტი	კვ	5,0000	120		0,00	0,60	72,00		0,00	72,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,0021	0,050		0,00	20,00	1,00		0,00	1,00
21	საბაზრო	შეჯიდული ჭერის მოწყობა თაბაშირ-მუყაოსფილებით	ჰ.მ		113,00	5,00	565,00	4,80	542,40		0,00	1 107,40
22	СНП IV-2-82 том.2 тб. 15-168-7	ჯედლების და ჭერის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	ჰ.მ		870,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კვ.მ	1,0000	870,000	5,00	4 350,00		0,00		0,00	4 350,00
		მანქანები	ლარი	0,0100	8,700		0,00		0,00	10,00	87,00	87,00
		საღებავი საფასადე წყალემულსიის	კვ	0,630	548,100		0,00	4,50	2 466,45		0,00	2 466,45
		საფითხნი საფასადე	კვ	0,7900	687,300		0,00	3,00	2 061,90		0,00	2 061,90
		სხვა მასალები	ლარი	0,0160	13,920		0,00	20,00	278,40		0,00	278,40
23	საბაზრო	ლითონის სტელაჟების მონტაჟი 140X60	ცალი		8,00	20,00	160,00	50,00	400,00		0,00	560,00
		ჯიბის უჯრედი					0,00		0,00		0,00	0,00
3	ВЗЕР 11-7.8	ჯედლების შეღებვა - შეჯეთება 1,0 ჰ.მ-მდე ფართზე გაჯით	კვ.მ		30,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,4400	345,600	0,42	145,15		0,00		0,00	145,15
		მანქანები	ლარი	0,8100	194,400		0,00		0,00		0,00	0,00
		გაჯი	ტ	0,033	7,920		0,00	7,00	55,44		0,00	55,44
		სხვა მასალები	ლარი	0,0100	2,400			20,00	48,00		0,00	48,00
	СНП IV-2-82 том.2 тб. 15-168-7	ჯედლების და ჭერის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	ჰ.მ		240,00		0,00		0,00		0,00	0,00

		შრომითი რესურსები	კვ.მ	1,0000	240,000	5,00	1 200,00		0,00		0,00	1 200,00
		მანქანები	ლარი	0,0100	2,400		0,00		0,00	10,00	24,00	24,00
		საღებავი საფასადე წყალემულსის	კბ	0,630	151,200		0,00	4,50	680,40		0,00	680,40
		საფითხნი საფასადე	კბ	0,7900	189,600		0,00	3,00	568,80		0,00	568,80
		სხვა მასალები	ლარი	0,0160	3,840		0,00	20,00	76,80		0,00	76,80
6	საბაზრო	მოაჯირის თუჯის ელემენტების აღდგენა	ცალი		4,00		0,00	100,00	400,00		0,00	400,00
		მე-2, 3 სართული					0,00		0,00		0,00	0,00
1	B3EP 11- 7.8	საპირეების გალესვა	კვ.მ		74,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,4400	106,560	4,20	447,55		0,00		0,00	447,55
		მანქანები	ლარი	0,8100	59,940		0,00		0,00	4,00	239,76	239,76
		გაჯი	ტ	0,033	2,442		0,00	70,00	170,94		0,00	170,94
		სხვა მასალები	ლარი	0,0100	0,740			20,00	14,80			14,80
2	CHHII IV- 2-82 TOM.2 T6. 15-168-7	კედლების და ჭერის შეღებვა წყალემულსის საღებავით	კვ.მ		1132,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კვ.მ	1,0000	1132,000	5,00	5 660,00		0,00		0,00	5 660,00
		მანქანები	ლარი	0,0100	11,320		0,00		0,00	10,00	113,20	113,20
		საღებავი საფასადე წყალემულსის	კბ	0,630	713,160		0,00	4,50	3 209,22		0,00	3 209,22
		საფითხნი საფასადე	კბ	0,7900	894,280		0,00	3,00	2 682,84		0,00	2 682,84
		სხვა მასალები	ლარი	0,0160	18,112		0,00	20,00	362,24		0,00	362,24
3	საბაზრო	შეკიდული ჭერის მოწყობა თაბაშირ-მუყაოსფიტებით	კვ.მ		80,00	5,00	400,00	4,80	384,00		0,00	784,00
		ხის ხარის ბლოკების მონტაჟი	კვ.მ		25,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,5100	62,750	4,20	263,55		0,00		0,00	263,55
		მანქანები	ლარი	0,2580	6,450		0,00		0,00	10,00	64,50	64,50
		ლიობში ხის კარის ბლოკის მოწყობა ხელსაწყოებით პროექტის მიხედვით შეძინებით	მ2	1,0000	25,000		0,00	100,00	2 500,00		0,00	2 500,00

	სხვა მასალები	ლარი	0,1920	4,800			20,00	96,00		96,00
	<b>სულ:</b>					16 444,41		23 175,06	845,04	40 464,52
	მასალების სატრანსპორტო ხარჯები			3%						695,25
	ჯამი									41 159,77
	ზედნადები ხარჯები			10%						4 115,98
	<b>სულ:</b>									45 275,75
	გეგმიური დაგროვება			8%						3 622,06
	<b>სულ:</b>									48 897,81
	საავტორო ზედამხედველობა			0,4%						195,59
	<b>სულ:</b>									49 093,40
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები			3%						1 472,80
	შეიღული ჭერის მონყობა თაბაშირ-მუყაოსფილებით	კვ.მ		140,00	5,00	700,00	4,80	672,00	0,00	1 372,00
	<b>სულ:</b>									50 465,40
	<b>დ.ღ.გ.</b>			18%						9 083,77
	<b>მთლიანი ჯამი</b>									<b>59 549,17</b>

სამუშაოები ჩააბარა

პ.პ.ს ტერმინალის დირექტორი შაქრო ვეჯაძილავა



სამუშაოები ჩაიბარა

სსიპ მ. შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმის დირექტორი რამაზ შენგელია

სამუშაოების შესრულების შუალედური აქტი 2

ქ.თბილისში უზნაძის ქ. 51-ში მდებარე სამედიცინო მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული  
ხარჯთაღრიცხვა №2  
ფასადი

ფორმა 2

მაისი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 36,75 ათ.ლარი  
მათ შორის ხელფასი 10,67 ათ.ლარი

საფუძველი: პროექტი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1'	2'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
1	СНип IV-2-82 Том.2 Тб. 8-22-2	გარე ინვენტარული ხარაჩოების მონყოლა შემდგომი დაშლით	მ2		550,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,4590	252,450	4,20	1 060,29		0,00		0,00	0,00
		მანქანები	ლარი	0,0023	1,265		0,00		0,00		0,00	1 060,29
	1.9-39	ხარაჩოს ლითონის ელემენტები	კგ	0,350	192,500		0,00		0,00	10,00	12,65	12,65
	5,134	ხარაჩოს ხის საფარი	კვ.მ	0,034	18,700		0,00	1,80	346,50		0,00	346,50
		სხვა მასალები	კვ.მ.	0,0160	8,800		0,00	14,00	261,80		0,00	261,80
2	საბაზრო	ხარაჩოებზე დამცავი ბადის მოწყობა	კვ.მ.		550,00	2,00	1 100,00	3,00	1 650,00		0,00	2 750,00
3	СниП IV-2-82 46-15-2	ფასადის კედლებიდან ამორტიზირებული ბათქაშის მონგრევა	მ2		400,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,1860	74,400	4,20	312,48		0,00		0,00	0,00
		მანქანები	ლარი	0,0016	0,640		0,00		0,00		0,00	312,48
									0,00	10,00	6,40	6,40



8	СНИП IV-2-82 46-13-1	პარაპეტის აგურის წყობის აღდგენა	მ3		25,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	12,9000	330,240	4,20	1 387,01		0,00		0,00	0,00
		მანქანები	ლარი	0,6300	16,128		0,00		0,00		0,00	1 387,01
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ3	0,2400	6,144		0,00	105,00	645,12	10,00	161,28	161,28
9	СНИП IV-2-82 том.2 тб. 10-13-4	ლიობში ხის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა მინაპაკეტით ხელსაწყოებით	მ2		31,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,9300	59,830	4,20	251,29		0,00		0,00	251,29
		მანქანები	ლარი	0,2720	8,432		0,00		0,00		0,00	251,29
	საბაზრო	ლიობში ხის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა მინაპაკეტით ხელსაწყოებით შემინვით	კვ.მ	1,0000	31,000		0,00	100,00	3 100,00	10,00	84,32	84,32
		სხვა მასალები	ლარი	0,1810	5,611		0,00	20,00	112,22		0,00	112,22
10	საბაზრო	ფანჯრის საპირეების აღდგენა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	გ.მ		230,00	6,00	1 380,00	7,00	1 610,00		0,00	2 990,00
14	ВЗЕР 11-7.8	ფასადის კედლების ბრტყელი ზედაპირის აღდგენა ნაკერების ამოღესვით ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2		430,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,4400	619,200	7,50	4 644,00		0,00		0,00	4 644,00
		მანქანები	ლარი	0,8100	348,300		0,00		0,00		0,00	4 644,00
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0,033	7,095		0,00	105,00	744,98	10,00	3 483,00	3 483,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,0100	4,300		0,00	20,00	86,00		0,00	86,00
16	ВЗЕР 8-23	ხის კარის ბლოკების მონტაჟი	მ2		12,50		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,5100	31,375	4,20	131,78		0,00		0,00	131,78
		მანქანები	ლარი	0,2580	3,225		0,00		0,00		0,00	131,78
		ლიობში ხის კარის ბლოკის მოწყობა ხელსაწყოებით პროექტის მიხედვით შემინვით	მ2	1,0000	12,500		0,00	100,00	1 250,00	10,00	32,25	32,25
		სხვა მასალები	ლარი	0,1920	2,400		0,00	20,00	48,00		0,00	48,00





სამუშაოების შესრულების შუალედური აქტი #2

ქ.თბილისში უზნაძის ქ. 51-ში მდებარე სამედიცინო მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

/მშენებლობის დასახელება/

ფორმა 2

მაისი 2016

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №4  
ელ.სამონტაჟო სამუშაოები

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 6,89 ათ.ლარი  
მათ შორის ხელფასი 0,24 ათ.ლარი

საფუძველი: პროექტი

შედგენილია 2015წ. III კვ. მიმდინარე დონეზე

№	საფუძე	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	ნორმატიული		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო		ჯამი
				რესურსი						მექანიზმები		
				ერთეულ	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1'	2'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
		პგვე-1										
1	8-524-1	შემომყვან - გამანაწილებელი კარადა შემყვანზე ავტომატური სამპოლუსიანი ავტომატური ნომინალურ დენზე 125ა - 1 ცალი სამპოლუსიანი ხაზური ავტომატური ამომრთველებით ნომინალურ დენზე : 63ა/3-4ც ; ერთპოლუსიანი 25ა -1ც.	კომპლ		1,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	7,0000	7,000	7,20	50,40		0,00		0,00	50,40
		მანქანები	ლარი	0,7600	0,760		0,00		0,00	10,00	7,60	7,60

		შემოყვანილი - გამანაწილებელი კარადა შემყვანზე ავტომატური სამპოლუსიანი ავტომატური ნომინალურ დენზე 125ა - 1 ცალი სამპოლუსიანი ხაზური ავტომატური ამომრთველებით ნომინალურ დენზე : 63ა/3-4ც; ერთპოლუსიანი 25ა -1ც,	კომპლ		1,000		0,00	750,00	750,00		0,00	750,00
		სხვა მასალები	ლარი	5,8000	5,800		0,00	20,00	116,00		0,00	116,00
2	8-524-1	გამანაწილებელი ფარი შემყვანი ავტომატური სამპოლუსიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენზე 63ა/3 - 1 ცალი, ერთპოლუსიანი ხაზური ავტომატური ამომრთველებით ნომინალურ დენზე : 40ა - 4 ცალი, 25 ა - 5 ცალი	კომპლ		1,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	7,0000	7,000	5,20	36,40		0,00		0,00	36,40
		მანქანები	ლარი	0,7600	0,760		0,00		0,00		0,00	0,00
		გამანაწილებელი ფარი შემყვანი ავტომატური სამპოლუსიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენზე 63ა/3 - 1 ცალი, ერთპოლუსიანი ხაზური ავტომატური ამომრთველებით ნომინალურ დენზე : 40ა - 4 ცალი, 25 ა - 5 ცალი	კომპლ		1,000		0,00	750,00	750,00		0,00	750,00
		სხვა მასალები	ლარი	5,8000	5,800		0,00	20,00	116,00		0,00	116,00
3	8-524-1	გამანაწილებელი ფარი შემყვანი ავტომატური სამპოლუსიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენზე 63ა/3 - 1 ცალი, ერთპოლუსიანი ხაზური ავტომატური ამომრთველებით ნომინალურ დენზე : 40ა - 4 ცალი, 25 ა - 5 ცალი	კომპლ		1,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	7,0000	7,000	5,20	36,40		0,00		0,00	36,40
		მანქანები	ლარი	0,7600	0,760		0,00		0,00		0,00	0,00

		მანქანები	ლარი	0,7600	0,760		0,00		0,00		0,00	0,00
		გამანაწილებელი ფარი შემყვანი ავტომატური სამპოლუსიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენზე 63ა/3 - 1 ცალი, ერთპოლუსიანი ხაზური ავტომატური ამომრთველებით ნომინალურ დენზე : 40ა - 4 ცალი, 25 ა - 5 ცალი	კომპლ		1,00		0,00	750,00	750,00		0,00	750,00
		სხვა მასალები	ლარი	5,8000	5,800		0,00	20,00	116,00		0,00	116,00
4	8-524-1	გამანაწილებელი ფარი შემყვანი ავტომატური სამპოლუსიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენზე 63ა/3 - 1 ცალი, ერთპოლუსიანი ხაზური ავტომატური ამომრთველებით ნომინალურ დენზე : 40ა - 4 ცალი, 25 ა - 5 ცალი	კომპლ		1,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	7,0000	7,000	4,20	29,40		0,00		0,00	29,40
		მანქანები	ლარი	0,7600	0,760		0,00		0,00	10,00	7,60	7,60
		გამანაწილებელი ფარი შემყვანი ავტომატური სამპოლუსიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენზე 63ა/3 - 1 ცალი, ერთპოლუსიანი ხაზური ავტომატური ამომრთველებით ნომინალურ დენზე : 40ა - 4 ცალი, 25 ა - 5 ცალი	კომპლ		1,00		0,00	750,00	750,00		0,00	750,00
		სხვა მასალები	ლარი	5,8000	5,800		0,00	20,00	116,00		0,00	116,00
0	8-591-2	ჩამრთველი ერთკლავიანი ფარული გაყვანილობის			23,00							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,2000	4,600	4,20	19,32		0,00		0,00	19,32
		მანქანები	ლარი	0,0005	0,012		0,00		0,00	10,00	0,12	0,12
		ჩამრთველი ერთკლავიანი ფარული გაყვანილობის 250ვ 10ა პლასტმასის ბუდი	ც		10,00		0,00	5,00	50,00		0,00	50,00



	გეგმიური მოგება		8%								430,95
	ჯამი										5 817,86
	საავტორო ზედამხედველობა		0,4%								23,27
	სულ:										5 841,13
	გაუთვალისწინებული ხარჯები		3%								
	სულ:										5 841,13
	დ.დ.გ.		18%								1 051,40
	მთლიანი ჯამი										6 892,54

სამუშაოები ჩააბარა

შ.პ.ს ტერმინალის დირექტორი შაქრო ჯეშილავა

სამუშაოები ჩაიბარა

სსიპ მ. შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმის დირექტორი რამაზ შენგელია





ქ.თბილისში უზნაძის ქ. 51-ში მდებარე სამედიცინო მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №3

წყალმომარაგება და კანალიზაცია

ფორმა2

მაისი 2016

საფუძველი: პროექტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 2,61 ათ.ლარი  
მათ შორის ხელფასი 0,29 ათ.ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	ნორმატიული		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო		ჯამი
				რესურსი		ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	მექანიზმები		
				ერთეუ ლზე	სულ					ერთ. ფასი	სულ	
1'	2'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
		ცივი წყალი										
1	СНП IV-2-82 том.3 ტბ. 16-8-1	პოლიეთილენის წყალმომარაგების მილების მონტაჟი ფასონური ნაწილებით	მ		33,00							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,6630	21,879	4,20	91,89		0,00		0,00	91,89
		მანქანები	ლარი	0,0460	1,518		0,00	1,00	1,52		0,00	1,52
		პოლიეთილენის მილები უფოლგო დ16	მ		20,00		0,00	2,00	40,00		0,00	40,00
		პოლიეთილენის მილები უფოლგო დ20	მ		13,00		0,00	2,40	31,20		0,00	31,20
		პოლიეთილენის კუთხოვანა 90გრად დ16	ც		7,00		0,00	2,00	14,00		0,00	14,00
		პოლიეთილენის კუთხოვანა 90გრად დ20	ც		7,00		0,00	2,00	14,00		0,00	14,00
		პოლიეთილენის სამკაპი დ16*16	ც		1,00		0,00	1,80	1,80		0,00	1,80
		პოლიეთილენის სამკაპი დ20*16	ც		4,00		0,00	2,20	8,80		0,00	8,80
		პოლიეთილენის სამკაპი დ20*20	ც		1,00		0,00	2,30	2,30		0,00	2,30
		პოლიეთილენის მილების სამაგრი ცალული დ16	ც		15,00		0,00	1,70	25,50		0,00	25,50
		პოლიეთილენის მილების სამაგრი ცალული დ20	ც		8,00		0,00	1,70	13,60		0,00	13,60
		გადამყვანი დ20*16	ც		3,00		0,00	4,00	12,00		0,00	12,00

		სხვა მასალები	ლარი	0,0280	0,924		0,00	20,00	18,48		0,00	18,48
2	СНип IV-2-82 том.3 тб. 16-12-1	ვენტილების მონტაჟი	ც		5,00		0,00				0,00	
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,5100	7,550	4,20	31,71		0,00		0,00	31,71
		მანქანები	ლარი	0,1000	0,500		0,00		0,00	10,00	5,00	5,00
		ვენტილი შემაერთებელი ქეროთი დ16	ც		3,00		0,00	7,00	21,00		0,00	21,00
		ვენტილი შემაერთებელი ქეროთი დ20	ც		2,00		0,00	7,80	15,60		0,00	15,60
		სხვა მასალები	ლარი	0,0700	0,350		0,00	20,00	7,00		0,00	7,00
		ცხელი წყალი					0,00		0,00		0,00	0,00
1	СНип IV-2-82 том.3 тб. 16-8-1	პოლიეთილენის წყალმომარაგების მილების მონტაჟი ფასონური ნაწილებით	მ		30,00							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,6630	19,890	4,20	83,54		0,00		0,00	83,54
		მანქანები	ლარი	0,0460	1,380		0,00		0,00	10,00	13,80	13,80
		პოლიეთილენის მილები ფოლგვიანი დ16	მ		20,00		0,00	1,90	38,00		0,00	38,00
		პოლიეთილენის მილები ფოლგვიანი დ20	მ		10,00		0,00	2,20	22,00		0,00	22,00
		პოლიეთილენის კუთხოვანა 90გრად დ16	ც		8,00		0,00	2,00	16,00		0,00	16,00
		პოლიეთილენის კუთხოვანა 90გრად დ20	ც		1,00		0,00	2,20	2,20		0,00	2,20
		პოლიეთილენის სამკაპი დ20*16	ც		3,00		0,00	1,80	5,40		0,00	5,40
		პოლიეთილენის სამკაპი დ20*20	ც		1,00		0,00	2,20	2,20		0,00	2,20
		პოლიეთილენის მილების სამაგრი ცალული დ16	ც		25,00		0,00	1,70	42,50		0,00	42,50
		პოლიეთილენის მილების სამაგრი ცალული დ20	ც		20,00		0,00	1,90	38,00		0,00	38,00
		გადაწყვანი დ20*16	ც		2,00		0,00	4,00	8,00		0,00	8,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,0700	2,100		0,00	20,00	42,00		0,00	42,00
		სანტეჟნიკური დანადგარები					0,00		0,00		0,00	0,00
1	СНип IV-2-82 том.3 тб. 17-1-5	ხელსაბანი სიფონით და შემრევით	ც		3,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	ც	1,0000	3,000	5,00	15,00		0,00		0,00	15,00
		მანქანები	ლარი	0,0700	0,210		0,00		0,00	10,00	2,10	2,10
		ხელსაბანი სიფონით და შემრევით	ც		3,000		0,00	155,00	465,00		0,00	465,00

