

სსიპ დავით კაკაბედილის სახელობის ქ. ხაშურის მ-2 საჯარო სკოლა
 ეზოში მდებარე ერთსართულიანი შენობის ერთი ოთახის ქერის მოწყობის კედლების სამღებრო სამუშაოები

1830,53 ლარი

შესრულებული სამუშაოების აქტი ფორმა №2

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	ნორმალური რესურსი				ბელფასი		მასალა		სამშენებლო		ჯამი
			განზომ	ერთეუ ზე	სულ	ერთეუ ლი	სულ	ერთეუ ფასი	სულ	ერთეუ ფასი	სულ	ერთეუ ფასი	
1	საბაზრო	სამუშაოს დასახელება	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	საბაზრო	თაბაშირმუყაოს შეკიდული ქერის მოწყობა	მ2	0,85	50,00	5,00	212,79	8,50	144,50			212,79	
		შრომითი რესურსი			42,558							144,50	
		თაბაშირმუყაოს ფილა, ჩვეულებრივი 3,0მ2	ცალი		17,00			2,20	70,40			70,40	
		თაბაშირმუყაოს პროფილი CD, L=3მ	ცალი		32,00			1,20	12,00			12,00	
		თაბაშირმუყაოს პროფილი UD, L=3მ	ცალი		10,00			6,10	6,10			6,10	
		წებოვანი ლენტე	ცალი		1,00			0,012	12,00			12,00	
		შურფი ტვიმჭრელი	ცალი		1000,00			0,05	10,00			10,00	
		სწრაფი მონტაჟის დუპელი	ცალი		200,00			1,30	20,80			20,80	
		ბენიპლასტის კანონი	ცალი		16,00			0,15	3,00			3,00	
		პროფილის საკიდი 7,5	ცალი		20,00			0,25	15,00			15,00	
		პროფილის საკიდი 15	ცალი		60,00			0,01	5,00			5,00	
		ჭანჭივი სტანდარტი	ცალი		500,00								
		მანქანები	ლარი	0,104	5,22					3,20	16,69	16,69	
15-168-10		ქერის შეფითვა და შეღებვა	100მ2		0,500	6,00	205,50					205,50	
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	68,500	34,250								
		მანქანები	ლარი	0,90	0,45					3,20	1,44	1,44	
2		საფითხნი (შპაკლოვკა)	კმ	90,00	45,00			0,50	22,50			22,50	
		თვითმუგბადი ლენტე	გრძ.მ		100,00			0,05	5,00			5,00	
		ქაფლასტის დეკორატიული კუთხე, L=2,0მ	ცალი		16,00			2,00	32,00			32,00	
		საღებავი „beta Krili 15ლიტრი	ცალი		1,00			85,20	85,20			85,20	
		გრუნტი	კმ		1,00			4,50	4,50			4,50	
		სხვა მასალები	ლარი	7,2	3,600			3,20	11,52			11,52	
საბაზრო		კედლის დაზიანებული ნაწილის დემონტაჟი	მ2		30,00								
		შრომითი რესურსი	კ/სთ	0,25	7,50	6,00	45,00					45,00	
		მანქანები	ლარი	0,1	3,00					3,20	9,60	9,60	
15-168-9		კედლის დაზიანებული ნაწილის შეფითვა	100მ2		0,78	6,00	162,02					162,02	
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	34,400	27,004								
		მანქანები	ლარი	1,20	0,94					3,20	3,01	3,01	
		საფითხნი (შპაკლოვკა)	კმ	70,00	55			0,50	27,47			27,47	
		სხვა მასალები	ლარი	2,4	1,884			3,20	6,03			6,03	

15-168-9	6	კედლის შიშობვა შრომითი რეკონსტრუქციის მანქანები საღებავი „beta Krili 15ლიტრი საღებავის კოლორი, 100გრ. გრუნტი სხვა მასალები	10082 კაც/სთ ლარი ცალი ცალი მ ლარი	44,400 1,20 1,00 2,00 1,00 2,160	0,900 39,960 1,08 1,00 2,00 1,00 2,160	4,50	179,82	84,00 2,50 4,50 3,20	84,00 5,00 4,50 6,91	3,20	3,46	179,82 3,46 84,00 5,00 4,50 6,91
21-18-3	7	ოთახის განათების მოწყობა შრომითი რეკონსტრუქციის შეკიდული ქერის LED სანათი, 12ვტ. სადენი სპოლენების ძარღვით 2X1,5მმ სხვა მასალები	100გ კაც/სთ ცალი გრძ.მ ლარი	206,00 100,00 31,00 24	0,060 12,360 5,00 31,00 1,440	4,50	55,62	15,00 1,00 3,20	75,00 31,00 4,61		34,20	860,75 704,04
		ჯამი	8%									127,92
		ზედნაღები ხარჯები										1726,91
		ჯამი	6%									103,61
		გვამთავრებული მოგება										1830,53
		ჯამი										

შემსყიდველი:

სსიპ დავით კაკაშვილის სახელობის
ქ. ხაშურის #2 საჯარო სკოლის
დირექტორი: თ. მ. ხუციშვილი (სტამბა მხატვართა მხატვართა)



მიმწოდებელი:

ინდ. მენარბე:

