

ანგარიშ ფაქტურა (ინვოისი) № 1

27 დეკემბერი 2016 წელი.

|                                               |                                                                                                              |                      |  |                                  |       |                      |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|-------|----------------------|------------|
| მიმწოდებელი                                   |                                                                                                              | 445432112            |  | შემსყიდველი                      |       | 246762061            |            |
|                                               |                                                                                                              | საიდენტიფიკაციო კოდი |  |                                  |       | საიდენტიფიკაციო კოდი |            |
| დასახელება: შპს იკა-32                        |                                                                                                              |                      |  | დასახელება: ქედის მუნიციპალიტეტი |       |                      |            |
| მისამართი: ბათუმი ზუბალაშვილის 20             |                                                                                                              |                      |  | მისამართი: ქედა კოსტავას ქუჩა №3 |       |                      |            |
| ტელეფონი: 557110040                           |                                                                                                              |                      |  | ტელეფონი: 0425250000             |       |                      |            |
| საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. „საქართველოს ბანკი“ |                                                                                                              |                      |  | საბანკო რეკვიზიტები:             |       |                      |            |
| ბანკის კოდი BAGAGE22                          |                                                                                                              |                      |  | ბანკის კოდი                      |       |                      |            |
| ანგარიშის № GE95BG0000000355135500            |                                                                                                              |                      |  | ანგარიშის №                      |       |                      |            |
| №                                             | გაწეული მომსახურების ან შესრულებულისამუშაოების დასახელება                                                    |                      |  | განზ                             | რაოდ. | ფასი ლარი            | თანხა ლარი |
| 1                                             | ხელშეკრულება №227 გაწეული მომსახურების ანაზღაურება (ქედის ყოფილი კოოპერაციის ადმინისტრაციის შენობის რემონტი) |                      |  | სხვა                             | 1     | 43682,43             | 43682,43   |
| სულ:                                          |                                                                                                              |                      |  |                                  |       |                      | 43682,43   |

სულ თანხა სიტყვიერად: ორმოცდასამათასექვსასოთხმოცდაორი ლარი და 43 თეთრი

გაყიდვის პირობები: უნაღდო ანგარიშსწორება

გამყიდველი: შპს იკა-32

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ი, იაკობაძე

ხელმოწერა:



ქედის მუნიციპალიტეტსა და შ.პ.ს „იკა-32“-ს შორის 2016 წლის 14 დეკემბერს გაფორმებული №227 ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად ქედის ყოფილი კოოპერაციის ადმინისტრაციის შენობის სარემონტო სამუშაოების შესრულების

შუალედური

მიღება-ჩაბარების აქტი

დაბა ქედა

27 დეკემბერი 2016 წელი

ქედის მუნიციპალიტეტსა და შ.პ.ს „იკა-32“-ს შორის 2016 წლის 14 დეკემბერს გაფორმებული №227 ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი: ერთის მხრივ „შემსყიდველი“, ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა მშენებლობის სამსახურის, მშენებლობის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი თამაზ აბულაძე ტექზედამხედველის სახით და მეორეს მხრივ „მიმწოდებელი“ შ.პ.ს „იკა-32“-ის დირექტორის მინდოხილი პირის ი. იაკობაძის სახით, ვადგენთ ამ აქტს მასზედ, რომ ქედის ყოფილი კოოპერაციის ადმინისტრაციის შენობის სარემონტო სამუშაოები შესრულებულია თანდართული ფორმა -2 -ის მიხედვით.

2016 წლის 14 დეკემბერს გაფორმებული №227 ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად ქედის ყოფილი კოოპერაციის ადმინისტრაციის შენობის სარემონტო სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 55036.88 ლარს.

პირველი ტრანშით შესრულებულია 43682,43 ლარის სამუშაოები.

ჩააბარა:

„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს. „იკა-32“-ის


დირექტორის მინდოხილი პირი:  ი. იაკობაძე

მიიღო:

„შემსყიდველი“

ქედის

მუნიციპალიტეტი ტექზედამხედველი:  თ. აბულაძე



მიმწოდებელი: შ.პ.ს. „იკა-32“

ხელშეკ. №227; 14.12.2016წ

შესრულებული სამუშაოების მიღების აქტი (ფორმა №2)

2016 წლის 26 დეკემბერი

| №  | სამუშაოების დასახელება                                                                                           | განზომილების<br>ერთეული | რაოდენობა | ერთეულის<br>ფასი | ღირებულება |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------|
| 1  | 2                                                                                                                | 3                       | 5         | 6                | 7          |
|    | სამშენებლო სამუშაოები                                                                                            |                         |           |                  |            |
| 1  | ღიობის გამოტეხვა სანტექნიკური სამუშაოს<br>ჩასატარებლად (0.4X0.8X0.4)მ                                            | მ3                      | 0.13      | 35.0             | 4.55       |
| 2  | კედლებზე და ჭერზე არსებული ფანერის და მღვ<br>ფილების დემონტაჟი                                                   | 100მ2                   | 1.69      | 120.0            | 202.56     |
| 3  | არსებული ხის იატაკის დემონტაჟი                                                                                   | 100მ2                   | 0.43      | 150.0            | 64.65      |
| 4  | არსებული ცემენტის მოჭიმვის დაშლა                                                                                 | 100მ2                   | 1.23      | 150.0            | 184.50     |
| 5  | მეთლახის იატაკის დემონტაჟი                                                                                       | 100მ2                   | 0.55      | 150.0            | 82.80      |
| 6  | ბეტონის კედლების დემონტაჟი                                                                                       | მ3                      | 1.8       | 35.0             | 63.00      |
| 7  | კედლებიდან უვარგისი ნალესის მოხსნა                                                                               | 100მ2                   | 0.8       | 130.0            | 104.00     |
| 8  | არსებული ხის კარის ბლოკების დემონტაჟი                                                                            | 100მ2                   | 0.219     | 120.0            | 26.33      |
| 9  | არსებული ხისა და ლითონის ფანჯრის ბლოკების<br>დემონტაჟი                                                           | 100მ2                   | 0.524     | 200.0            | 104.80     |
| 10 | სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ხელით და გატანა                                                                     | მ3                      | 14.0      | 35.0             | 490.00     |
| 11 | ღიობების ამოშენება მცირე ზომის ბეტონის<br>ბლოკებით                                                               | მ3                      | 3.28      | 130.0            | 426.40     |
| 12 | ტიხრების მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის<br>ბლოკებით                                                                 | მ3                      | 1.34      | 130.0            | 174.20     |
| 13 | მღვ-ის კარის ბლოკის შეძენა-მონტაჟი (0.95X2.15)მ -<br>8ც და (0.85X2.1) -1ც                                        | მ2                      | 18.12     | 120.0            | 2174.40    |
| 14 | მეტალოპლასმასის კარის ბლოკის მონტაჟი (0.7X2.1)-<br>4ც                                                            | მ2                      | 5.88      | 115.0            | 676.20     |
| 15 | მეტალოპლასმასის ვიტრაჟის კარის ბლოკებით<br>მონტაჟი                                                               | მ2                      | 39.4      | 110.0            | 4334.00    |
| 16 | მეტალოპლასმასის ფანჯრის ბლოკების მონტაჟი<br>(1.17X1.77)- 11ც, (1.45X1.8) - 1ც, (1.9X1.8) -7ც და<br>(0.8X0.4)- 2ც | მ2                      | 50.0      | 105.0            | 5250.00    |
| 17 | ფანჯრებზე რაფის მოწყობა                                                                                          | 100მ2                   | 0.232     | 1000.0           | 232.10     |
| 18 | ღიობების ფერდობების შეღესვა ცემენტის ხსნარით                                                                     | გრძ.მ                   | 104.0     | 7.0              | 728.00     |
| 19 | ბეტონის მჭიმის მოწყობა სისქით 5.0სმ                                                                              | 100მ2                   | 1.232     | 1200.0           | 1478.40    |
| 20 | შიდა კედლების შეღესვა ცემენტის ხსნარით                                                                           | 100მ2                   | 0.82      | 800.0            | 656.00     |
| 21 | ჭერის მოწყობა თაბაშირ-მუყაოს ფილებით<br>ლითონის პროფილებზე                                                       | მ2                      | 122.68    | 22.0             | 2698.96    |
| 22 | ტიხარის მოწყობა თაბაშირ-მუყაოს ფილებით<br>ლითონის პროფილებზე                                                     | მ2                      | 5.0       | 27.0             | 135.00     |

|    |                                                                  |           |        |        |          |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|----------|
| 23 | კედლებზე თაბაშირ-მუყაოს ფილების აკვრა კარკასით                   | მ2        | 307.20 | 22.0   | 6758.40  |
| 24 | სველ წერტილში ჭერზე პლასტიკატის აკვრა                            | მ2        | 5.8    | 18.0   | 104.40   |
| 25 | იატაკზე მეთლახის ფილების დაგება                                  | 100მ2     | 0.059  | 2500.0 | 147.00   |
| 26 | დერეფანში, კიბის უჯრედის იატაკებზე კერამოგრანიტის ფილების დაგება | 100მ2     | 0.822  | 3000.0 | 2466.00  |
| 27 | კედლებზე მოჭიქული ფილების მოწყობა სიმაღლით 1.8მ                  | 100მ2     | 0.266  | 2500.0 | 665.00   |
| 34 | მონოლითური ბეტონის ასასვლელი კიბის მოწყობა                       | მ3        | 0.3    | 155.0  | 46.50    |
|    | ჯამი                                                             | ლარი      |        |        | 30478.15 |
|    | ზედნადები ხარჯები - 10%                                          | ლარი      |        |        | 3047.81  |
|    | ჯამი                                                             | ლარი      |        |        | 33525.96 |
|    | გეგმიური დაგროვება - 8 %                                         | ლარი      |        |        | 2682.08  |
|    | ჯამი                                                             | ლარი      |        |        | 36208.04 |
|    | სანტექნიკური სამუშაოები                                          |           |        |        |          |
|    | შიდა წყალსადენი                                                  |           |        |        |          |
| 1  | პლასტმასის მილების მოწყობა                                       | გრძ.მ     | 18.0   | 1.5    | 27.00    |
| 2  | პლასტმასის მილების მოწყობა                                       | გრძ.მ     | 5.0    | 1.2    | 6.00     |
| 5  | პლასტმასის ფასონური ნაწილები                                     | 10ც       | 2.4    | 10.0   | 24.00    |
|    | შიდა კანალიზაცია                                                 |           |        |        |          |
| 6  | პლასტმასის საკანალიზაციო მილის მოწყობა                           | 100 გრძ.მ | 0.15   | 850.0  | 127.50   |
| 7  | პლასტმასის საკანალიზაციო მილის მოწყობა                           | 100 გრძ.მ | 0.08   | 650.0  | 52.00    |
| 10 | ტრაპის (ნიკელის) მოწყობა დ-50მმ                                  | ცალი      | 2.0    | 10.0   | 20.00    |
| 11 | საკანალიზაციო პლასტმასის მილის დაერთება ქსელზე                   | შეჭრა     | 1.0    | 30.0   | 30.00    |
|    | ჯამი:                                                            | ლარი      |        |        | 286.50   |
|    | ზედნადები ხარჯები - 10 %                                         | ლარი      |        |        | 28.65    |
|    | ჯამი:                                                            | ლარი      |        |        | 315.15   |
|    | გეგმიური დაგროვება - 8%                                          | ლარი      |        |        | 25.21    |
|    | ჯამი                                                             | ლარი      |        |        | 340.36   |
|    | ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები                                     |           |        |        |          |
| 3  | ელ. კაბელის მონტაჟი                                              | 100მ      | 1.42   | 150.0  | 213.00   |
| 4  | გამანაწილებელი კოლოფების მონტაჟი                                 | ცალი      | 24.0   | 1.5    | 36.00    |
|    | ჯამი                                                             | ლარი      |        |        | 249.00   |
|    | ზედნადები ხარჯები (ხელფასიდან - 65.0 ლარი)- 75%                  | ლარი      |        |        | 186.75   |
|    | ჯამი                                                             | ლარი      |        |        | 435.75   |
|    | გეგმიური დაგროვება - 8%                                          | ლარი      |        |        | 34.86    |
|    | ჯამი                                                             | ლარი      |        |        | 470.61   |
|    | სულ ჯამი                                                         | ლარი      |        |        | 37019.01 |
|    | დ.დ.გ. - 18%                                                     | ლარი      |        |        | 6663.42  |
|    | ჯამი                                                             | ლარი      |        |        | 43682.43 |

ჩააბარა: შ.პ.ს. „იკა-32“-ს დირექტორის

მიიღო: ტექ. ზედამხედველი

მინდობილი პირი

ი.იაკობიძე

თ. აბულაძე