


სახაზინო კოდი	02 09 19	დასახელება	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში		
ვალდებულების #	0094	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 2,9,19/10/036; 02/05/2017	0	
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.8.2.2	თანხა ლარებში	15,318.61	თანხა სიტყვით	თხუთმეტი ათას სამასთვრამეტი ლარი და სამოცდაერთი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				204521954	
დასახელება	ქალაქ თბილისის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი				406027981	
დასახელება	შპს შპს დიკა 2010				
მიმღების ბანკის კოდი				BAGAGE22	
დასახელება	ქ.თბილისი,სს "საქართველოს ბანკი" (საანგ. ცენტრი)				
ანგარიშის #	GE43BG000000280457300		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
გადახდის დანიშნულება	სხვა - ქიქოძის ქ.ნ-ში მდებარე ხანძრისაგან დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური შეკეთება.				

მოთხოვნის დამატება:	დარიკო თომაძე	02/05/2017 15:33
მოთხოვნის დამოწმება:	დარიკო თომაძე	02/05/2017 15:33
მოთხოვნის გაგ ზავნა middle-ოფისში:	გელა არჩვაძე	02/05/2017 16:56
მოთხოვნის გაგ ზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	ომარი ბარდაველიძე	02/05/2017 17:05
მოთხოვნის მიღება:	მედეა მორჩილაძე	02/05/2017 17:52
გადავადებული მოთხოვნების აღდგენა:		03/05/2017 03:20
ბანკში გაიგ ზავნა:		03/05/2017 10:01



4-15000

02 მაისი ----- 2017 წელი

მიღება-ჩაბარების აქტი 2.9.19/10/036-1

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერმა, ერთის მხრივ, „შემსყიდველად“ წოდებულმა, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობამ, წარმოდგენილი მთაწმინდის რაიონის გამგეობის კიკეთი-კოჯრის საუბნო განყოფილების-გამგებლის წარმომადგენლის დროებითი მოვალეობის შემსრულებელი (გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი) გიორგი ჯიქიას, ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების უფროსის - გრიგოლ ტულუშის, მთავარი სპეციალისტის იური გუბელიძის და ზაზა მეზურნიშვილის სახით და, მეორეს მხრივ, „მიმწოდებელმა“ შპს „დიკა 2010“ მისი დირექტორის - მარინა გორგოძის სახით, შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ შესრულებულია 2017 წლის 07 აპრილს N2.9.19/10/036 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ქ. თბილისში, გ. ქიქოძის ქ.N6-ში მდებარე ხანძრისაგან დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ნაწილი. ობიექტის ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ამ ეტაპის ღირებულება სამშენებლო-საინჟინრო სამსახურის ინსპექტირების ორგანო შპს „რეალექსპერტი“-ს დასკვნის საფუძველზე შეადგენს 15015,05 ლარს, ხოლო საექსპერტო მომსახურების ტარიფი შესრულებული სამუშაოების გამომდინარე შეადგენს 303,56 ლარს. დაცულია ხელშეკრულებით ამ ეტაპისათვის განსაზღვრული ყველა პირობა, ხელშეკრულება ითვლება შესრულებულად.

სულ, შესყიდვის ობიექტის ამ ეტაპის ღირებულება შეადგენს 15318,61 (თხუთმეტიათასსამასთვრამეტი ლარი 61 თეთრი ) ლარს.

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელისმომწერით:

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის  
მთაწმინდის რაიონის გამგეობა  
ს/კოდი: 204521954  
მის: ძმ. ზუბალაშვილების ქ. #48  
ხაზინის ერთიანი ანგარიში  
სახელმწიფო ხაზინა  
ბანკის კოდი TRESGE22

შპს „დიკა 2010“,  
საიდენტიფიკაციო კოდი: 406027981,  
მისამართი: ქ. თბილისი, გუთნის ქ.N25  
სს „საქართველოს ბანკი~  
ა/ა # GE43BG 0000 0002 8045 7300  
ბანკის კოდი BAGAGE22

გიორგი ჯიქია

მარინა გორგოძე

გრიგოლ ტულუში



იური გუბელიძე

ზაზა მეზურნიშვილი



შემსყიდველი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა

მიმწოდებელი: შპს „დიკა 2010“

ობიექტი: ქ. თბილისში, გ. ქიქოძის ქ. N6-ში მდებარე ხანძრისგან დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის კაპიტალურად შეკეთების სამუშაოები.

ხელშეკრულების ნომერი და თარიღი: N2.9.19/10/036 07 აპრილი 2017 წელი

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.ერთ	ობიექტის შესრულების რ-ბა	საექსპერტო მომსახურების ტარიფი კვლევის ერთეულზე (დღგ-ს ჩათვლით)	მთლიანი ღირებულება
1	2	3	4	5	6
	სამშენებლო-საინჟინრო სამსახურის ინსპექტირების ორგანოს მიერ სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების ფასის ღირებულების დადგენა		15178.31	2.0%	303.57

გამგებლის მოადგილე



გიორგი ჯიქია

ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროგრამების განხორციელების განყოფილების უფროსი

მთავარი სპეციალისტები:

გრიგოლ ტულუში

იური გუბელიძე

ზაზა მეზურნიშვილი

შპს „დიკა 2010“-ს დირექტორი

მარინა გორგოძე



მიღება-ჩაბარების აქტი №R-E.DD.G07.406.17

ქ.თბილისი

01.05.2017წელი

ერთის მხრივ შპს „დიკა 2010“, ს.კ 406027981, მის:ქ. თბილისი, გუთნის ქ. #25, დირექტორი: მარინა გორგაძე, პ.ნ 57001003833, მინდობილი პირი: ნათია ხვედელიძე, პ.ნ 57001008740 შემდგომში „დამკვეთი“ და მეორეს მხრივ შპს „რეალექსპერტი“-ის სამშენებლო-საინჟინრო სამსახურის დირექტორი კახაბერ ვარძიელი, ს.კ 404470434, შემდგომში „შემსრულებელი“. ხელშეკრულება №R-E.DD.G07.406.17, 26.04.2017 წლის საფუძველზე, შემსრულებელმა შეასრულა ქ. თბილისში, ქიქოძის # 6\_ში შესრულებული სამუშაოს ფორმა #2ის ინსპექტირება, შესრულებული სამუშაოს ღირებულება შეადგენს 303.56 (სამას სამი ლარი) 56 თეთრს. შპს „რეალექსპერტი“-მა ჩააბარა აღნიშნული სამუშაო, ხოლო დამკვეთმა შპს „დიკა 2010“-მა მიიღო. მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზია არ გააჩნიათ.

დამკვეთი

შპს „დიკა 2010“



ნათია ხვედელიძე


შემსრულებელი

შპს „რეალექსპერტი“ სამშენებლო-  
საინჟინრო სამსახური.

ინსპექტირების ორგანოს ხელმძღვანელი:

კახაბერ ვარძიელი





საკრედიტო საგადახდო დავალება N 1

თარიღი / Date 01/05/2017

გადახდელი: შპს დიკა 2010, 406027981

საიდენტიფიკაციო კოდი: 406027981 ანგარიში: GE83KS0000000360500405  
 გადახდელის ბანკი: სს "ტერაბანკი" ბანკის კოდი: TEBAGE22

ინფორმაცია პირზე, რომლის მაგივრადაც სრულდება გადახდა  
 დასახელება: შპს დიკა 2010, 406027981  
 საიდენტიფიკაციო კოდი/პირადი ნომერი: 406027981

მიმღები: შპს 'რეალექსპერტი'  
 მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი: GE65TB7261136020100002  
 მიმღები ბანკი/სახინა: სს "თიბისი ბანკი"  
 ბანკის კოდი: TBCBGE22

გადახდის დანიშნულება: ექსპერტიზის ღირებულება  
 დამატებითი ინფორმაცია:

ხელმოწერა: \_\_\_\_\_



**თანხა: 303.56 GEL**

თანხა სიტყვებით  
 სამას სამი ლარი 56 თეთრი

ბანკის აღნიშვნები  
 ბანკში შემოსვლის თარიღი: 01/05/2017  
 შესრულების თარიღი: 01/05/2017  
 ხელმოწერა: \_\_\_\_\_

ს.ს. "ტერაბანკი"  
 სატელეფონო მენეჯმენტი  
 ცენტრი საგადახდო  
 შტამპის ადგილი

ბ.ა.

თანხმობას ვაცხადებ, რომ სს "ტერაბანკმა" კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ჩემთვის საჭირო საბანკო მომსახურების გაწევისას მიიღოს სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონული ბაზიდან ბანკისათვის აუცილებელი ჩემი პერსონალური მონაცემები.

შპს "რეალექსპერტი"

მის: თბილისი, ათონელის ქ. N23

ტელ: +995 322 99 55 56

+995 599 55 16 23

ელ ფოსტა: realekspert2015@gmail.com



LTD "REALEXPERT"

ATONELI str.23, TBILISI, GEORGIA

TEL: +995 322 99 55 56

+995 599 55 16 23

Email: realekspert2015@gmail.com

სამშენებლო-საინჟინრო სამსახური ინსპექტირების

ორგანო

**საპ GAC**



სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი“

**აკრედიტაციის მოწმობა**  
**GAC-IB-0096**

ადასტურებს, რომ  
შპს „რეალექსპერტი“-ს  
A- ტიპის ინსპექტირების ორგანო  
მდებარე: ქ. თბილისი, ათონელის ქ.#23;  
შეფასდა და აკმაყოფილებს ეროვნული სტანდარტის  
სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013-ის მოთხოვნებს

აკრედიტებული შედეგად სტატუსში: ობიექტის ხარვეზაღრიცხვის ინსპექტირება ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირება (მათ შორის ფორმა #2-ის ვახდელით); ობიექტის ან მისი ნაწილის ტექნიკური მდგომარეობის, შესრულებული სამშენებლო, სარემონტო, სამონტაჟო, სადემონტაჟო, სარეკონსტრუქციო, სარესტავრაციო სამუშაოების ინსპექტირება; ობიექტის სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა/ინსპექტირება; დანატვირთვით სვეტის აკრედიტაცია; ობიექტის ხარვეზაღრიცხვის დასრულებების აღდგენის ინსპექტირება (იხ. დანართი - „სტრუქტურული სვეტი“).

აკრედიტაციის ცენტრის  
გენერალური დირექტორი

რეგისტრაციის თარიღი  
10 თებერვალი 2017 წ.

ძალაშია  
20 ივლისი 2020 წ.

**საპ GAC**



0186 თბილისი, ად. ყაზბეგის გამზ. №42ა

ინსპექტირების ანგარიში

ინსპექტირების ანგარიში №R-E.TP.G04.FA.406.17

**A- ტიპის ინსპექტირების ორგანო აკრედიტებული სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013**

ინსპექტორი გაფრთხილებული და პასუხისმგებელია ინსპექტირების მიუკერძოებლობაზე, კვლევის ჯეროვან ჩატარებასა და ინსპექტირების ჩატარების დროს მიღებული ნებისმიერი სახის ინფორმაციის კონფიდენციალობაზე.

ინსპექტორის ხელმოწერა



---

ინსპექტირების სფერო: შესრულებული სამუშაოს აქტის ინსპექტირება (ფორმა №2).

---

ინსპექტირების ობიექტი: ქ.თბილისში, ქიქოძის ქ. №6-ში მდებარე ხანძრისაგან დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.

---

ინსპექტირების ჩატარების საფუძველი: განაცხადი № R-E.MP.G09.406.17

---

დამკვეთი: შპს „დიკა 2010“, ს/კ 406027981.

---

ინსპექტირების შემსრულებელი ინსპექტორი: მამუკა ჩინჩალაძე.

---

ინსპექტირების წინაშე დასმული კითხვები: შესრულებული სამუშაოს აქტის -- ფორმა №2-ის ინსპექტირება სამუშაოთა მოცულობების შემოწმების გარეშე.

---

ინსპექტირების დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტები: ხელშეკრულება №2.9.19/10/36 07.04.2017წ., ხელშეკრულება 07.04.2017წ. ქვეკონტრაქტორთან -- შპს „ჯი ენ ელ“-ისთან, ხარჯთაღრიცხვა, შესრულებული შუალედური სამუშაოს აქტი -- ფორმა №2, სასაქონლო ზედნადებები, შრომითი ხელშეკრულებები, ხელშეკრულება ავტომანქანის იჯარაზე, ხელშეკრულება თუნუქის სხურავის ტრანსპორტირებაზე.

---

ინსპექტირების თარიღი ან პერიოდი: 26.04.2017წ. – 01.04.2017წ.

ინსპექტირების ანგარიში

შედეგები:

შპს „დიკა 2010“-ის მიერ, ქ.თბილისში, ქიქოძის ქ. №6-ში მდებარე ხანძრისაგან დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური შეკეთების შუალედური სამუშაოების ჯამური ღირებულება, წარმოებული სამუშაოების მოცულობების (ფორმა N2-ის) მიხედვით, წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით ჩემს მიერ დადგენილი სამუშაოთა ერთეული ღირებულებების გათვალისწინებით შეადგენს 15015,05 (თხუთმეტი ათას თხუთმეტი ლარი და 05 თეთრი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით, ნაცვლად წარმოდგენილი 15178,31 (თხუთმეტი ათას ას სამოცდა თვრამეტი ლარი და 31 თეთრი) ლარისა დღგ-ს ჩათვლით. სხვაობა ნაკლებობით შეადგენს 163,26 ლარს (ას სამოცდა სამი ლარი და 26 თეთრი) ლარს და შეადგენს სამშენებლო მასალის ერთეული ღირებულებების დაკორექტირებით.

გამოკვლევა



განაცხადის თანახმად, დასადგენია შპს „დიკა 2010“-ის მიერ ჩატარებული ქ.თბილისში, ქიქოძის ქ. №6-ში მდებარე ხანძრისაგან დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური შეკეთების შუალედური სამუშაოების ფაქტიური დანახარჯები რამდენად შეესაბამება წარმოდგენილ შუალედურ ფორმა №2-ში მოცემულ სამუშაოთა ღირებულებებს (ერთეულის ფასებს). აღნიშნულზე წარმოდგენილი იქნა შუალედური ფორმა №2 თანხით 15178,31 (თხუთმეტი ათას ას სამოცდა თვრამეტი ლარი და 31 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით წარმოდგენილი იქნა ასევე ხელშეკრულება №2.9.19/10/36 07.04.2017წ.; ხელშეკრულება 07.04.2017წ. ქვეკონტრაქტორთან -- შპს „ჯი ენ ელ“-ისთან, ხარჯთაღრიცხვა, სასაქონლო ზედნადებები, შრომითი ხელშეკრულებები, ხელშეკრულება ავტომანქანის იჯარაზე, ხელშეკრულება თუნუქის სხურავის ტრანსპორტირებაზე..

როგორც ირკვევა, წარმოდგენილ ფორმა №2-ში მოცემული სამუშაოთა მოცულობები შემოწმებული იქნა ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის“ მიერ, რაც დადასტურებულია მისი თანამშრომლების ხელმოწერებით ფორმა №2-ზე. შესაბამისად, განმცხადებლის მოთხოვნით კვლევა ჩატარდა მხოლოდ წარმოდგენილ შუალედურ ფორმა №2-ში მოცემულ სამუშაოთა ერთეულ ფასებზე.

წარმოდგენილი ფორმა №2 შედგენილია არასრული რესურსული მეთოდით, თუმცა სამუშაოთა დასახელებები, მათი მოცულობები და სამუშაოთა ერთეული ღირებულებები მოცემულია ცალ-ცალკე.

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შერსწავლით დგინდება შემდეგი: ფორმა №2-ში მოცემული საშენ მასალათა ერთეული ღირებულებები რიგ შემთხვევაში არ შეესაბამება წარმოდგენილ სასაქონლო ზედნადებებში დაფიქსირებულ საშენ მასალათა ერთეულ ღირებულებებს



(სხვაობები იხილეთ დანართში); შრომით ხელშეკრულებებში დაფიქსირებული ხელფასები შედარებული იქნა ფორმა №2-ში დაფიქსირებულ ხელფასებს, ისინი იდენტურია ერთმანეთის.

ჩატარებული კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ შპს „დიკა 2010“-ის მიერ, ქ.თბილისში, ქიქოძის ქ. №6-ში მდებარე ხანძრისაგან დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური შეკეთების შუალედური სამუშაოების ჯამური ღირებულება, წარმოებული სამუშაოების მოცულობების (ფორმა N2-ის) მიხედვით, წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით ჩემს მიერ დადგენილი სამუშაოთა ერთეული ღირებულებების გათვალისწინებით შეადგენს 15015,05 (თხუთმეტი ათას თხუთმეტი ლარი და 05 თეთრი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით, ნაცვლად წარმოდგენილი 15178,31 (თხუთმეტი ათას ას სამოცდა თვრამეტი ლარი და 31 თეთრი) ლარისა დღგ-ს ჩათვლით. სხვაობა ნაკლებობით შეადგენს 163,26 ლარს (ას სამოცდა სამი ლარი და 26 თეთრი), რაც გამოწვეულია სამშენებლო მასალის ერთეული ღირებულებების დაკორექტირებით.

დანართი: შუალედური ფორმა №2, 6 (ექვსი) ფურცელი.

კვლევაში გამოყენებული ხელსაწყოები:

კვლევაში გამოყენებული ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაცია: სამშენებლო წესები და ნორმები. „სამშენებლო რესურსების ფასები“ (სრფ).

შემსრულებელი ინსპექტორი: მამუკა ჩინჩალაძე



ტექნიკური მენეჯერი: დავით გელიაშვილი



ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა:

ინსპექტირების ორგანოს უფროსი: კახაბერ ვარძიელი



შემსყიდველი: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა

ფორმა №2

მიმწოდებელი: შ.პ.ს. დიკა 2010 ს/კ 406027981

ობიექტი: ქ. თბილისში, გ.ჭიჭოძის ქ.№6-ში მდებარე ხანძრისაგან დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები



ხელშეკრულების ნომერი და თარიღი: № 2.9.19/10/036 07 აპრილი 2017 წ.

### შესრულებული სამუშაოების აქტი №1

სამუშაოების შესრულების თარიღი 26.04.2017წ წ.

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმები		საცხოვრებელი	შესრულებული ნაზარდი ჯამით სამუშაოს დაწყებიდან		შესრულება საანგარიშო პერიოდში			
			ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		ჯამი	რაოდ.	მილიანი	რაოდ.	ჯამური	მილიანი
													ენობა	ფასი	ენობა	ერთ. ფასი	ფასი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	
<b>თავი 1. სადემონტაჟო სამუშაოები</b>																	
1	სახურავის ბურუნის დემონტაჟი	100 მ <sup>2</sup>		2.50			64.94	162.35	2.11	5.28	167.63	2.50	167.63	2.50	67.05	167.63	
2	სახურავის დემონტაჟი	100 მ <sup>2</sup>		2.50			408.67	1021.68	43.93	109.83	1131.50	2.50	1131.50	2.50	452.60	1131.50	
3	ჭერის და ტიხრების დემონტაჟი	100 მ <sup>2</sup>		1.12			871.20	975.74	43.51	48.73	1024.48	1.12	1024.48	1.12	914.71	1024.48	
4	კედლების დემონტაჟი	1 მ <sup>3</sup>		1.60			39.47	63.15	7.60	12.16	75.31	0.00	0.00	0.00	47.07	0.00	
5	ქვიშაცემენტის მოჭიმვის დემონტაჟი	1 მ <sup>3</sup>		1.20			47.36	56.83	17.32	20.78	77.62	1.20	77.62	1.20	64.68	77.62	
6	დაზიანებული ხის იატაკის დემონტაჟი	100 მ <sup>2</sup>		0.23			871.20	200.38	43.51	10.01	210.38	0.23	210.38	0.23	914.71	210.38	
7	კარის და ფანჯრის ღიობების დემონტაჟი	100 მ <sup>2</sup>		0.20			1346.40	269.28	41.56	8.31	277.59	0.20	277.59	0.20	1387.96	277.59	
8	ნაღების მოხსნა და კედლების გაწმენდა	100 მ <sup>2</sup>		2.17			141.17	306.34	0.84	1.82	308.16	0.00	0.00	0.00	142.01	0.00	
9	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ხელით ავტოთვიომცდელებზე	ტ		90.1			14.69	1323.69			1323.69	90.108	1323.69	90.108	14.69	1323.69	
10	სამშენებლო ნაგავის გაზიდვა ავტოთვიომცდელებით 30 კმ-მდე მანძილზე	ტ		90.1					15.00	1351.62	1351.62	90.108	1351.62	90.108	15.00	1351.62	
<b>თავი 2. აღდგენის სამუშაოები</b>																	
11	რკ.ბეტონის სარტყელის მოწყოლა (ბეტონი B20)(F150, W4)	100 მ <sup>3</sup>		0.018	6165.07	110.97	11272.80	202.91	559.68	10.07	323.96	0.00	0.00	0.00	17997.55	0.00	
	არმატურა A-III	ტ	პრექტ.	0.110	1272.00	139.92					139.92	0.00	0.00	0.00	1272.00	0.00	

*[Handwritten signature]*

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განხ.	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმები		საცხოვრებელი ჯამი	შესრულებული ნაზარდი ჯამით სამუშაოს დაწყებიდან		შესრულება ხანგრძლივში პერიოდში		
			ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		რაოდ.	მოლიანი	რაოდ.	ერთ. ფასი	მოლიანი
												ენობა	ფასი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
	გლინულა A-I	ტ	პროექ.	0.040	1295.00	51.80					51.80	0.00	0.00	0.00	1295.00	0.00
	ბეტონი B-20	მ³		101.5	1.83	107.00	195.49				195.49	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00
12	კედლების მოწეობა აგურით	მ³		2.80	0.54	1.51	25.38	71.06	2.50	7.00	79.58	0.00	0.00	0.00	28.42	0.00
	ცემენტის ხსნარი "მ-50"	მ³		0.23	0.644	80.00	51.52				51.52	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
	აგური თიხის, კერამიკული ღრუტანიანი 25X12X6,5	ათ. ცალი		0.384	1.075	360.00	387.07				387.07	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
13	კედლების ამოშენება	1 მ³		1.26	0.06	0.08	31.92	40.22	2.94	3.70	44.00	0.00	0.00	0.00	34.92	0.00
	ქვიშაცემენტის ხსნარი წყობის	მ³		0.11	0.14	80.00	11.09				11.09	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
	ბლოკი სამშენებლო	ცალი	პროექ.	80.000	1.10	88.00					88.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00
	შუღღერი [14	ტ	პროექ.	0.06	1750.00	105.00					105.00	0.00	0.00	0.00	1750.00	0.00
14	კედლების შეღვევა ქვიშაცემენტის ხსნარით 3 სმ ხისქით.	100 მ²		1.45			602.70	873.92	23.33	33.83	907.74	0.00	0.00	0.00	626.03	0.00
	ქვიშაცემენტის ხსნარი მოსაპირკეთებელი	მ³	პროექ.	4.35	90.00	391.50					391.50	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
15	ქვიშა ცემენტის მოჭიმვის მოწეობა	100 მ²		0.310	20.35	6.31	599.40	185.81	10.40	3.22	195.35	0.00	0.00	0.00	630.15	0.00
	გლინულა A-I	ტ	პროექ.	0.090	1295.00	116.55					116.55	0.00	0.00	0.00	1295.00	0.00
	ქვიშაცემენტის ხსნარი "მ100"	მ³		7.14	2.21	95.00	210.27				210.27	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00
16	ხის ფანჯრების მოწეობა	100 მ²		0.018	6,788.27	122.19	2,424.00	43.63	42.24	0.76	166.58	0.00	0.00	0.00	9254.51	0.00
	ხის ბლოკი შუშაბანდის	მ²	100.00	1.80	120.00	216.00					216.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
17	ფანჯრებში მინის ჩასმა	100 მ²		0.016	0.64	0.01	519.00	8.30	4.48	0.07	8.39	0.00	0.00	0.00	524.12	0.00
	მინააკვეტი	მ²		56.18	0.90	18.00	16.18				16.18	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
18	ხის კარის მოწეობა	მ²		4.35	9.73	42.33	6.96	30.28	0.42	1.83	74.43	0.00	0.00	0.00	17.11	0.00
	ხის კარის ბლოკი	მ²		1.00	4.35	120.00	522.00				522.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
19	შუშაბანდის და შუქფარის მოწეობა	100 მ²		0.320	2,080.37	665.72	2,424.00	775.68	42.24	13.52	1454.92	0.00	0.00	0.00	4546.61	0.00
	ხის ბლოკი შუშაბანდის	მ²	100.00	32.00	120.00	3840.00					3840.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
20	თაბაშირ-მუყაოს ტიხრების მოწეობა	100 მ²		0.20	54.4	10.88	1240	248.00	14.30	2.86	261.74	0.00	0.00	0.00	1308.70	0.00
	ქვაბამბა	მ2	პროექ.	20.00	5.1	102.00					102.00	0.00	0.00	0.00	5.10	0.00
	თაბაშის მუყაო კარკასით	მ2	პროექ.	40.60	4.8	194.88					194.88	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00
21	შუშაბანდის და სახურავის ხის კარკასის მოწეობა	100 მ²	ნახევარი	0.95	1,269.55	1,206.07	1,806.00	1,715.70	101.12	96.06	3017.84	0.475	1508.92	0.475	3176.67	1508.92
	ფიცარი ჩამოგ. ხისქ. 50მმ (მშრალი)	მ³	პროექ.	0.30	540	162.00					162.00	0.15	81.00	0.15	540.00	81.00
	ფიცარი ჩამოგ. ხისქ. 30მმ (მშრალი)	მ³	პროექ.	2.10	540	1134.00					1134.00	1.05	567.00	1.05	540.00	567.00
	ხის ელემენტები კარკასისთვის	მ³	პროექ.	1.689	540.00	912.06					912.06	0.845	456.30	0.845	540.00	456.30
22	თაბაშირ-მუყაოს ჭერის მოწეობა	100 მ²		1.02	54.40	55.49	620.00	632.40	14.30	14.59	702.47	0.00	0.00	0.00	688.70	0.00
	თაბაშის მუყაო კარკასით	მ2	პროექ.	105.06	4.8	504.29					504.29	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00
23	ფერადი თუნუქის სახურავის მოწეობა (ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	100 მ²		3.10	152.53	472.84	514.80	1595.88	8.45	26.20	2094.92	0.98	662.26	0.98	662.26	0.00

*Handwritten signature in blue ink.*



№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმები		საცხოვრებელი	შესრულებული ნაზარი ჯამით სამუშაოს დაწყებიდან		შესრულება სანგარიშო კერიოდში			
			ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		ჯამი	რაოდ.	მილიანი	რაოდ.	ჯამური	მილიანი
													ენობა	ფასი	ენობა	ერთ. ფასი	ფასი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	
	შიფერი ფერადი თუნუქის სისქე 0.7 მმ	კვ.მ.	130.00	403.00	15.6	6286.80					6286.80	127.40	1987.44	127.40	15.60	1987.44	
24	ხის ელემენტების დამუშავება ზუმფარით და შეღებვა ანტიკორუპტიული საღებავით	100კვ.მ.		0.50	297.30	148.65	532.20	266.10	0.26	0.13	414.88	0.00	0.00	0.00	829.76	0.00	
25	შეფიცვრის ანტიკორუპტიული პასტა ანტიკორუპტიული	100კვ.მ.		0.70			3.66	2.56	0.06	0.04	2.60	0.00	0.00	0.00	3.72	0.00	
	ნივნივების ცეცხლდაცვა	კუბ.მ.	4.00	2.80	6	16.80					16.80	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	
26	წყლის გადამყვანი მილების მოწყობა (თუნუქით)	მ		6				4.6	27.60		27.60	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00	
	კვადრატული მილი 100X100მმ	მ	1	6.00	8.5	51.00					51.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	
28	წყლის მიმღები ძაბრის მოწყობა თუნუქით	ც		1				4.6	4.60		4.60	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00	
	წყლის მიმღები ძაბრი	ც	1	1.00	25	25.00					25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	
	თავი-ის, თავი 2-ის ჯამი	ლარი				18729.2		11125.44		1784.2245	31638.86		10827.42			10827.42	
	ზედნადები ხარჯი 10%										3163.89		1082.74			1082.74	
	ჯამი	ლარი									34802.74		11910.16			11910.16	
	მოგება 8%										2784.22		952.81			952.81	
	ჯამი	ლარი									37586.96		12862.98			12862.98	
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3%										1127.61		0.00			0.00	
	ჯამი	ლარი									38714.57		12862.98			12862.98	
	დღგ 18%										6968.62		2315.34			2315.34	
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი									45,683.19		15178.31			15178.31	
	შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ღირებულება	2.20%									1,005.03		0.00			0.00	
	მილიანი ღირებულება										46,688.22		15178.31			15178.31	

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს დირექტორის მოადგილე:

*ვ. მაკალათია*  
ვ. მაკალათია

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალიტეტის ლაბორატორია-ს ხელოვნური და სამოქალაქო ნაგებობის ტექნიკური ზედამხედველობის გან. უფროსი:

*ა. ჯიქურიძე*  
ა. ჯიქურიძე

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ტექ-ზედამხედველი :

*ა. თთიაშვილი*  
ა. თთიაშვილი

კამერალური შემოწმება :

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ტექნიკურ-ეკონომიკური განყოფილების უფროსი:



*მ. გორგოძე*

*ა. თთიაშვილი*

მიმწოდებელი: შ.პ.ს. დიკა 2010 ს/კ 406027981

ობიექტი: ქ. თბილისში, გ. კიკელიძის ქ. №6-ში მდებარე ხანძრისაგან დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები

ხელშეკრულების ნომერი და თარიღი: № 2.9.19/10/036 07 აპრილი 2017 წ.

### შესრულებული სამუშაოების აქტი №1

სამუშაოების შესრულების თარიღი 26.04.2017წ წ.

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმები		საცხოვრებელ	შესრულებული ნაზარდი ჯამით სამუშაოს დაწყებიდან		შესრულება საანგარიშო პერიოდში		
			ერთ. სულ	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ჯამი	რაოდ.		მილიანი	რაოდ.	ჯამური	მილიანი	
										ენობა		ფასი	ენობა	ერთ. ფასი	ფასი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
<b>თავი 1. სადემონტაჟო სამუშაოები</b>																
1	სახურავის ბურულის დემონტაჟი	100 მ <sup>2</sup>		2.50			64,94	162,35	2,11	5,28	167,63	2,50	167,63	2,50	67,05	167,63
2	სახურავის დემონტაჟი	100 მ <sup>2</sup>		2.50			408,67	1021,68	43,93	109,83	1131,50	2,50	1131,50	2,50	452,60	1131,50
3	ჭერის და ტიხრების დემონტაჟი	100 მ <sup>2</sup>		1.12			871,20	975,74	43,51	48,73	1024,48	1,12	1024,48	1,12	914,71	1024,48
4	კედლების დემონტაჟი	1 მ <sup>3</sup>		1.60			39,47	63,15	7,60	12,16	75,31	0,00	0,00	0,00	47,07	0,00
5	ქვიშაცემენტის მოჭიმვის დემონტაჟი	1 მ <sup>3</sup>		1.20			47,36	56,83	17,32	20,78	77,62	1,20	77,62	1,20	64,68	77,62
6	დაზიანებული ხის იატაკის დემონტაჟი	100 მ <sup>2</sup>		0.23			871,20	200,38	43,51	10,01	210,38	0,23	210,38	0,23	914,71	210,38
7	კარის და ფანჯრის ღიობების დემონტაჟი	100 მ <sup>2</sup>		0.20			1346,40	269,28	41,56	8,31	277,59	0,20	277,59	0,20	1387,96	277,59
8	ნაღესის მოხსნა და კედლების გაწმენდა	100 მ <sup>2</sup>		2.17			141,17	306,34	0,84	1,82	308,16	0,00	0,00	0,00	142,01	0,00
9	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ხელით ავტოთვიომცლელელებზე	ტ		90.1			14,69	1323,69			1323,69	90,108	1323,69	90,1	14,69	1323,69
10	სამშენებლო ნაგავის გაზიდვა ავტოთვიომცლელელებით 30 კმ-მდე მანძილზე	ტ		90.1					15,00	1351,62	1351,62	90,108		90,1		1351,62
<b>თავი 2. აღდგენის სამუშაოები</b>												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	რკაბეტონის სარტყელის მოწყობა (ბეტონი B20)(F150, W4)	100 მ <sup>3</sup>		0.018	6165,07	110,97	11272,80	202,91	559,68	10,07	323,96	0,00	0,00	0,00	17997,55	0,00

*Handwritten signature in blue ink*

№	სამუშაოების, რეკონსტრუქციების დასახელება	განზ.	ნორმატიული რეგულაციები		მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმები		საცხოვრებელ ჯამი	შესრულებული ნაზარდი ჯამით სამუშაოს დაწყებიდან		შესრულება საანგარიშო პერიოდში		
			ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		რაოდ.	მთლიანი	რაოდ.	ჯამური	მთლიანი
												ენობა	ფასი	ენობა	ფასი	ფასი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
	არმატურა A-III	ტ	პროექ.	0,110	1272,00	139,92					139,92	0,00	0,00	0,00	1272,00	0,00
	გლინულა A-I	ტ	პროექ.	0,040	1295,00	51,80					51,80	0,00	0,00	0,00	1295,00	0,00
	ბეტონი B-20	მ <sup>3</sup>		101,5	107,00	195,49					195,49	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00
12	კედლების მოწყობა აგურით	მ <sup>3</sup>		2,80	0,54	1,51	25,38	71,06	2,50	7,00	79,58	0,00	0,00	0,00	28,42	0,00
	ცემენტის ხსნარი "მ-50"	მ <sup>3</sup>		0,23	0,644	80,00	51,52				51,52	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	აგური თიხის, კერამიკული ღრუტანიანი 25X12X6,5	ათ. ცალი		0,384	1,075	360,00	387,07				387,07	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
13	კედლების ამოშენება	1 მ <sup>3</sup>		1,26	0,06	0,08	31,92	40,22	2,94	3,70	44,00	0,00	0,00	0,00	34,92	0,00
	ქვიშაცემენტის ხსნარი წყობის	მ <sup>3</sup>		0,11	0,14	80,00	11,09				11,09	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	ბლოკი სამშენებლო	ცალი	პროექ.	80,000	1,10	88,00					88,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00
	შველერი [14	ტ	პროექ.	0,06	1750,00	105,00					105,00	0,00	0,00	0,00	1750,00	0,00
14	კედლების შელესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით 3 სმ სისქით.	100 მ <sup>2</sup>		1,45			602,70	873,92	23,33	33,83	907,74	0,00	0,00	0,00	626,03	0,00
	ქვიშაცემენტის ხსნარი მოსაპირკეთებელი	მ <sup>3</sup>	პროექ.	4,35	90,00	391,50					391,50	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
15	ქვიშა ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა	100 მ <sup>2</sup>		0,310	20,35	6,31	599,40	185,81	10,40	3,22	195,35	0,00	0,00	0,00	630,15	0,00
	გლინულა A-I	ტ	პროექ.	0,090	1295,00	116,55					116,55	0,00	0,00	0,00	1295,00	0,00
	ქვიშაცემენტის ხსნარი "მ100"	მ <sup>3</sup>		7,14	95,00	210,27					210,27	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
16	ხის ფანჯრების მოწყობა	100 მ <sup>2</sup>		0,018	6 788,27	122,19	2 424,00	43,63	42,24	0,76	166,58	0,00	0,00	0,00	9254,51	0,00
	ხის ბლოკი შუშბანდის	მ <sup>2</sup>	100,00	1,80	120,00	216,00					216,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
17	ფანჯრებში მინის ჩასმა	100 მ <sup>2</sup>		0,016	0,64	0,01	519,00	8,30	4,48	0,07	8,39	0,00	0,00	0,00	524,12	0,00
	მინაპაკეტი	მ <sup>2</sup>	56,18	0,90	18,00	16,18					16,18	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
18	ხის კარის მოწყობა	მ <sup>2</sup>		4,35	9,73	42,33	6,96	30,28	0,42	1,83	74,43	0,00	0,00	0,00	17,11	0,00
	ხის კარის ბლოკი	მ <sup>2</sup>	1,00	4,35	120,00	522,00					522,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
19	შუშბანდის და შუქფარის მოწყობა	100 მ <sup>2</sup>		0,320	2 080,37	665,72	2 424,00	775,68	42,24	13,52	1454,92	0,00	0,00	0,00	4546,61	0,00
	ხის ბლოკი შუშბანდის	მ <sup>2</sup>	100,00	32,00	120,00	3840,00					3840,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
20	თაბაშირ-მუყაოს ტიხრების მოწყობა	100 მ <sup>2</sup>		0,20	54,4	10,88	1240	248,00	14,30	2,86	261,74	0,00	0,00	0,00	1308,70	0,00
	ქვებამბა	მ <sup>2</sup>	პროექ.	20,00	5,1	102,00					102,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00
	თაბაშის მუყაო კარკასით	მ <sup>2</sup>	პროექ.	40,60	4,8	194,88					194,88	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00
21	შუშბანდის და სახურავის ხის კარკასის მოწყობა	100 მ <sup>2</sup>	ნახევარი	0,95	1 269,55	1 206,07	1 806,00	1 715,70	101,12	96,06	3017,84	0,475	1508,92	0,475	3176,67	1508,92
	ფიცარი ჩამოგ. სისქ. 50მმ (მშრალი)	მ <sup>3</sup>	პროექ.	0,30	540	162,00					162,00	0,15	72,46	0,15	483,05	72,46
	ფიცარი ჩამოგ. სისქ. 30მმ (მშრალი)	მ <sup>3</sup>	პროექ.	2,10	540	1134,00					1134,00	1,05	507,20	1,05	483,05	507,20
	ხის ელემენტები კარკასისთვის	მ <sup>3</sup>	პროექ.	1,69	540,00	912,06					912,06	0,85	408,18	0,845	483,05	408,18
22	თაბაშირ-მუყაოს ჭერის მოწყობა	100 მ <sup>2</sup>		1,02	54,40	55,49	620,00	632,40	14,30	14,59	702,47	0,00	0,00	0,00	688,70	0,00
	თაბაშის მუყაო კარკასით	მ <sup>2</sup>	პროექ.	105,06	4,8	504,29					504,29	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00
23	ფერადი თუნუქის სახურავის მოწყობა (ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	100 მ <sup>2</sup>		3,10	152,53	472,84	514,80	1595,88	8,45	26,20	2094,92	0,98	662,26	0,98	675,78	662,26

№	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმები		საცხოვრებელ ჯამი	შესრულებული ნაზარდი ჯამით სამუშაოს დაწყებიდან		შესრულება საანგარიშო პერიოდში		
			ერთ.	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		რაოდ.	მოლიანი	რაოდ.	ჯამური	მოლიანი
												ენობა	ფასი	ენობა	ერთ. ფასი	ფასი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
	შიფერი ფერადი თუნუქის სისქე 0.7 მმ	კვ.მ.	130,00	403,00	15,6	6286,80					6286,80	127,40	1987,44	127,40	15,60	1987,44
24	ხის ელემენტების დამუშავება ზუმფართო და შედეგა ანტისეპტიკური საღებავით	100კვ.მ.		0,50	297,30	148,65	532,20	266,10	0,26	0,13	414,88	0,00	0,00	0,00	829,76	0,00
25	შეფიცვრის ანტისეპტირება	100კვ.მ.		0,70			3,66	2,56	0,06	0,04	2,60	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00
	პასტა ანტისეპტიკური	კგ	4,00	2,80	6	16,80					16,80	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
26	ნივნივების ცეცხლდაცვა	კუბ.მ.		4,09	37,89	154,93	5,22	21,34	0,44	1,80	178,08	0,00	0,00	0,00	43,55	0,00
27	წყლის გადამყვანი მილების მოწყობა (თუნუქით)	მ		6			4,6	27,60			27,60	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00
	კვადრატული მილი 100X100მმ	მ	1	6,00	8,5	51,00					51,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00
28	წყლის მიმღები ძაბრის მოწყობა თუნუქით	ც		1			4,6	4,60			4,60	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00
	წყლის მიმღები ძაბრი	ც	1	1,00	25	25,00					25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
	თავი1-ის, თავი 2-ის ჯამი	ლარი				18729,2		11125,44		1784,2245	31638,86		10710,96			10710,96
	ზედნადები ხარჯი 10%										3163,89		1071,10			1071,10
	ჯამი	ლარი									34802,74		11782,05			11782,05
	მოგება 8%										2784,22		942,56			942,56
	ჯამი	ლარი									37586,96		12724,62			12724,62
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3%										1127,61		0,00			0,00
	ჯამი	ლარი									38714,57		12724,62			12724,62
	დღგ 18%										6968,62		2290,43			2290,43
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი									45 683,19		15015,05			15015,05
	შესრულებული სამუშაოს ექსპერტის ღირებულება	2,20%									1 005,03		0,00			0,00
	მთლიანი ღირებულება										46 688,22		15015,05			15015,05

ინსპექტორი

მკინწალაპე

