

საბოლოო მიღება-ჩაბარების

აქტი 99/1

ქ. ცაგერი

ივლისი 2019 წელი

ვამტკიცებ

ცაგერის მუნიციპალიტეტის

მერის პირველი მოადგილე, მერის მ/შ:

/გ. მახათაძე/



პროექტის დასახელება	სოფელ ზედა საირმის გარე განათების მოწყობის სამუშაოები
ხელშეკრულების ნომერი	№ 99 22 მაისი 2019 წელი
პროექტის ადგილმდებარეობა	ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზედა საირმე

ამ აქტს ხელი მოეწერა 2019 წლის ივლისს მასზედ, რომ № 99 (22.05.2019წ) ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებელმა ი/მ „დავითი ქარსელაძემ“ წარმოადგინა დოკუმენტაცია სოფლის პროგრამის ფარგლებში ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა საირმის გარე განათების მოწყობის სამუშაოების დასრულების შესახებ, თანხით 9989 (ცხრაათასცხრაასოთხმოცდაცხრა) ლარი. ზედამხედველობის სამსახური იბარებს აღნიშნულ სამუშაოებს ხელშეკრულებისა და შესრულებული სამუშაოების საბოლოო ფორმა N2-ის მიხედვით.

მიმწოდებელი:

ი/მ „დავითი ქარსელაძე“:

ს/კ 49001001289 ა/ნ GE67LB0112135395252000 ბ.კ LBRTGE22

დ. ქარსელაძე

სახელი გვარი

ხელის მოწერა

ჩაიბარა:

1. გელა მამარდაშვილი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი

სახელი გვარი

ხელის მოწერა

2. ბაქარი ყურაშვილი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

სახელი გვარი

ხელის მოწერა

3. ნინო ლიპარტელიანი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის შტატგარეშე მოსამსახურე

სახელი გვარი

ხელის მოწერა


4. მირიან ქომეთიანი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის შტატგარეშე მოსამსახურე

სახელი გვარი

ხელის მოწერა


5. მიხეილ სილაგაძე - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის შტატგარეშე მოსამსახურე

სახელი გვარი


ხელის მოწერა


6. მაიზერი ახვლედიანი - ცაგერის მუნიციპალიტეტის ალპანის თემის მკაფორიტარი დეპუტატი

სახელი გვარი


ხელის მოწერა

7. ნატო ბურჯალიანი - ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი საირმის ადმინისტრაციულ ერთეულში

სახელი გვარი


ხელის მოწერა

სამუშაოს საბოლოო შესრულების აქტი ფორმა №2

ობიექტის დასახელება:

სოფელ ზედა საირმის გარე განათების მოწყობის სამუშაოები

დამკვეთი:

ვაშტიკიძე: ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე გერის მ/შ: /გ.მახათაძე

შემსრულებელი:

ინდ/მეწ"დავით ქარსელაძე"



№	საფუძვ. კვლევა	სამუშაოების დასახელება	განზ. კლი	თითოეული ერთეულის მოცულობა		მასალა		ხელფასი		თანხა		ჯამი
				ერთეულის	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
სამშენებლო სამუშაოები												
		ლითონის ბოძების აწყოება და მისი მონტაჟი	ცალი		20							
	8.406.2	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	3,64	72,8			6	436,8			
	2.1.46	ლითონის მილი დ=102მმ. სისქით 4მმ	გრძ/მ	6	120	21,6	2592,00					2592,00
1	2.1.19	ლითონის მილი დ=42მმ. სისქით 3მმ	გრძ/მ	1,5	30	7,4	222,00					222,00
	1.1.6	არმატურა იზოლირებული ბენციის მისაწყობად დ=18	გრძ/მ	0,3	6	2,92	2,92					2,92
	8.14.119	იზოლირირებული მს-10	ცალი		20	2,6	52,00					52,00
		მანქანები	ლარი	2,12	42,4					3,2	135,68	135,68
2	1.80.8	მიწის დამუშავება ხელით ელ. ბოძებისათვის. 0.4*0.4*1	მ3	მ3	3,2							
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	6,15	19,68			6	118,08			118,08
	6.1.20	ელ. ბოძების დაბეტონება. 0.4*0.4*1	მ3	მ3	3,2							
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	2,86	9,152			6	54,912			54,91

3	მანქანები	მანქ/სთ	7	22.4					3.2	71.68	71.68	
	ბეტონი მ-200 (B-15)	მ3	1.02	3.264	104	339.46				0	339.46	
	სხვა ხარჯები	ლარი	1.6	5.12					3.2	16.384	16.38	
4	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორ პირად	მ2		40								
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0.68	27.2				7.2	195.84		195.84	
	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	0.246	9.84	4.5	44.28					44.28	
	ჯამი					3252.66				805.63	223.74	4282.03
	სატრანსპორტო ხარჯი მასალების ღირებულებიდან	5%				162.63					162.63	
	ჯამი					3415.29				805.63	223.74	4444.66
	ზედნაღები ხარჯები	10%				341.53				80.56	22.37	444.47
	ჯამი					3594.2				886.20	246.12	4726.50
	გემიური დაგროვება	8%				287.53				70.90	19.69	378.12
	ჯამი					3881.72				957.09	265.81	5104.62

II ელ.სამონტაჟო სამუშაოები

1	ელ.კაბელი დამონტაჟება 2*16 თვეთმზიდი	გრძ/მ		850							
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0.15	127.5				6	765		765.00
	მანქანები	მანქ/სთ	0.134	113.9						3.2	364.48
	ელ.კაბელი СИП- 2*16 თვეთმზიდი	გრძ/მ		850	1.1	935.00					935.00
	8.617.2 სანათების მონტაჟი	ც		20							
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	2.08	41.6				6	249.6		249.60

