

საბოლოო მიღება-ჩაბარების

აქტი 133/1

ივლისი 2019 წელი

ქ. ცაგერი



ვამტკიცებ

ცაგერის მუნიციპალიტეტის

მერის პირველი მოადგილე, მერის მ/შ:

/გ. მახათაძე/

პროექტის დასახელება	სოფელ დოღურაშის გარე განათების მოწყობის სამუშაოები
ხელშეკრულების ნომერი	№ 133 10 ივნისი 2019 წელი
პროექტის ადგილმდებარეობა	ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ. დოღურაში

ამ აქტს ხელი მოეწერა 2019 წლის ივლისის მასზედ, რომ № 133 (10.06.2019წ) ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებელმა ი/მ „გელა გოგიძემ“ წარმოადგინა დოკუმენტაცია სოფლის პროგრამის ფარგლებში ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოღურაშის გარე განათების მოწყობის სამუშაოების დასრულების შესახებ, თანხით 9988 (ცხრაათასცხრაასოთხმოცდარვა) ლარი. ზედამხედველობის სამსახური იბარებს აღნიშნულ სამუშაოებს ხელშეკრულებისა და შესრულებული სამუშაოების საბოლოო ფორმა N2-ის მიხედვით.

მიმწოდებელი:

ი/მ „გელა გოგიძე“:

ს/კ 49001001478 ა/ნ GE80LB0112118303634001 ბ.კ LBRTGE22

გ. გოგიძე

სახელი გვარი

ხელის მოწერა

ჩაიბარა:

1. გელა მამარდაშვილი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი

სახელი გვარი

ხელის მოწერა

2. ბაქარი ყურაშვილი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

სახელი გვარი

ხელის მოწერა

3. ნინო ლიპარტელიანი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის შტატგარეშე მოსამსახურე

სახელი გვარი

ხელის მოწერა


4. მირიან ქომეთიანი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის შტატგარეშე მოსამსახურე

სახელი გვარი

ხელის მოწერა


5. მიხეილ სილაგაძე - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის შტატგარეშე მოსამსახურე

სახელი გვარი


ხელის მოწერა


6. გრიგოლ კვირიკაშვილი - ცაგერის მუნიციპალიტეტის ჩხუტელის თემის მაჟორიტარი დეპუტატი

სახელი გვარი


ხელის მოწერა

7. ზადრი სილაგაძე - ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ჩხუტელის ადმინისტრაციულ ერთეულში

სახელი გვარი


ხელის მოწერა

სამუშაოს საბოლოო შესრულების აქტი ფორმა №2

ობიექტის დასახელება:

სოფელ დოდუყრაშის გარე განათების მოწყობის სამუშაოები

დამკვეთი:

გამტკიცებ: ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე მერის

შესრულებელი:

ინდ/მექ" გელა გოგიბე"

მ/შ:

ზ.მახათაძე

№	საფუძვ. ველი	სამუშაოების დასახელება	განზ. კმ	თოთხმეტეული			მასალა			სოფელ			ჯამი
				ერთეუ. კმ	სულ	ერთ. ფასი	ერთ. ფასი	ერთ. ფასი	ერთ. ფასი	ერთ. ფასი	ერთ. ფასი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
საამბენებლო სამუშაოები													
		ლითონის ბოძების აწყობა და მისი მონტაჟი	ცალი		21								
	8.406.2	შრომითი რეკურსი	კაც/სთ	3,64	76,44				6	458,64		458,64	
	2.1.46	ლითონის მილი დ=102მმ. სისქით 4მმ	გრძ/მ	6	126	21,6	2721,60					2721,60	
1	2.1.19	ლითონის მილი დ=42მმ. სისქით 3მმ	გრძ/მ	1,5	31,5	7,4	233,10					233,10	
	1.1.6	არმატურა იზოლირებული ბუნიის მოსაწყობად დ=18	გრძ/მ	0,3	6,3	2,92	2,92					2,92	
	8.14.119	იზოლიატორი მს-10	ცალი		21	2,6	54,60					54,60	
		მანქანები	ღარი	2,12	44,52					3,2	142,46	142,46	
2	1.80.8	მიწის დაბეშვა ხელით ელ. ბოძებისათვის. 0.4*0.4*1	მ3	მ3	3,36							3,36	
		შრომითი რეკურსი	კაც/სთ	6,15	20,664			6	123,984			123,98	
	6.1.20	ელ. ბოძების დაბეშვა. 0.4*0.4*1	მ3	მ3	3,36							3,36	
		შრომითი რეკურსი	კაც/სთ	2,86	9,6096			6	57,6576			57,66	

3	მანქანები	მანქ/სთ	7	23.52					3.2	75.264	75.26		
	ბეტონი მ-200 (B-15)	მ3	1.02	3.4272	104	356.43				0	356.43		
	სხვა ხარჯები	ლარი	1.6	5.376					3.2	17.203	17.20		
4	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორ პირად	მ2		42									
		მრომითი რესურსი	კაც/სთ	0.68	28.56				7.2	205.63		205.63	
		ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	0.246	10.332	4.5	46.49					46.49	
		ჯამი					3415.14				845.91	234.93	4495.99
		სატრანსპორტო ხარჯი მასალების დირექტულებიდან	5%				170.76						170.76
		ჯამი					3585.90				845.91	234.93	4666.74
	ზედნაღები ხარჯები	10%				358.59				84.59	23.49	466.67	
	ჯამი					3773.7				930.50	258.42	4962.66	
	გემიური დაგროვება	8%				301.9				74.44	20.67	397.01	
	ჯამი					4075.63				1004.95	279.1	5359.68	

II ელ.სამონტაჟო სამუშაოები

1	ელ.კაბელი დამონტაჟება 2*16 თვითმზიდი		გრძ/მ	41.6	870								
	მრომითი რესურსი	კაც/სთ	0.15	130.5					6	783		783.00	
	მანქანები	მანქ/სთ	0.134	116.58							3.2	373.06	373.06
8.1.106	ელ.კაბელი СИП- 2*16 თვითმზიდი	გრძ/მ		870		1.1	957.00					957.00	
8.617.2	სანათების მონტაჟი	ც		21									
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	2.08	43.68					6	262.08		262.08	









მანქანები	მანქ/სთ	0.201	4.221						3.2	13.507	13.51
8.14.182	სანათი ქუჩის ლამპიანი 80 ვატიანი	ლარი	21	38.1	800.10						800.10
8.2.11	ელ კაბელი2*2.5	გრძ/მ	1.7	35.7	0.57	20.35					20.35
8.14.199	ლედ ნათურა	ცალი	21	10	210.00						210.00
საბაზრო	ფოტორელე	ცალი	1	37.3	37.30						37.00
8.14.101	მაგნიტური გამწვები 40ამვ	ცალი	1	12	12						12.00
8.14.55	ავტომატური ამომრთველი 63ამპერიანი		1	33.9	33.90						33.90
	ჯამი				2071			1045.08		386.56	3501.99
	ზედნადები ხარჯები მონტაჟზე	75%					783.81				783.81
	ჯამი				2070.65		1828.89			386.56	4285.80
	გემიური დაგროვება	8%			165.652		146.31			30.93	342.86
	ჯამი				2236.30		1975.2			417.49	4628.67
	სულ ჯამი I-II				6311.93		2980.15			696.59	9988
	ჯამი										9988

ინდ/მენ": გელა გოგიბე"

სოფ. ჩხუტელის მაჟორიტარი დეკანოზი:

ვაგნერის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი
ჩხუტელის ადმინისტრაციულ ერთეულში:

მერის ზედამხედველობის სამსახური:

 /გ.გოგიბე/
 /გ.კვირიკაშვილი/
 /მ.სილაგაძე/
 /გ.მამარდაშვილი/
 /მ.ციურაშვილი/
 /ნ.ლიპარტელიანი/
 /მ.ქომეთიანი/
 /მ.სილაგაძე/