

ფიზიკურად დამთავრებული სამუშაოების მიღების აქტი



“22” აგვისტო 2019წ

მიმღებმა კომისიამ

“დამკვეთი” – ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია  
მენარდე – ი/მ სისაკ აივაზიან

მისაღებად წარმოდგინეს ფიზიკურად დამთავრებული სამუშაოები:

პროექტის დასახელება: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყულალისის მინი სტადიონის მშენებლობა 2019წ.

სამუშაოები ჩატარებულია ხელშეკრულების 79 02.07.2019წ თანახმად, თანხით 8000 ლარი

(ნომერი, თარიღი)

(თანხა)

დაფინანსება ახორციელდებოდა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 7,642.50 (შვიდი ათასი ექვსას ორმოცდაორი ლარი 50 თეთრი) ლარი

მიმღებმა კომისიამ დაათვალიერა შესყიდვის ობიექტი და გადაწყვიტა,

განხორციელდეს ანგარიშსწორება წარმოდგენილი ფორმა # 2-ს მიხედვით (აქტი #1)  
კომისიის წევრების ხელმოწერები:

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე

ინფრასტრუქტურის სივრცით მოწყობის არქ. და მშენებლობის სამსახურის უფროსი

ზედამხედველობის და რეაგირების სამსახურის უფროსი

ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი

ინფრასტრუქტურის სივრცით მოწყობის არქ. და მშენებლობის სამსახურის სპეციალისტი

საბიუჯეტო დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილების უფროსი

მერის წარმომადგენელი დ.კონდურის თემში

საკრებულოს დეპუტატი

Handwritten signatures and names of commission members: არტავაზდ ტონიან, რუბენ ლაზარიან, ართურ შირინიან, სოს ბდოიან, არარატ დარბინიან, ნორიკ სააკიან, ოვანეს გრიგორიან, გრიგორი შამილიან

მენარდე: ი/მ სისაკ აივაზიან



აქტი №1

22 აგვისტო 2019წ

საფუძველი: ხელშეკრულება №79.02.07.2019წ



ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ.ყულალისის მიწის სტადიონის მშენებლობა 2019

საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ. რაოდენობ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	
			ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. სამშენებლო სამუშაოები									
1	111კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით(0.40/0.40/0.80 მ/29ც),	მ3	3.92	-	-	30.00	117.60	-	-	117.60
2	ბოძების მოწყობა ფოლადის კვადრატული მილები 40/80/2 მმ27ც	გრძ/მ	81.00	9.00	729.00	1.50	121.50	0.20	16.20	866.70
3	საყრდენების დაბეტონება	მ3	3.92	120.00	470.40	35.00	137.20	25.00	98.00	705.60
4	არმატურა ა-111 16მმ .158კგ	გრძ/მ	27.00	2.31	62.37	1.00	27.00	0.10	2.70	92.07
5	ფოლადი კვადრატული მილები 40/80/2მმ/ 5.65კგ	გრძ/მ	190.00	9.00	1,710.00	0.90	171.00	0.25	47.50	1,928.50
6	კალითუკის მოწყობა 2გალი ფოლადი კვადრატული მილები 50/50/2მმ 4.71კგ	გრძ/მ	10.00	7.80	78.00	0.70	7.00	0.20	2.00	87.00
7	ზოლოვანი 15/3 მმ	გრძ/მ	196.00	1.5	294.00	2	392.00	0.1	19.60	705.60
8	ლითონის ბადე შედუღებული (მყარი) 45/45/3მმ 1.49კგ	მ2	66.00	15.31	1,010.46	4.3517	287.21	1	66.00	1,363.67
9	საფეხბურთო და სახელბურთო დარბაზის მოწყობა (ფოლადი მილები 100მმ 4მმ. 9.67კგ)	გრძ/მ	23.00	20.3	466.90	4	92.00	0.5	11.50	570.40
10	ღობის შედგენა ზეთოვანის საღებავით ორჯერ:	მ2	77.00	1	77.00	2	154.00	0.1	7.70	238.70
	ჯამი				4,898.13		1,506.51		271.20	6,675.84

8	ზედნადები ხარჯები	8%								534.07
	ჯამი									7,209.91
	მოგება	6%								432.59
	ჯამი									7,642.50

ი/მ სისაკ აივაზიან





არტავაზდ ტონიან

რუბენ ლაზარიან

არტურ შირინიან

სოს ზდოიან



ნორიკ სააკიან

არარატ დარბინიან

გროგორი შამილიან

ოგანეს გრიგორიან

