

A - ტიპის ინსპექტირების ორგანო

აკრედიტირებული ISO/IES 17020:2012/2013

შ.პ.ს. „სამშენებლო ექსპერტიზის ბიურო“



სსტ ისო/იეკ
17020:2012/2013
GAC-IB-0099

ინსპექტირების ანგარიში N CEB/04-062-19

ინსპექტირების ჩატარების საფუძველი: 04.07.2019 წლის განცხადება N CEB/01-153-19;

ინსპექტირების სფერო: შესრულებული სამუშაოს ინსპექტირება (მათ შორის ფორმა N2-ის მიხედვით).

ინსპექტირების ობიექტი: ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამწვერისში სოფლამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

დამკვეთი: ი/მ „ნინო ალადაშვილი“ (ს/კ: 10001008778).

ინსპექტირების ჩატარების პერიოდი: 04.07.2019 წ. – 15.07.2019 წ.


ინსპექტირების ანგარიშის გაცემის თარიღი: 15.07.2019 წ.

ინსპექტირების შემსრულებლები

ტექნიკური მენეჯერი - რამაზ რაზმაძე

ინსპექტორი - ბადრი ხომასურიძე

ქ. თბილისი



სამართლებრივად ნაკისრი ვალდებულებით პასუხისმგებელნი ვართ ინსპექტირება ვაწარმოოთ მიუკერძოებლად, ჯეროვნად ჩავატაროთ კვლევა და დავიცვათ ინსპექტირების ჩატარების დროს მიღებული ან წარმოქმნილი ნებისმიერი სახის ინფორმაციის კონფიდენციალურობა. ინსპექტირების ორგანოს ხელმძღვანელის მიერ განგვემარტა ინსპექტორის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით.

ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისთვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ტექნიკური მენეჯერი - რამაზ რაზმაძე

ინსპექტორი - ზადრი ხომასურიძე

წარმოდგენილი დოკუმენტაცია

- 1) 2019 წლის 10 ივნისის ხელშეკრულება N140/01/19, 17854,96 ლარზე (05 ფურცლად);
- 2) დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვა 17854,96 ლარზე (02 ფურცლად);
- 3) ლაბორატორიული დასკვნები (02 ფურცლად);
- 4) ფარული სამუშაოების აქტი (01 ფურცლად);
- 5) შესრულებული სამუშაოების აქტი (მათ შორის ფორმა N2-ის მიხედვით) 17761,91 ლარზე (02 ფურცლად);
- 6) ფორმა N2-ის ელ. ვერსია (excell). რომელიც იდენტურია წარმოდგენილი ფორმა N2-ის ქაღალდის ვერსიის.

გამოყენებული ნორმატიულ-ტექნიკური ლიტერატურა

1. სამშენებლო-ნორმები და წესები (СНИП- ნაწილი IV -2 - 82);
2. ერთიანი ნორმები და ფასდებები -(ЕНИР);
3. სამშენებლო რესურსების ფასები (სრფ). გამოცემული: მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის (მშკ) მიერ;
4. საქართველოს მთავრობის N55 დადგენილება - ტექნიკური რეგლამენტის - „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის“ დამტკიცების შესახებ (2014 წლის 14 იანვარი ქ. თბილისი);
5. CEB-IP_F_GE ინსპექტირების პროცედურები.

კვლევაში გამოყენებული ხელსაწყოები

1. სიგრძის საზომი ბორბალი (დაკალიბრების სერთიფიკატი N GMC-CC-00518/2-18);
2. ციფრული ფოტოაპარატი.

ინსპექტირების წინაშე დასმული კითხვა: შესრულებული სამუშაოს (მათ შორის ფორმა N2-ის მიხედვით) ინსპექტირება.

კვლევითი ნაწილი

როგორც წარმოდგენილი განცხადებიდან ირკვევა, გამოსაკვლევი ობიექტი მდებარეობს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამწვერისში, სადაც ი/მ „ნინო ალადაშვილმა“, ბოლნისის მუნიციპალიტეტთან, 2019 წლის 10 ივნისს გაფორმებული N140/01/19 ხელშეკრულების (სატენდერო განცხადება (SMP190000955 და SMP190000239)) საფუძველზე, ჩაატარა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამწვერისში სოფლამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

ინსპექტირების ორგანომ კვლევა აწარმოა წარმოდგენილი მასალების, ფორმა N2-ის დაზუსტებულ ხარჯთაღრიცხვასთან და გამოსაკვლევი ობიექტის ადგილზე შესწავლის შედეგად მიღებული მონაცემების ურთიერთშედარების მეთოდით.

ინსპექტირებაზე წარმოდგენილია: 1) 2019 წლის 10 ივნისის ხელშეკრულება N140/01/19, 17854,96 ლარზე (05 ფურცლად); 2) დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვა 17854,96 ლარზე (02 ფურცლად); 3) ლაბორატორიული დასკვნები (02 ფურცლად); 4) ფარული სამუშაოების აქტი (01 ფურცლად); 5) შესრულებული სამუშაოების აქტი (მათ შორის ფორმა N2-ის მიხედვით) 17761,91 ლარზე (02 ფურცლად); 6) ფორმა N2-ის ელ. ვერსია (excell). რომელიც იდენტურია წარმოდგენილი ფორმა N2-ის ქაღალდის ვერსიის.

2019 წლის 09 ივლისს ჩემს მიერ მოხდა გამოსაკვლევი ობიექტის ადგილზე შესწავლა, რა დროსაც მოვახდინე ვიზუალური შესწავლა/დათვალიერება და ფოტოდასურათება (იხ. ფოტოილუსტრაცია, რომელიც ერთვის წინამდებარე ინსპექტირების ანგარიშს). აღნიშნულის შემდგომ, გამოსაკვლევ ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ხილულ ნაწილზე ჩავატარე აზომვითი სამუშაოები, გადმოცემული ხელსაწყოებით.

იმ სამუშაოს მოცულობები, რომლებიც განეკუთვნებოდა ფარულ სამუშაოთა კატეგორიას და რომელთა აზომვაც ობიექტის ადგილზე შესწავლის დროს შეუძლებელი იყო (გადაფარული იყო სხვა შესრულებული სამუშაოთი), გათვალისწინებულ იქნა წარმოდგენილი ფარული სამუშაოების აქტში და ფორმა N2-ში დაფიქსირებული მოცულობების, ხარჯთაღრიცხვებით გათვალისწინებული მონაცემების და სამუშაოთა წარმოების ტექნოლოგიური პროცესების გათვალისწინებით.

ინსპექტირების ანგარიშის დანართში, მწვანე ფერით მოცემულია ის სამუშაოები, რომელთა მოცულობა გაზიარებულ იქნა წარმოდგენილ ფარული სამუშაოების აქტებში დაფიქსირებული მონაცემებით. N1 დანართი - ფორმა N2 - ერთვის წინამდებარე ინსპექტირების ანგარიშს, რომელიც შედგენილია 03 ფურცლად და წარმოადგენს ინსპექტირების ანგარიშის განუყოფელ ნაწილს.

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე დადგინდა შემდეგი:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დაკვეთით, ი/მ „ნინო ალადაშვილის“ მიერ, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამწვერისში სოფლამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობები და ღირებულებები შეესაბამება შესრულებული სამუშაოების აქტით (მათ შორის ფორმა N2-ის მიხედვით) წარმოდგენილი სამუშაოების მოცულობებსა და ღირებულებებს (ფაქტიური მოცულობები და ღირებულებები იხ. დანართი N1-ში) და შეადგენს 17761,91 (ჩვიდმეტი ათას შვიდასსამოცდაერთი ლარი და 91

EXPER
31.13



თეთრი) ლარს (ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული ნორმატიული დანარიცხების გათვალისწინებით).

დასკვნა

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დაკვეთით, ი/მ „ნინო ალადაშვილის“ მიერ, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამწვერისში სოფლამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობები და ღირებულებები შეესაბამება შესრულებული სამუშაოების აქტით (მათ შორის ფორმა N2-ის მიხედვით) წარმოდგენილი სამუშაოების მოცულობებსა და ღირებულებებს (ფაქტიური მოცულობები და ღირებულებები იხ. დანართი N1-ში) და შეადგენს 17761,91 17761,91 (ჩვიდმეტი ათას შვიდასსამოცდაერთი ლარი და 91 თეთრი) ლარს (ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული ნორმატიული დანარიცხების გათვალისწინებით).

N1 დანართი - ფორმა N2 (03 ფურცლად).

N2 დანართი - ფოტომასალა (02 ფურცლად).

ინსპექტირების ანგარიში შეადგინა
ინსპექტორი

ბადრი ხომასურიძე

ტექნიკურად გადაამოწმა
ტექნიკური მენეჯერი:

რამაზ რაზმაძე

ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა
დირექტორი:







ზურაბ ამირანაშვილი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში სოფელ სამწევრისში სოფელამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის შესრულებული სამუშაოების აქტი


ფორმა #2

№	დასახელება	განხ.	ნორმა ერთეულზე	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი დარიცხული		სამშენებლო მანქანები		ჯამი
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
თავი 1. ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები											
კვლევების კრებული გვ. 557 (ცხრილი 17)	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ		0,320							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	93,22	29,83		0,00	6,00	178,98		0,00	178,98
თავი 2 მიწის სამუშაოები											
1-29-3 გრუნტის დამუშავება ბუღდოზრით, გადაადგილება 30 მ-ზე		მ³		131,09							
გვ.138. პოზ.146 ბუღდოზრით 108ცხ. ძ.		მანკ/სთ	0,048	6,28		0,00		0,00	55,00	345,36	345,36
1-22-14 გრუნტის დატვირთვა		მ³		131,09		0,00		0,00		0,00	0,00
გვ.137. პოზ.126 მსკვავატორის საშოლდოზრით		კაც/სთ	0,016	2,03		0,00	6,00	12,19		0,00	12,19
სრფ-2019. I. გვ.144		მანკ/სთ	0,035	4,55					19,00	86,43	86,43
1-62-5 გრუნტის გატანა ნაყარში 5მ-ზე		ლარი	0,002	0,27					3,20	0,88	0,88
		ტნ		235,96		0,00		0,00	3,50	825,87	825,87
		მ²		1 280,00							
		მანკ/სთ	0,00040	0,51		0,00		0,00	8,00	4,10	4,10
		მანკ/სთ	0,00040	0,51		0,00		0,00	37,00	18,94	18,94
თავი 3, საგზაო სამოსი											
1 27-7-2 საფეხლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა ბრემოვანი ნარევით		მ³		157,38							
გვ.139. პოზ.200 სისქით h15სმ (ტკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით K=1,22)		კაც/სთ	0,15	23,61		0,00	6,00	141,64		0,00	141,64
გვ.140. პოზ.220 ავტოგრიდირი 79კვტ.		მანკ/სთ	0,022	3,46					33,00	114,26	114,26
გვ.140. პოზ.229 სატკეპნი საგზაო გლუვი 18ტ.		მანკ/სთ	0,027	4,25		0,00			35,00	148,72	148,72
		მანკ/სთ	0,01	1,57		0,00		0,00	2,00	3,15	3,15
											0,00
გვ.32 პოზ.230 ქვიშა ბრემოვანი ნარევი (ტკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით K=1,22)		მ³	1,22	192,00	17,00	3 264,00		0,00		0,00	3 264,00





B. Brown



S. M...