



საქართველო

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია

N 3473



14/08/2019

3473-01-2-201908141150

ი/მ გიორგი ხულელიძეს

ბატონო გიორგი,

2019 წლის 30 მაისს ჩვენს შორის გაფორმებულია N51 ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც ასრულებთ სოფ. არშაში დასასვენებელი სკვერის მოწყობის სამუშაოებს. ხელშეკრულების თანახმად სამუშაოები უნდა დაგესრულებინათ 2019 წლის 29 ივლისს.

მოგახსენებთ, რომ თქვენ დაარღვიეთ სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი და ვადაგადაცილება დაფიქსირდა 15 კალენდარული დღით. გაცნობებთ, რომ N51 ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით გერიცხებათ ჯარიმა.

პატივისცემით,

ალექსანდრე ზაგაშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია

