

(პირველი შესრულება, სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N284, 18.11.2019 წ.)

ერთის მხრივ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით(N51 2373; 11.11.2019 წელი) შექმნილი კომისია (მიმღები):

დავით ბიწაძე-ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარე;
გიორგი ბიწაძე-ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე, კომისიის წევრი;
დავით ბიწაძე- ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი, კომისიის წევრი;
მალხაზ გოგატიშვილი-ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვის საკითხთა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე, კომისიის წევრი;
დავით თაბაგარი საკრებულოს წევრი, კომისიის წევრი;
გიორგი ბიწაძე - მუნიციპალიტეტის მერის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი, კომისიის წევრი(მივლინება ბრძანება 51 2613,06.12.2019 წელი);
ვახტანგ დეკანოიძე-ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-არქიტექტურულ სამშენებლო საქმიანობის რეგულირებისა და ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის მ/შ, კომისიის წევრი;
გიორგი ცარციძე -მე-2 რანგის, მე-2 სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული განყოფილების უფროსი, წევრი;
მალხაზი სამყურაშვილი-მერის წარმომადგენელი ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კომისიის წევრი.

და მეორეს მხრივ, შპს „სხივი“ „მიმწოდებელი“, ვადგენთ მიღება-ჩაბარების აქტს, მასზედ რომ, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „სხივი“-ს (ს/კ 415598936) შორის 2019 წლის 18 ნოემბერს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N284 ხელშეკრულების ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს მიმწოდებლის მიერ, ჭიათურაში, ფრანგიშვილის ქ.№15-ის, აბაშიძის ქ.№57-ის და პატარიძის ქუჩაზე -სტადიონის მიმდებარედ-დაზიანებული საყრდენი კედლების აღდგენის სამუშაოების შესრულებას, მიმწოდებლის მიერ შესრულებული(პირველი შესრულება) და მიმღები კომისიის მიერ მიღებული იქნა ერთი საყრდენი კედლის, კერძოდ: ფრანგიშვილის ქ.№15-ში შესრულებული(დასრულებული) აღდგენის სამუშაოები, რომლის ღირებულება გათვალისწინებული ხარჯის გათვალისწინებით და დღგ-ს ჩათვლით შეადგენს 36 643.77 ლარს.

შესრულებული სამუშაოები შესაბამისობაშია ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებსა და საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან და მიმღებ კომისიას შემსრულებელთან პრეტენზია არ გააჩნიათ.

კომისიის წევრები ხელის მოწერით ადასტურებენ, რომ სახელმწიფო შესყიდვების კანონის მე-8 მუხლის შესაბამისად მათი მონაწილეობა აღნიშნული შესყიდვის განხორციელებაში არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს.

აქტი სწორია და ვადასტურებთ ხელმოწერით.

„მიმღები“-

კომისიის წევრები:

კომისიის თავმჯდომარე: დავით ბიწაძე

წევრი: გიორგი ბიწაძე

წევრი:დავით ბიწაძე

წევრი:ვახტანგ დეკანოიძე

მალხაზი გოგატიშვილი

წევრი: დავით თაბაგარი

წევრი: მალხაზი სამყურაშვილი

წევრი: გიორგი ცარციძე

“ მიმწოდებელი“-

შპს „სხივი“

ს/კ 415598936

დირექტორი კახა გაჩეჩილაძე

ქ. ჭიათურა, ფრანგეშვილის 15 ნომერში საყრდენი კედლის მიწოდება

ფორმა 2

№	სამუშაოების დასახელება	განსაზიარებული ი ლეგია	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მუშაოების		ჯამი	
			ფორმა ი უღლი რესურს ო	სულ ქრთვე ლხ პ	გრ თვე ლი ბ ფას ო	სულ ბ ფას ო	გრ თვე ლი ბ ფას ო	სულ ფასი	სულ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-84-2	მიხდა დაზიანებული კედლების დემონტაჟი	კმმ		16.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯები		4.12	65.92		0.00	6.00	395.52		0.00	395.52
		სანგრევი ჩეხი		2.6	41.6		0.00		0.00	19.29	802.46	802.46
		მიხდა ბეტონის საძირკვლების დემონტაჟი	კმმ		4.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2	46-23-2.	შრომის დანახარჯები		13.2	52.8		0.00	4.60	242.88		0.00	242.88
		სხვა მანქანები		9.63	38.52		0.00		0.00	3.20	123.26	123.26
		ლითონის ღირის დემონტაჟი დასაწყობებით	გრამ		17.50		0.00		0.00		0.00	0.00
3	7-21-5 ბ- 0,6	შრომის დანახარჯი	კსთ	1.536	26.880		0.00	6.00	161.28		0.00	161.28
		სხვა მანქანები	ლარი	0.054	0.945					3.2	3.02	3.02
		სხვა მასალები	ლარი	0.042	0.735	3.2	2.35					2.35
4	1-22-9	გაითხარა გრუნტი შესაკვებოთ საყრდენი კედლების მოსაწყობად	1000კმმ		0.208		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯები		13.2	2.7456		0.00	6.00	16.47		0.00	16.47
		გეოგრაფიკური 0,65 კმმ	ბაქსთ	29.5	6.136		0.00		0.00	50.06	307.17	307.17
5	1-80-3	მოსწორდა თხრილი ხელით	100კმმ		0.208		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯები	კვტო	206	42.848		0.00	6.00	257.09		0.00	257.09
6	1-22-9	ჩაიყარა გრუნტი შესაკვებოთ საყრდენი კედლების უკან, საშენობის დასრულების შემდეგ	1000კმმ		0.175		0.00		0.00		0.00	0.00

	შრომის დანახარჯები	კაცია	13.2	2.31		0.00	6.00	13.86		0.00	13.86
	ექსკავტორი 0.65 კმ	მანქა	29.5	5.1625		0.00		0.00	50.06	258.43	258.43
7	I-118-10. უკუჩაერთი გრუნტის დატკეპნა ფენებზე	100 კმ		1.75		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომის დანახარჯები	კაცია	11.2	19.6		0.00	6.00	117.60		0.00	117.60
	მტკეპნაჲ ხელის	მანქა	10.9	19.075		0.00		0.00	3.00	57.23	57.23
	დაიტვირთა ზემოქმეტი გრუნტი და სამშენებლო ნაგავი ავტოთვიმცდელზე ესკავტორით სამუშაოების დასრულების შემდეგ	1000კმ		0.063		0.00		0.00		0.00	0.00
8	I-22-9 შრომის დანახარჯები	კაცია	13.2	0.8316		0.00	6.00	4.99		0.00	4.99
	ექსკავტორი 0.65 კმ	მანქა	29.5	1.8585		0.00		0.00	50.06	93.04	93.04
9	რ21-87 გახუფთავდა სამშენებლო უბანი სამშენებლო ნარჩენებისაგან ხელით, სამუშაოების დასრულების შემდეგ	ტნ		8.82		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომის დანახარჯები	კაცია	1.85	16.32		0.00	6.00	97.90		0.00	97.90
10	E1-22-1 დაიტვირთა ღარიანი სამშენებლო ნაგავი ხელით ავტოთვიმცდელზე	ტნ		8.82		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომის დანახარჯები	კაცია	0.53	4.67		0.00	6.00	28.05		0.00	28.05
11	I-108-1 მოიქნა საქონელი კლდის ადგილზე და მის გასწვრივ ხეები და ბუჩქები	100კ		0.05		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომის დანახარჯები	კაცია	5.15	0.2575		0.00	6.00	1.55		0.00	1.55
12	51-6-1 დაიტვირთა მოქნილი ხეები და ბუჩქები ავტოთვიმცდელზე ხელით	კმ		0.5		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომის დანახარჯები	კაცია	0.83	0.415		0.00	6.00	2.49		0.00	2.49
13	სრ გატანილია სამშენებლო ნაგავი და გრუნტი ნაქონი 10 კმ-ზე	ტნ		126.40		0.00		0.00	5.89	744.50	744.50
	მოეწყო ქიშ-ხრეთის საფუძველი საძირკვლების ქვეშ	მ3		4.58950		0.00		0.00		0.00	0.00
14	30-3-2. შრომის დანახარჯები	კაცია	2.12	9.72974		0.00	6.00	58.38		0.00	58.38

	ქვიშა-ხრეუი	მ3	1.1	5.04845	12.70	64.12		0.00	0.00	0.00	64.12
	ქვიშა-ხრეუი ტრანსპორტირება 10 კმ-ზე	ტმ		7.83		0.00		0.00	5.89	46.09	46.09
	სხვა მანქანები	ლარი	0.101	0.4635395		0.00		0.00	3.20	1.48	1.48
	მოეწყო ლენტიური საბირკველები მისიონიური ბეჭედი მ-300, ბ 22.5, წ 4	100მ³		0.546630		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომის დანახარჯები	კაცხო	286	156.33618		0.00	6.00	938.02		0.00	938.02
	სხვა მანქანები	ლარი	76	41.54388		0.00		0.00	3.20	132.94	132.94
	ბეტონი მ-300 , ბ 22.5, წ 4.	კმ³	102	55.75626	120.00	6690.75		0.00		0.00	6690.75
	ფალობის ფარი	კმ³	80.3	43.894389	14.00	614.52		0.00		0.00	614.52
	სხვა მასალა	კმ³	0.39	0.2131857	580.00	123.65		0.00		0.00	123.65
	ბეტონის ტრანსპორტირება 10 კმ	ლარი	13	7.10619	3.20	22.74		0.00		0.00	22.74
	მოეწყო აქვლის ტანი მისიონიური ბეჭედი მ-300, 22.5, ჯ 4,	100მ³		0.5034750		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომის დანახარჯები	კაცხო	474	238.64715		0.00	6.00	1431.88		0.00	1431.88
	სხვა მანქანები	ლარი	66	33.22935		0.00		0.00	3.20	106.33	106.33
	ბეტონი მ 300 , 22.5, ჯ 4	კმ³	102	51.35445	120.00	6162.53		0.00		0.00	6162.53
	ფალობის ფარი	კმ³	132	66.4587	14.00	930.42		0.00		0.00	930.42
	ხე მასალა	კმ³	2.75	1.38455625	580.00	803.04		0.00		0.00	803.04
	სამშენებლო ლურსმანი	ტ	0.16	0.080556	3000.00	241.67		0.00		0.00	241.67
	სხვა მასალა	ლარი	24	12.0834	3.20	38.67		0.00		0.00	38.67
	ბეტონის ტრანსპორტირება 10 კმ	ტ		123.25068		0.00		0.00	5.89	725.95	725.95
	სადგურის(კოი) და ტემპერატურული ნაკვეთის მოწყობა (კრო. მიხ)	გრძმ		4.00		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომის დანახარჯები	კაცხო	17.8	71.20		0.00	4.60	327.52		0.00	327.52
	სხვა მანქანები	ლარი	0.51	2.04		0.00		0.00	3.20	6.53	6.53
17 41-6-11.	ტემპერატურული ნაკვეთისათვის ბიტუმი										
	ბეტონიური ფიგარი სიხით 40 მმ, საერთო სიგითი 400 მმ	კმ³	36	0.064	539.00	34.50		0.00		0.00	34.50

[illegible]

	ჯამი											31054.04
	დღგ	18%										5589.73
	ჯამი											36643.77

დავით ბიწაძე (კომისიის თავ-რე)

ტექნიკური ზედამხედველი :

გიორგი ბიწაძე (კომისიის წევრი)

დავით ბიწაძე (კომისიის წევრი)

მალხაზ გოგუატიშვილი (კომისიის წევრი)

დავით თაბაგარი (კომისიის წევრი)


გიორგი ბიწაძე (კომისიის წევრი)

ვახტანგ დეკანოიძე (კომისიის წევრი)

გიორგი ცაიშვილი (კომისიის წევრი)

სამყურანშვილი მალხაზი







ახ იმყოფება ადვოკატი
 ბუკიძე შიხაიძე, ატ 59 2613, 06.12.2015 წ.

ქ. ჭიათურა, ფრანგბედილის 15 ნომერში მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობის
გაუთვალისწინებელი სამუშაოების გაზიარება

№	საფუძველი	სამუშაოების დასახელება	განზომილ ება	რაოდენობა		მახალა		ხელფასი		სამშენებლო მუქსანიზმები		ჯამი
				თორმნტი ული რესურსი	სულ	ერთეუ- ლის ფასი	სულ	ერთეუ- ლის ფასი	სულ	ერთეუ- ლის ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ზეტონის საბირკვლის დემონტაჟი	კმმ		3							13
		შრომის დანახარჯები	კაცი	13.2	39.6			4.6	182.16			182.16
		სხვა მანქანები	მანქ	9.63	28.89					3.2	92.448	92.448
		გროუნტის გათხრა ექსკავატორით საყრდენი კედლის მოსწოზად	1000 კმმ		0.09							
		შრომის დანახარჯები	კაცი	13.2	1.188			6.00	7.13			7.13
		ექსკავატორი 0.65 კვმ	მანქ	29.5	2.655					50.06	132.91	132.91
		გროუნტისა და სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიითმცდელზე ესკავატორის სამუშაოების დასრულების შემდგომ	1000 კმმ		0.04							
		შრომის დანახარჯები	კაცი	13.2	0.528			6.00	3.17			3.17
		ექსკავატორი 0.65 კვმ	მანქ	29.5	1.18					50.06	59.07	59.07
		სამშენებლო ნაგვისა და გროუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ	ტმ		18					5.89	106.02	106.02
		ჯამი										582.91
		ზედნადები ხარჯები	10%									58.29
		ჯამი										641.20
		გვერდითი დაგროვება	8%									51.30
		ჯამი										692.49

დავით ბიწაძე (კომისიის თავარი)

გიორგი ბიწაძე (კომისიის წევრი)

დავით ბიწაძე (კომისიის წევრი)

მალხაზ გოგუბაშვილი (კომისიის წევრი)

ვახტანგ დავანიძე (კომისიის წევრი)

გიორგი ცარიძე (კომისიის წევრი)

მალხაზ სამყურამვილი (კომისიის წევრი)

დავით თაბაგარი (კომისიის წევრი)

ტიმურკერი ზედაძედეველი: