

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. დუშეთი

20 აგვისტო 2020 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

- ა) იოსებ ღარიბაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი - კომისიის თავმჯდომარე;
- ბ) ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
- გ) მიხეილ ზაქარიაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, კომისიის წევრი;
- დ) შალვა ველთაური - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;
- ე) ალექსანდრე ძლიერიშვილი - მერის წარმომადგენელი მჭადიჯვრის ადმინისტრაციულ ერთეულში - კომისიის წევრი.

2020 წლის აგვისტოს სახელმწიფო შესყიდვის №322 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „ზ.ნ.ს.“-მ (დირექტორი ზურაბ სონიშვილი) დაასრულა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში“ მჭადიჯვრის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ მჭადიჯვარში (ახალშენი) წყლის სათავის მოწყობის სამუშაოები, 20 აგვისტო 2020 წელს. რომლის დასრულების ვადა იყო 2020 წლის 16 სექტემბრის ჩათვლით. აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 6915.86 (ექვსი ათას ცხრაას თხუთმეტი ლარი და 86 თეთრი) ლარს, ხოლო შპს „ზ.ნ.ს.“-ს მიერ წარმოდგენილი ფორმა №2-თ (აქტი N1 08.08.2020 წ.) დამოწმებული ტექ. ზედამხედველის კობა როსტიაშვილის მიერ თანხა შეადგენს 6714.42 (ექვსი ათას შვიდას თოთხმეტი ლარი და 42 თეთრი) ლარს.

აღნიშნული სამუშაოები დათვალიერებული იქნა, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

ჩავიბარე:

/ი. ღარიბაშვილი/

/ვ. კობაიძე/

/მ. ზაქარიაშვილი/

/შ. ველთაური/

/ა.ძლიერიშვილი/

ჩავაბარე:

შპს „ზ.ნ.ს.“-ს დირექტორი:  /ზ.სონიშვილი



მჭადიჯვარის ა/ე - სოფ. მჭადიჯვარი (ახაშენი)

წყლის სათავის მოწყობა

№		სამუშაოები და დანახარჯები	განზ. ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება	
				განზ. ერთ-ზე	საპრ. მონაცემი	ერთ-ის	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-12 კ=1,1	გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით, სათავეში სადრენაჟო სისტემის მოწყობის მიზნით	100 კუბ.მ		0.38		
		შრომითი დანახარჯები	კ.სთ	1.254	0.477	6.0	2.86
		ექსკავატორ-ბულდოზერი	მ.სთ	5.599	2.128	45.87	97.59
2	1-80 კ=1,2	ქვაბულის გვერდების ჩასწორება და ძირის ამოწმენდა ხელით	კუბ.მ		12.0		
		შრომითი დანახარჯები	კ.სთ	4.656	55.872	6.0	335.23
3	კალკ.	დახურული დრენაჟის მოწყობა პოლიეთილენის დ-200 მმ პერფორირებული მილით	გ.მ		16.0		
		შრომითი დანახარჯები	კ.სთ	10.0	160.0	6.0	960.00
		პოლიეთილენის პერფორირებული მილი დ-200 მმ	გ.მ		16.0	66.9	1070.40
		ქვის სადრენაჟო ფენა, სისქით 30 სმ	კუბ.მ		3.9	15.0	58.50
		ასევე, ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის, სისქით 30 სმ	კუბ.მ		5.8	21.0	121.80
		ასევე, ქვიშის, სისქით 15 სმ	კუბ.მ		4.3	28.0	120.40
		ჰიდროიზოლაცია ცელოფანით	კვ.მ		26.0	3.5	91.00
4	1-81	სადრენაჟო ქვაბულის შევსება ადგილობრივი გრუნტით, ხელით	კუბ.მ		29.0		
		შრომითი დანახარჯები	კ.სთ	1.21	35.09	6.0	210.54
5	1-12 კ=1,21	თხრილის გაჭრა მილსადენისთვის სათავიდან რეზერვუარამდე (84 მ), ექსკავატორით	100 კუბ.მ		0.28		
		შრომითი დანახარჯები	კ.სთ	1.38	0.386	6.0	2.32
		ექსკავატორ-ბულდოზერი	მ.სთ	6.159	1.725	45.87	79.10
6	1-80 კ=1,44	თხრილის გვერდების ჩასწორება და ძირის ამოწმენდა ხელით	კუბ.მ		7.0		
		შრომითი დანახარჯები	კ.სთ	2.97	20.79	6.0	124.74
7	22-8	სადრენაჟო სისტემის დაერთება წყალშემკრებ რეზერვუარზე დ-110 მმ დიამეტრის პოლიეთილენის მილით	გ.მ		84.0		
		შრომითი დანახარჯები	კ.სთ	0.17	14.28	4.6	65.69
		მილი პოლიეთილენის დ-110 მმ	გ.მ	1.01	84.8	11.64	987.54
		გადამყვანი პოლიეთილენის 200/110 მმ	ც		1.0	46.6	46.60
		სამკაპი 200 მმ	ც		1.0	54.9	54.90
8	1-81	გრუნტის მიყრა მილსადენზე ხელით	კუბ.მ		9.0		


		შრომითი დანახარჯები	კ.სთ	1.21	10.9	6.0	65.34
9	1-31	ასევე, ბულდოზერით	100 კუბ.მ		0.28		
		ექსკავატორ-ბულდოზერი	მ.სთ	0.921	0.3	45.87	11.83
10		ინერტული მასალების ზიდვა შესყიდვის ადგილიდან 10 კმ-მდე მანძილზე	ტ		18.0	4.63	83.34
		სატრანსპორტო ხარჯები	ლარი				200.00
		ჯამი					4789.72
		ზედნადები ხარჯები	10%				478.97
		ჯამი					5268.69
		გეგმიური დაგროვება	8%				421.50
		ჯამი					5690.19
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				0.00
		ჯამი					5690.19
		დ. ლ. გ.	18%				1024.23
		ჯამი					6714.42

შპს „ზ.ნ.ს“-ს დირექტორი

ზ. სონიშვილი

ზ. სონიშვილი

ტექ.ზედამხედველი:



კ. როსტიაშვილი

კ. როსტიაშვილი

