

ტექნიკური პირობები

№	შესყიდვის ობიექტი	ტექნიკური მახასიათებლები	მიწოდების ადგილი	მიწოდების ვადა
1	სენდვიჩ-პანელების ტიპის საოფისე და სასაწყობე შენობა. (ზომები მოცემულია ნახაზებში) ერთი ცალი	1. ნაგებობების მონტაჟამდე უნდა ჩატარდეს გრუნტის საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა და შემდგომ დასკვნის საფუძველზე უნდა განისაზღვროს საძირკვლის ტიპი და მისი ჩაღრმავება, რკინა-ბეტონის საძირკვლების მოწყობა უნდა მოხდეს სნ და წ 2.03.01-84* - „რკინაბეტონის კონსტრუქციები“-ს და სნ და წ „სეისმიური მშენებლობი“-ს მოთხოვნების მიხედვით. 2. შენობის კონსტრუქცია უნდა მოეწყოს მეტალის ელემენტებით სნ და წ 11- 23-81* - „ლითონის კონსტრუქციები“-ს მოთხოვნების მიხედვით. 3. სასაწყობე შენობის კედლები და გადახურვა უნდა მოეწყოს 100 მმ სისქის სენდვიჩ-პანელებით მეტალის კარკასზე. საოფისე შენობაში კედლები უნდა მოეწყოს 50 მმ სისქის სენდვიჩ პანელებით, ხოლო სახურავი მოეწყოს 100 მმ სენდვიჩ პანელებით. 4. სასაწყობე და საოფისე შენობების იატაკი უნდა მოეწყოს დანართი 2 -ის მიხედვით, სასაწყობე ფართის იატაკის ფილაზე არმირების დროს დატვირთვა გათვალისწინებული უნდა იყოს 1 კვ.მ-ზე არანაკლებ 1000 კგ. 5. სენდვიჩ - პანელების მონტაჟი უნდა მოხდეს დანართი 3 -ში მოყვანილი კვანძების შესაბამისად და სნ და წ 11- 23-81* - „ლითონის კონსტრუქციები“ -ს მოთხოვნების მიხედვით. 6. სასაწყობე შენობის კარებები უნდა მოეწყოს ლითონის კარკასში ჩასმული სენდვიჩ პანელით, ხოლო საოფისე შენობის გარე კარებები მოეწყოს ლითონის ორმხრივ ფოლადის ფურცლით. ნაგებობის ფანჯრები და შიდა კარებები მეტალოპლასმასისაგან (იხ. დანართი 1). 7. ოფისის ოთახებში მოეწყოს ამსტრონგის შეკიდული ჭერი, სველ წერტილებში პლასმასის შეკიდული ჭერი. ხოლო სასაწყობე ფართი გადახურული უნდა იყოს 100 მმ-იანი სენდვიჩ-პანელებისაგან	საპარლამენტო კოდი (83.09.14.406), მითითებულ საკ/კოდზე შენობის განლაგების ზუსტი ადგილი შეთანხმდეს დამკვეთთან	ხელშეკრულების ბაზ(ო)რმეზ იღან 45 დღე

№	შესყიდვის ობიექტი	ტექნიკური მახასიათებლები	მიწოდების ადგილი	მიწოდების ვადა
1	სენდვიჩ-პანელების ტიპის საოფისე და სასაწყობო შენობა. (ზომები მოცემულია ნახაზებში) ერთი ცალი	8. საგენერატოროში მოეწყოს მთავარი ელ. გამანაწილებელი ფარი შესაბამისი ამომრთველებით და იქვე მოეწყოს დამიწების კონტური. სასაწყობო სათავსოებში და ოფისის ოთახებში ელ. სადენები უნდა მოთავსდეს სპეციალურ საკაბელო არხებში, ხოლო ჩამრთველები და ამომრთველები უნდა იყოს გარე მიმაგრების. 9. შიდა ელექტრო გაყვანილობა უნდა მოეწყოს სპილენძის სადენებით ორმაგი იზოლაციით, განათებისთვის (1,5X3) მმ. ხოლო შტეფსელებისთვის (2,5X3) მმ. თითოეულ სათავსოში მოეწყოს დღის განათების სანათები (გათვლილი კვ.მ-ის მიხედვით), 1 -ცალი ჩამრთველი და 2- ცალი როზეტი (შტეფსელი) დამამიწებელი კონტაქტით. სველ წერტილებში უნდა მოეწყოს ჰაერის გამწოვი ვენტილიატორები. 10. გარე წყალმომარაგება უნდა მოეწყოს 32 მმ.-იანი პლასმასის მილებით ჭაბურღილიდან ერთტონიანი პლასმასის ავზამდე, რომელიც უნდა დაიდგას საგენერატოროში და უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ავტომატური ჩამკეტი (ტივტივათი). ავზიდან შენობისაკენ გამომავალ მილსადენზე მოეწყოს „ტუმბო ტვინით“, რომელიც უზრუნველყოფს შენობაში წყლის მოხმარების დროს ავტომატურ ჩართვა გამორთვას. იქვე მოეწყოს ტრაპი. 11. სან-კვანძი მოეწყოს ნახაზში წარმოდგენილი განლაგების მიხედვით. 12. დამკვეთთან შეთანხმებულ ადგილზე მოეწყოს საკანალიზაციო ჭა ზომებით 1,5X1,5 მ. სიღრმით სავარაუდოდ 4 მ. გრუნტის წყალგამტარიანობის მიხედვით. ჭის კედლები ამოშენდეს 15 სმ-იანი სისქის რკინა-ბეტონით, ძირზე მოეწყოს ღორღის ფენა სისქით 0,5 მეტრი დრენაჟისათვის, ხოლო სახურავი მოეწყოს მიწის პირზე რ-ბეტონის ფილით, სტანდარტული საკანალიზაციო ჭის სახურავით. კანალიზაციის მილები გაყვანილი უნდა იყოს შენობიდან გარეთ და დაერთდეს მითითებულ ჭაზე.	საპალატო ოთახი (83.09.14.406), მითითებულ სა/კოდზე შენობის განთავსების ფუსტი ადგილი შეთანხმდეს დამკვეთთან	ხელშეკრულების ბაზორმეზ იდან 45 დღე