

პასუხები ექსპერტიზის დასკვნა #007832715 შენიშვნებზე

#	შენიშვნა	პასუხი
---	----------	--------

საყრდენი კედლები

1	დასაკორექტირებელია პროექტში მოცემული H-60-ის სიდიდე СнпП 2.05.03-84* “Мосты и трубы”-ის მიხედვით;	შენიშვნა მიღებულია, დაკორექტირებული დატვირთვა ტიპზე AK
2	სადრენაჟო არხზე მისათითებელია განმარტება არხის კონსტრუქციული ნახაზების პროექტში მდებარეობის შესახებ;	შენიშვნა მიღებულია, საყრდენი კედლის ნახაზებზე მოცემულია დამატებითი განმარტება. დაკორექტირებულია ანხაზები კ-04, 07, 10, 13, 22, 25
3	აღსანიშნავია სეისმური ნაკერის სისქე;	შენიშვნა მიღებულია, ნახაზი დაკორექტირებულია. იხილეთ ნახაზი კ-05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26
4	კბილში დასაკორექტირებელია გრძივი არმატურა;	შენიშვნა მიღებულია, ნახაზი დაკორექტირებულია. იხილეთ ნახაზი კ-05, 08, 11, 14, 23, 26
5	წარმოსადგენია ღობის ჩამაგრების კვანძები	შენიშვნა მიღებულია. იხილეთ ნახაზი კ-21
6	1.0 მ სისქის ბალიშის მოსაწყობად ფერდის ჩაჭრის მოცულობა გაიზრდება, რომელიც გასათვალისწინებელია, დასამატებელია ესკიზი;	შენიშვნა მიღებულია, ნახაზი დაკორექტირებულია. იხილეთ ნახაზი კ-04, 07, 10, 13, 22, 25
7	ფურცელი 27. აღუნული ღერო, პოზიცია #8, D18 A-500C, მიეკუთვნება ე.წ. „მცურავ ღეროს“, მისი გეომეტრიული მოხაზულობა შესაცვლელია, იხილე Пособие по проектированию бетонных и железобетонные конструкции из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СнпП 2.01.03-84), г. 5.72, სხვა შემთხვევაში აღუნული ღერო უნდა მიდუღდეს განივ არმატურაზე;	შენიშვნა მიღებულია, მითითებულია შენიშვნა აღნიშნული ღეროს შედუღებით შეერთებაზე. იხილეთ ნახაზი კ-05, 08, 11, 23, 26
8	ქუსლის არმირების ნახაზებში გამორჩენილია გრძივი სამონტაჟო არმატურა;	შენიშვნა მიღებულია, ნახაზი დაკორექტირებულია. იხილეთ ნახაზი კ-05, 08, 11, 14, 23, 26
9	კედელ „ს-8“-ში გადასახედია საყრდენი ფილის სისქე და არმირება	შენიშვნა მიღებულია, ქუსლი დაკორექტირებულია. იხილეთ ნახაზი კ-25, 26, 27

ადმინისტრაციული შენობა

10	ფურცელი 03. ფილის პერიმეტრზე განლაგებული დამატებითი არმირების ღერო (პოზიცია #3) უნდა იყოს ჩალუნული და ჩაანკერებული ბეტონში;	შენიშვნა მიღებულია, ნახაზი დაკორექტირებულია. იხილეთ ნახაზი კ-03
11	წარმოსადგენია გრუნტთან შეხებაში მყოფი კედლების მოწყობის ნახაზები, ჰიდროიზოლაციის შრის ჩვენებით;	შენიშვნა მიღებულია იხილეთ ნახაზი კ-18
12	ბლოკის კედელი უნდა იყოს ჩამაგრებული კარკასთან საყრდენი ბალიშით, ხოლო მისი მოქნილობა უნდა შეესაბამებოდეს სეისმური ნორმების მოთხოვნებს;	შენიშვნა მიღებულია, ნახაზი დაკორექტირებულია. იხილეთ ნახაზი კ-45
13	წარმოსადგენია პარაპეტის და საქვაბის კონსტრუქციული ნახაზები	შენიშვნა მიღებულია იხილეთ ნახაზი კ-08, კ-26, კ-28. საქვაბე დამუშავებულია ცალკე ალბომში.

ტრიბუნები

14	პნ 01.01-09, მუხლი 7, პუნქტი 3-ის თანახმად საძირკვლები უნდა იყოს შეერთებული კოჭებით ორივე მთავარი მიმართულებით;	შენიშვნა მიღებულია, ნახაზი დაკორექტირებულია. იხილეთ ნახაზი კ-01-1 კ-12
15	საძირკვლების არმირების ბადე D14 A-500 გადამეტებულია;	შენიშვნა მიღებულია, ნახაზი დაკორექტირებულია. იხილეთ ნახაზი კ-05, კ-06
16	საძირკველთან სვეტების კვეთების ზომები ორიენტირებული უნდა იყოს ღერძების მიმართ და გეგმაში და კვეთში ემთხვეოდეს ერთმანეთს;	შენიშვნა მიღებულია, ნახაზი დაკორექტირებულია. იხილეთ ნახაზი კ-04
17	წარმოსადგენია ბალასტის ბალიშის მოწყობის ესკიზი;	შენიშვნა მიღებულია, ნახაზი დაკორექტირებულია. იხილეთ ნახაზი კ-05, კ-06, კ-10, კ-11
18	ფურცელი 14. დასამატებელია ღეროებში ძაღვები;	შენიშვნა მიღებულია. იხილეთ ნახაზი კ-14-1
19	ფურცელი 02. კარკასის დაღერძვა არასწორია - დაღერძვა უნდა შესრულდეს სვეტებს შორის;	შენიშვნა მიღებულია, ნახაზი დაკორექტირებულია. იხილეთ ნახაზი კ-02, კ-03
20	ფურცელი 02. კავშირები უნდა შესრულდეს ბოლომდე „ბ“ და „ა“ ღერძებს შორის სვეტამდე;	შენიშვნა მიღებულია, ნახაზი დაკორექტირებულია. იხილეთ ნახაზი კ-02, კ-03
21	ფურცელი 03. კავშირები უნდა შესრულდეს სვეტებს შორის გრძივების ქვეშიდან. „1-2“ „9-10“, „17-18“ ღერძებს შორის გრძივების კვეთი არასაკმარისია;	შენიშვნა მიღებულია, ნახაზი დაკორექტირებულია. იხილეთ ნახაზი კ-02, კ-03
22	ფურცელი 21. ფერმის ქვედა სარტყელის და განზღუდვების კვანძები წარმოსადგენია. კუთხით გადაჭრილი ქვედა სარტყლის შეერთება სასურველია შესრულდეს ლითონის ფურცლით;	შენიშვნა მიღებულია, ნახაზი დაკორექტირებულია. იხილეთ ნახაზი კ-15

პასუხები ექსპერტიზის დასკვნა #007832715 შენიშვნებზე

#	შენიშვნა	პასუხი
23	ფერმის ჩაჭრილ მილკვადრატებს უნდა ჰქონდეს ჩამკეტი ფურცელი 4მმ;	შენიშვნა მიღებულია, ნახაზი დაკორექტირებულია. იხილეთ ნახაზი კ-13, პოზიცია 27
24	ფურცელი 16,17. კვანძი 4,5. ლითონის ღერძების მიდუღება ტექნოლოგიური თვალსაზრისით რთულად შესასრულებელია;	შენიშვნა მიღებულია, ნახაზი დაკორექტირებულია. იხილეთ ნახაზი კ-16
25	ტრიბუნების კონსტრუქციები უნდა გაიჭრას ვერტიკალური ნაკერით საერთო საძირკვლებზე განლაგებით;	ტრიბუნის კონსტრუქცია მიღებულია როგორც ლითონის კარკასი, 80 მ ნაკერით.
26	კოჭი „ლკ-1“-ის განივკვეთი და სვეტთან შეერთების კვანძი გადასახედია.	შენიშვნა მიღებულია. კვეთი შეცვლილია პროფილით #22, კოჭის მუშაობის სქემა შეცვლილია სახსრულზე. იხილეთ ნახაზი კ-15

კონსტრუქტორი



ი.ურუშაძე