

სსიპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელი გოგაშენის საჯარო სკოლის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები

გეგმა-გრაფიკი

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	I თვე				II თვე			
				I კვ	II კვ	III კვ	IV კვ	I კვ	II კვ	III კვ	IV კვ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	სკოლის რეაბილიტაცია										
1	ხის კარების ბლოკების დემონტაჟი	კვ.მ	44,39	x							
2	ხის იატაკის დანგრევა	კვ.მ	468,50	x							
3	კედლების მოწყობა 10სმ სისქის ბლოკებით	კვ.მ	4,14	x							
4	ხრეშის ფენის მოწყობა 60 სმ სისქით	კვ.მ	183,30	x							
5	იატაკის დაბეტონება 5სმ სისქით	კვ.მ	468,50		x						
6	მღვ კარების ბლოკების მოწყობა	კვ.მ	40,25		x						
7	რკინის ჭიშკარის მოწყობა კვადრატული მიღებით (2X2X0.2სმ)	კვ.მ	2,07		x						
8	კედლების მობათქაშება ხრეშა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	23,28		x						
9	იატაკის მოწყობა მეტლახის ფილებით	კვ.მ	127,90			x					
10	პლინტუსების მოწყობა მეტლახის ფილებით 20 სმ სიმაღლით	გრძ.მ	96,00			x					
11	იატაკის მოწყობა ლამინირებული ფილებით	კვ.მ	340,60			x					
	საქვების მშენებლობა										
1	არსებული ბლოკის კედლების დანგრევა	კუბ.მ	0,50				x				
2	რკინის კარების ბლოკების დემონტაჟი	კვ.მ	2,60				x				
3	გრუნტის დამუშავება ხელით ფუნდამენტისთვის (0,5X0,4მ)	გრძ.მ	8,00				x				

4	ფუნდამენტის მოწყობა ბუტობეტონით (0.5X0.4X8.5მ)	კუბ.მ	1,70				x				
5	კედლების მოწყობა 20სმ სისქის ბლოკებით	კუბ.მ	4,55				x				
6	ჭერის მოწყობა ხის კოჭებითა და ფიცრებით	კვ.მ	7,20					x			
7	სახურავის კარკასის მოწყობა ხის მასალით	კუბ.მ	0,50					x			
8	სახურავის მოწყობა მუთუთიანებული პროფნასტილით 0.5მმ სისქის	კვ.მ	10,70					x			
9	ჭერის მოწყობა მღფ ფილებით	კვ.მ	7,20					x			
10	იატაკის მოწყობა ხრეშის ფენით 10 სმ სისქის	კვ.მ	7,20					x			
11	იატაკის მოწყობა დაბეტონებით 5 სმ სისქის	კვ.მ	7,20					x			
12	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ	0,50					x			
13	არსებული რკინის კარის ბლოკის მოწყობა	კვ.მ	2,60						x		
14	რკინის კარის ბლოკების მოწყობა (1.3X2მ)	კვ.მ	2,60						x		
15	კედლების მობათქაშება ხრეშა ცემენტის ხსნარით შიდა მხრიდან	კვ.მ	20,00						x		
16	კედლების მობათქაშება ხრეშა ცემენტის ხსნარით გარე მხრიდან	კვ.მ	22,00						x		
17	საცირკულაციო ტუმბოს შეცვლა	კომპ.	1,00						x		
18	კედლების შეღებვა წყალგაუმტარი საღებავით შიდა მხრიდან	კვ.მ	42,00							x	
19	კედლების შეღებვა წყალგაუმტარი საღებავით გარე მხრიდან	კვ.მ	46,00							x	
20	ჭერის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ	7,20							x	
21	8სმ სისქის ატმოსკის მოწყობა საქვების ირგვლივ 50 სმ სიგანის	გრძ.მ	18,60							x	

პრეკენდენტი: