

ახალქალაქი სოფ.კარწახი საბავშვო ბაღი

კალენდელური გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	კვირა				
				I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I სადემონტაჟო სამუშაოები								
1	არსებული კარებების ფანჯრების მოხსნა	მ ²	36,1					
2	ტიხრის მონგრევა კარის ღიობისათვის	მ ²	29,7					
3	სამშენებლო ნაგვის გატანა და ავტო-ტრანსპორტზე დატვირთვა	ტ	6,5					
II სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები								
2	ტიხრების ამოშენება კარის ღიობისათვის ბლოკით სისქით 20სმ	მ ²	81,8					
3	იგივე გარე კედლი სისქით 40 სმ.	მ ³	2,64					
4	საკედლე ბლოკი ზომით 40*20*20	ც	1247					
5	ქვიშა	მ ³	1,5					
6	ცემენტი მ-400	კბ	856					
7	მეტალოპლასმასის კარფანჯრების მონტაჟი	კომპ	18					
8	მეტალოპლასტმასის კარფანჯრები ზომით 1,9*1,9 10ც 2,35*1,5 2 ც	მ ²	43,15					
9	მეტალოპლასტმასის კარები ზომით 0,9*2,3 5ც: 0,7*2,3 1ც	მ ²	11,96					
10	მეტალოპლასტმასის ფრამუგის დაყენება ზომით	კომპ	2					
	მეტალოპლასტმასის ფრამუგა 445*60სმ ც2	მ ²	5,34					
	თხევადი პლენოპლასტი	ც	10					
11	ფანჯრის და კარის ღიობების გალესვა გაჯის ხსნარით	მ ²	17,2					
12	იგივე ცემენტ-ქვიშის ხსნარით	მ ²	17,2					
13	გაჯი	კბ	344					
14	ქვიშა 25*0,04	მ ³	0,8					
15	ცემენტი მ-400	კბ	124					
16	შიდა კედლებისა და ჭერის შელესვა გაჯით	მ ²	613					
17	გაჯი	ტ	12					
18	შიდა კედლების ღიობების და ჭერის დაგოზვა შპაკლით	მ ²	613					
19	შპაკლი	კბ	184					
20	კედლებისა და ჭერის შელესვა წყალ-ემულსიის საღებავით	მ ²	613					
21	წყალ-ემულსიის ხსნარი	კბ	150					
22	იატაკის მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²	195					

23	ქვიშა	მ ³	9,8					
24	ცემენტი	კბ	2350					
25	ლამინირებული იატაკების მოწყობა	მ ²	159,1					
26	ლამინატი	მ ²	167					
27	ტიხრების შეღესვა საპირფარეშოში ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²	39					
28	ქვიშა	მ ³	1,17					
29	ცემენტი მ-400	კბ	27					
30	სამზარეულოს და საპირფარეშოს კედლების მოპირკეთება კაფელით	მ ²	38					
31	მეტლახის დაგება იატაკზე	მ ²	35					
32	კაფელი	მ ²	40					
33	მეტლახი	მ ²	36,8					
34	წებოცემენტი	კბ	365					
35	კიბის უჯრედის ბაქნებზე საფარის მოჭიმვა ცემენტ ქვიშის ხსნარით	მ ²	2					
36	კიბის უჯრედის მოაჯირის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ ²	7					
37	ზეთოვანი საღებავი	კბ	2,1					
38	კიბის უჯრედში კედლების დაგოზვა და შეღებვა წყალ-ემულსიის ხსნარით	მ ²	64					
39	შპაკლი	კბ	24					
40	წყალ-ემულსიის ხსნარი	კბ	16					
41	ფასადის კედლების გაწმენდა	მ ²	130					
42	ფასადის შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²	130					
43	ქვიშა	მ ³	3,9					
44	ცემენტი	ტ	0,85					
45	ფასადის შემსუფუხვა დეკორატიული ცემენტით	მ ³	130					
46	ცემენტი	კბ	320					

პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი