

ქ. ნინოწმინდის საქალაქო ბაღში მინისტადიონის მშენებლობა (მე-2 ეტაპი)

ქ. ნინოწმინდა

09.03. 2018 წ

სადეფექტო აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერები, კომისია შემდეგი შემადგენლობით: მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსმა რუბენ ღაზარიანმა, იმავე სამსახურის განყოფილებების უფროსებმა სოს ბდოიანმა, შირაკ გალოიანმა და სპეციალისტმა საიათ გიულასარიანმა შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ ქ. ნინოწმინდის საქალაქო ბაღში (მე-2 ეტაპი) მინისტადიონის მშენებლობისათვის აუცილებელია შემდეგი სახის სამუშაოების შესრულება:

№	სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა
1	ბეტონის საფარის დამზადება 3 სმ სისქის ფრაქციული ლორღისგან	მ³	24
2	8 სმ სისქის რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა $800 \times 0,08 = 64$	მ³	64
3	უჯრედოვანი ფოლადის ბადეს ღირებულება 20x20 სმ	მ²	800

რაზეც ხელს ვაწერთ:

რუბენ ღაზარიან

სოს ბდოიან

შირაკ გალოიან

საიათ გიულასარიან