

**ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განმახორციელებელი და სამუშაოთა მიმღები
კომისიის მიღება – ჩაბარების**

ა ქ ტ ი

11. 03. 2015 წ.

სოფელი ფერია

ერთის მხრივ შპს „სტანდარტმეტრ ჯგუფი“-ს დირექტორი ბეჟან ველიაძე და მეორეს მხრივ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 01 იანვრის 01-08/18 ბრძანებით შექმნილმა, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განმახორციელებელმა და სამუშაოთა მიმღებმა კომისიამ 2014 წლის 08 დეკემბრის №167 ხელშეკრულების საფუძველზე პირველმა ჩააბარა, ხოლო მეორემ მიიღო 2014 წლის 08 დეკემბრის №167 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები დასრულებულია, კერძოდ:

სოფელ ფერიაში სათნოების სახლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობის სამუშაოები,

ღირებულებით 79458,88 ლარი

სატუმბოს მშენებლობის სამუშაოები; ღირებულებით 4969,37 ლარი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემებზე	ღირებულება
1	2	3	4	5
სახურავი				
1	ბრტყელ გადახურვაზე პიდროიზოლაციის მოწყობა ორი ფენა ტოლით 3 მმ სისქის	100 კვმ	0,261	512,23
	ჯამი			512,23
შიდა კედლები და ჭერი				
2	შიდა კედლების ღესვა ქვიშა ცემენტის ხსნარით	100 კვმ	0,48	504,66
3	შიდა ფანჯრისა და კარის ფერდობების შეღესვა	100 კვმ	0,164	45,98
4	შიდა კედლების, კარისა და ფანჯრის ფერდობების საშუალო ხარისხის შეღებვა	100 კვმ	0,50	490,64
5	ჭერის შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	100 კვმ	0,184	206,35
6	ჭერის საშუალო ხარისხის შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	100 კვმ	0,184	206,35
	ჯამი			1453,98
ფასადი				
7	ფასადის კედლების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	100 კვმ	0,624	612,32
8	გარე ფანჯრისა და კარის ფერდობების შეღესვა	100გრამ	0,164	45,98
9	ფასადის კედლებისა და ფერდობების შეღებვა ფასადის წყალემულსიური საღებავით	100 კვმ	0,64	717,74
10	ინვენტარული ხარაჩოების მოწყობა და დაშლა	100 კვმ	0,61	213,78
	ჯამი			1589,82
იატაკი				
11	საფუძვლის ფენის მოწყობა, ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, მოსწორება და დატკეპნა	კვმ	4,78	201,02
12	ბეტონის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ ბეტონი B15	კვმ	1,84	309,53
13	იატაკზე შემასწორებელი ცემენტის მჭიმის მოწყობა 3-5სმ-მდე	კვმ	18,40	257,94
14	იატაკის მოპირკეთება კერამიკული ფილებით წებო-ცემენტით	კვმ	18,40	644,85
	ჯამი	ლარი		1413,34
	სულ ჯამი	ლარი		4969,37

სატუმბო სადღურის სანტექნიკური სამუშაოები; ღირებულებით 32447,55 ლარი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემებზე	ღირებულება
1	2	3	4	5
1	პოლიეთილენის წყალსადენის მილების მონტაჟი დ=160X20,9მმ	1 კმ	0,002	112,15
2	ლითონის შემწოვი მილის მონტაჟი დ=100 მმ სისქით 10მმ	100მ	0,08	515,88
3	ლითონის დასაწნეო მილის მონტაჟი დ=125 მმ სისქით 10მმ	100მ	0,06	462,61
4	ურდული თუჯის დ=150მმ	კომპ	4	1682,21
5	უკუსარქველის მონტაჟი დ=110მმ	კომპ	2	1149,51

6	პლასტმასის ფასონური ნაწილები	10ც	1	126,16
7	წყლის ცენტრიდანული ტუმბოს მონტაჟი მარკი „სე 3307/2 ფ 150გ“ წარმადობით 20,0კმ/სთ და აწვევის სიმაღლით 156,0მ	ც	2	28090,63
8	მილსადენების ჩართვა არსებულ ქსელში	მიერთ	2	308,40
	ჯამი	ლარი		32447,55

სატუმბოს ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები; ღირებულებით 1267.26 ლარი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემებზე	ღირებულება
1	2	3	4	5
1	საკაბელო შემყვანის მოწყობა სატუმბოში	ც	1	105,14
2	ელ გამანაწილებელი დაფა ავტომატებით 32ა	ც	1	105,14
3	კაბელის გაყვანა კედელზე	მ	25	175,23
4	ტრანშეას მოთხრა დამიწების კონტურისათვის	კმმ	12	201,86
5	დამიწების სალტეს მოწყობა შენობის გარეთ	მ	16	112,15
6	დამიწების ელექტროდის მოწყობა	ც	6	504,66
7	ჰერმეტიკული სანათის მოწყობა	ც	1	42,06
8	ჰერმეტიკული ტიპის ჩამრთველების მონტაჟი	ც	1	7,01
9	ჰერმეტიკული ტიპის შტეფსელური როზეტის მონტაჟი	ც	2	14,01
	ჯამი	ლარი		1267,26

ბეტონის არხის მოწყობის სამუშაოები; ღირებულებით 2621.44 ლარი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემებზე	ღირებულება
1	2	3	4	5
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით მისი შემდგომი დატვირთვით ავტოთვითმცვლელზე	კმმ	10	140,18
2	ქვიშის საფუძველი არხის ქვეშ	კმმ	2	98,13
3	მონოლითური ბეტონის კიუვეტის ბეტონით ბ-15	100კმმ	0,08	2355,09
4	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	კმმ	2	28,04
	ჯამი	ლარი		2621,44

საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები; ღირებულებით 22409.26 ლარი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემებზე	ღირებულება
1	2	3	4	5
1	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	100 კმმ	0,122	171,02
2	ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა საძირკვლით, დრენაჟით, კედელსა და არსებულ გრუნტს შორის შევსება მსხვილფრაქციული ქვიშით	100 კმმ	0,856	22238,24
	ჯამი	ლარი		22409,26

გვერდითი საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები; ღირებულებით 3507.20 ლარი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემებზე	ღირებულება
1	2	3	4	5
1	ბეტონის გვერდითი საყრდენი კედლების მოწყობა საძირკვლით, დრენაჟით, კედელსა და არსებულ გრუნტს შორის შევსება მსხვილფრაქციული ქვიშით	100 კმმ	0,135	3507,2
	ჯამი	ლარი		3507,2

წყლის რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები; ღირებულებით 12236,80 ლარი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები	ღირებულება
1	2	3	4	5
1	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	100 კმ	0,64	897,18
2	რკინაბეტონის მონოლითური სვეტის მოწყობა ჰიდროსაიზოლაციო დანამატით სპეც. სასმელი წყლის რეზერვუარებისათვის, ბეტონი B-25	100 კმ	0,002	154,20
3	მონოლითური რკინაბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა ჰიდროსაიზოლაციო დანამატით სპეც. სასმელი წყლის რეზერვუარებისათვის, ბეტონი B-25	100 კმ	0,126	9184,86
4	გარე კედლების ჰიდროსაიზოლაციო ბიტუმის მასტიკით შიგა კედლების, ძირისა და ჭერის დამუსავება - გასწორება	100 კვმ	0,98	618,21
5	ორკომპონენტიანი, ჰიდროსაიზოლაციო წებო ცემენტით სპეც. სასმელი წყლის რეზერვუარებისათვის	100 კვმ	1,73	1382,35
6	ჯამი	ლარი		12236,80
	სულ ჯამი	ლარი		79458,88


ვინაიდან ორგანიზაციამ დაარღვია ხელშეკრულების მე-5 პუნქტი და მე-8 პუნქტი შესაბამისად ხელშეკრულების თანახმად მასზედ გათვალისწინებული უნდა იქნეს საჯარიმო სანქციები.


გთხოვთ გათვალისწინებული იქნეს ორგანიზაციაზე პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის.


ფორმა №2-ით წარმოდგენილი ერთეული მოცულობები შეესაბამება სახელშეკრულებო-ხარჯთაღრიცხვის მოცულობებს


ჩააბარა:  შპს "სტანდარტმეტრ ჯგუფი"-ს დირექტორი ბეუნ ველიაძე


მიიღო:

1  ნოდარ ხალვაში - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარე;


2  მინან ვეიტიძე - ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი; კომისიის წევრი

3  სვიად ხალვაში - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი. კომისიის წევრი;

4  ენვერ ასამბაძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის საპროექტო განყოფილების უფროსი. კომისიის წევრი;

5  თამაზ მურადიშვილი - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის მშენებლობისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსის; კომისიის წევრი;

6  ბეგლარ აბაშიძე - გამგებლის წარმომადგენელი სოფელ ფერიაში; კომისიის წევრი

7  ჯემალი შავლიძე - ა(ა)იპ ხელვაჩაურის გამწვანების, დასუფთვებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახურის უფროსი; კომისიის წევრი

საგადასახადო ანგარიშფაქტურა

დანართი NoIII-05

დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

31.12.2010 წ. N996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

1	ეა-70 2727008
---	---------------

3	მარტი	2015
---	-------	------

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4	13	მარტი	2015
---	----	-------	------

გამოწერის თარიღი
(როცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1	4	4	8	3	8	3	9	0	9		
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6

მყიდველი

6.1	2	4	8	4	2	8	3	8	5		
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2	შპს სტანდარტმეტრ ჯგუფი
-----	------------------------

დასახელება (სახელი, გვარი)

6.2	თვითმმართველი თემი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
-----	---

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ხელშეკრულება #167 08.12.2014	მომსახურება		79458,8800	12120,8500	0,0000
		სულ	79458,88	12120,85	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.