

მიღება - ჩაბარება

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ირაგის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფ: ივანოვკაში სასმელი წყლის საქაჩი ტუმბოს მოწყობა

N	განფასება	სამუშაოს დასახელება	განზომ	რაოდ	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
					6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5							
1	სნ 1 80-3 საბაზრო	მიწის მოთხრა ხელით IV კატ. გრუნტში ტუმბოს საძირკვლის მოსაწყობად ზომით 165*95*70 სმ	მ ³	1,1		0	25,75	28,325		0	28,325
2	სნ 1 80-3 საბაზრო	იგივე მილსადენისათვის 700*0,35*0,70	მ ³	1,72		0,00	25	43		0	43
3	საბაზრო	ტუმბო - აგრეგატის და მართვის დისტანციური ბლოკის მონტაჟი	კომპ	1			750	750		0	750,00
4	საბაზრო	ტუმბო - აგრეგატი საერ-ის მარკის 3=1508 6 მ3/თ სიმძლავრე 2,2 კვტ	კომპ	1	2300	2300		0	170	170	2470,00
5	საბაზრო	მართვის დისტანციური ბლოკი	კომპ	1	600	600		0		0	600,00
6	სნდწ 1-23-6 საბაზრო	ტუმბო - აგრეგატზე არსებული სადანწეო მილსადენზე დ - 75 მმ დაერთება	1 დაერთ	1			50	50			50
7	სრფ 2,5	პოლიეთილენის მილი დ - 40 მმ	გ.მ.	10	1,94	19,4					19,4
8	სრფ 7,2	ელსადენი პეს 2*1,5	გ.მ.	10	0,75	7,5					7,5
9	სრფ 7,2	ელსადენი პეს 3*4	გ.მ.	10	2,51	25,1					25,1
10	სნ 22 8-3	პოლიეთილენის ფასონურის ნაწილებს მონტაჟი	ც	9		0	9	81			81
		გადამყვანი 75 / 60	ც	1	5,5	5,5					5,5
		გადამყვანი 60 / 50	ც	1	5,4	5,4					5,4

