

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი ს. თონეთის ტერიტორიული ერთეული
ს. ცხრაკუდაანის სასმელი წყლის სისტემის სათავეზე რეზერვუარის მონტაჟი
დასრულებული ფორმა #2

N	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		წყანა მექანიზ		ჯამი
					ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	სნ-1 116-16- 19 სრფ-12- 129	სათავე ნაგებობაზე ტერიტორიის გაწმენდა-გასუფთავება ბუჩქნარისა და ქვადორღისაგან	100მ²	0,6			270	162,00		0,00	162,00
3	სნ-1 80- 3	მიწის მოთხრა III კატ. გრუნტში ხელით	გრძ.მ	300			1,5	450,00		0,00	450,00
6	E4-1-47 სრფ-12	მონოლითური რკ/ბეტონის ჩახმა სათავეს ნაგებობად თავის გამომსვლელით სეტკის ფილტრით	მ³	0,5							
	4.1-302	მონოლითური ბეტონი B 18.5	მ³	0,5	70	35,00	100	50,00		0,00	85,00
		არმატურა A-III f12 ; f6	ტ	0,05	500	25,00	100	5,00		0,00	30,00
	სრფ-5.1- 21	საყალიბე ფიცარი	მ³	0,3	50	15,00		0,00		0,00	15,00
		პოლიეთილენის 2000. მოც. რეზერვუარის მონტაჟი ბეტონის ბალიშებზე	კომპლ.	1	410	410,00	200	200,00		0,00	610,00
		რეზერვუარისა და სამშენებლო მასალების გადატანა ხელით სამონტაჟო ადგილზე 350გ.მ. მანძილზე	ტ	3			100	300,00		0,00	300,00
13	6-429	მავთული, თერმოიზოლაცია საპაერო ხაზზე მონტაჟით	გრძ.მ	30	0,5	15,00	0,5	15,00			30,00
14	6-262	პოლიეთილენის მილის შემენა მონტაჟი D-20 თავის ფასონური ნაწილებით	გრძ.მ	361	0,7	252,70	1,2	433,20			685,90
15	2-1-18.	სათავეს რკინის ხუფის მოწყობა ატანა მონტაჟი	მ	1	17,12	17,12	10	10,00			27,12
ჯამი						769,82		1625,20		0,00	2395,02
სატრანსპორტო ხარჯები მასალებზე					5%						38,49
ჯამი											2433,51
ზედნადები ხარჯები					10%						243,35
ჯამი											2676,86
გეგმიური დაგროვება					8%						214,15
ჯამი											2891,01
გაუთვალისწინებელი ხარჯები					3%						86,73
ჯამი											2977,74

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი

ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი

მ.თ. სპეციალიზიტი

წამ.სპეციალისტი

შპს „ბირთვი“-ს
დირექტორი:



გ.ლუბანიძე

ზ.ბეჭაური

დ.ჯაფარიძე

ა.მჭედლიძე

ნ.აფციაური