

დასრულებული სამუშაოების მიღების

აქტი

ქ.თბილისი

12.10.2016 წ.

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და შ.პ.ს „ლატექსი“-ს შორის 12.08.2016 წლის მ.შ.№ 7-16 გაფორმებული ხელშეკრულებით ზონა №20-ში გათვალისწინებული იყო თბილისი-სენაკი-ლესელიძი-ს ს/გზის 229-300 კმ. სამტრედია-ლანჩხუთი-სუფსა-გრიგოლეთი ს/გზის 1-16კმ. ქუთაისი-ხონი-სამტრედიის ს/გზის 1-40კმ. ბაღდათი-ვანი-დაფნარი ს/გზის 13-47,8კმ. იანეთი-დ.ჯიხაიში-ხონის ს/გზის 1-17.1კმ. მათხოჯი-ხიდი-გორდი-კინჩხა ს/გზის 1-20.5 კმ. ხონი-მარტვილის გზის 2კმ-დან ძეძილეთი-გელავერის ს/გზის 1-23.1კმ. გორდა-ნოლა-ძეძილეთის ს/გზის 1-5.6კმ. ვანი-სულორი-ს ს/გზის 1-12კმ. შუამთა-ჭყვიში (გ.ტაბიძის ს/მუზეუმი) ს/გზის 1-4.5კმ. ვანი-ზედავანის (არქეოლოგიური ცენტრი) ს/გზის 1-2კმ. ქუთაისის შემოვლითი გზა 229 - 248 კმ. მიმდინარე შეკეთების (მოვლა შენახვა) სამუშაოები ღირებულებით 237219,25 (ორასოცდაჩვიდმეტი ათას ორასცხრამეტი ლარი და ოცდახუთი თეთრი) ლარი.

დასრულებული სამუშაოების ფაქტიურმა ღირებულებამ კონტრაქტის დაწყებიდან 2016 წლის 14 აგვისტოდან დასრულებამდე 2016 წლის 11 ოქტომბრამდე შეადგინა 237137,96 (ორასოცდაჩვიდმეტი ათას ასოცდაჩვიდმეტი ლარი და ოთხმოცდათექვსმეტი თეთრი) ლარი რომელთა ცალკე სამუშაოების მოცულობები და ღირებულება მოცემულია ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში.

№	სამუშაოების დასახელება	ერთ. განზ.	შესრულება ნაზ. ჯამით		შენიშვნა
			რაობა	ღირბა	
1	2	3	4	5	6
	ქუთაისის შემოვლითი გზა 229 – 248 კმ.				
	მიმდინარე შეკეთება				
2	ბალახის გათიბვა	მ2	18000	540	
7	კედლისა და სხვა ელემენტების მოწყობა ბეტონით	მ3	15	3055,95	
15	გზის დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების შევსება ცხელი ა/ბეტონით	ტ	22	3153,04	
20	გზების ყოველდღიური შემოვლა	კაც/თვე	4	3847,20	
19	სავალი ნაწილის შეკეთება ქვიშა ხრეშოვანი ნარევით (ყრილის მოწყობა მოსაცდელის ჯიბის მოსაწყობად ხრეშოვანი მასალით)	მ3	386	15185,24	
18	საფუძვლის მოწყობა ფრ.ღორღით	მ3	10	660,10	
24	პლასტმასის მიმმართველი ბოჭკინტების „მზ“ დაყენება გზის სავალ ნაწილზე	ცალი	135	5243,40	
34	აგურის წყობით კედლის მოწყობა	მ3	10,5	2532,39	
35	სახურავის გამოცვლა მეტალოკრამიტით (ხის მოლარტყვაზე)	მ2	25	953	
31	ახალი ლითონის თვალამრიდი ძელების დაყენება	გრძ/მ	84	9389,52	
	ჯამი	ლარი		44559,84	
	დღგ	%	18	8020,77	
	ჯამი (მიმდინარე შეკეთება)	ლარი		52580,61	
	სულ გზაზე	ლარი		52580,61	
	თბილისი - სენაკი - ლესელიძე 229 – 300 კმ.				
	მიმდინარე შეკეთება				
1	გვერდულებზე მასალის დამატება და დატკეპნა	მ3	1208	46435,52	
2	ბალახის გათიბვა	მ2	6460	193,80	
3	კიუეტების გაწმენდა ექსკავატორით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში.	მ3	20	144,40	
15	გზის დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების შევსება ცხელი ა/ბეტონით	ტ	13,5	1934,82	
26	დაზიანებული თვალამრიდი ძელების აღდგენა შეკეთება	გრძ/მ	8	184,88	
27	სტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება	ცალი	12	1968	
28	არასტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება	მ2	7	2650,62	

29	ახალი საგზაო დაფების დაყენება	მ2	0,49	147,74	
20	გზების ყოველდღიური შემოვლა	კაც/თვე	9	8656,20	
39	ეკალბარდებისა და ბუჩქების გაჩეხვა	მ2	820	57,40	
	ჯამი	ლარი		62372,05	
	დღგ	%	18	11226,97	
	ჯამი(მიმდინარე შეკეთება)	ლარი		73599,02	
	სულ გზაზე	ლარი		73599,02	
	სამტრედია - ლანჩხუთი - გრიგოლეთი 1-16 კმ				
	მიმდინარე შეკეთება				
2	ბალახის გათიბვა	მ2	30000	900	
20	გზების ყოველდღიური შემოვლა	კაც/თვე	4	3847,20	
15	გზის დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების შევსება ცხელი ა/ბეტონის ნარევით	ტ	9	1289,88	
26	დაზიანებული თვალამრიდი ძელების შეკეთება აღდგენა	გრძ/მ	16	369,76	
27	სტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება	ცალი	12	1968,36	
	ჯამი	ლარი		8375,20	
	დღგ	%	18	1507,54	
	ჯამი(მიმდინარე შეკეთება)	ლარი		9882,74	
	სულ გზაზე	ლარი		9882,74	
	მთლიანად საერთაშორისო მნიშვნელობის გზებზე	ლარი		136062,36	
	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზები				
	ბაღდათი - ვანი - დაფნარი 13 - 48 კმ.				
	მიმდინარე შეკეთება				
1	გვერდულელებზე მასალის დამატება და დატკეპნა	მ3	456	17528,64	
14	გაცვეთილი და დაზიანებული ადგილების შესწორება ცხელი ა/ბეტონით სისქით 3 სმ.	მ2	3840	46195,20	
15	გზის დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების შევსება ცხელი ა/ბეტონით	ტ	78	11178,96	
27	სტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება	ცალი	13	2132,39	
28	არასტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება	მ2	1,5	567,99	
29	ახალი საგზაო დაფების დაყენება	მ2	1,5	452,27	
32	სიჩქარის შემზღვეველი ხელოვნური ბორცვების მოწყობა	გრძ/მ	32	3576,96	
	ჯამი	ლარი		81632,41	
	დღგ	%	18	14693,83	
	ჯამი(მიმდინარე შეკეთება)	ლარი		96326,24	
	სულ გზაზე	ლარი		96326,24	

	ქუთაისი - ხონი - სამტრედია 1 – 40 კმ			
	მიმდინარე შეკეთება			
27	სტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება	ცალი	5	820,15
29	ახალი საგზაო დაფების დაყენება	მ2	0,385	116,08
	ჯამი	ლარი		936,23
	დღგ	%	18	168,52
	ჯამი(მიმდინარე შეკეთება)	ლარი		1104,75
	სულ გზაზე	ლარი		1104,75
	მათხოჯი - ხიდი - გორდი - კინჩხა 1 – 19 კმ			
	მიმდინარე შეკეთება			
3	კიუეტების გაწმენდა ექსკავატორით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ3	350	2527
5	ჩამონაშალის გაწმენდა ადგილზე გადაყრით	მ3	35	83,65
	ჯამი	ლარი		2610,65
	დღგ	%	18	469,92
	ჯამი(მიმდინარე შეკეთება)	ლარი		3080,57
	სულ გზაზე	ლარი		3080,57
	გორდი - ნოლა - ძეპილეთი 1 – 16 კმ.			
	მიმდინარე შეკეთება			
5	ჩამონაშალის გაწმენდა ადგილზე გადაყრით	მ3	200	478
	ჯამი	ლარი		478
	დღგ	%	18	86,04
	ჯამი(მიმდინარე შეკეთება)	ლარი		564,04
	სულ გზაზე	ლარი		564,04
	სულ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზებზე	ლარი		101075,60
	მთლიანად №20 საკონტრაქტო ზონაში	ლარი		237137,96

საავტომობილო გზების

ტექნიკური ზედამხედველობის

და მონიტორინგის სამმართველოს

უფროსი:  კ.ლევკვიშვილი

შ.პ.ს „ლატექსი“-ს

დირექტორი:

მ.ტაბიძე

