

ქ.თბილისის სსიპ N12 საჯარო სკოლის სარემონტო სამუშაოების

ფორმა N2

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		მექანიზმები		
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ჯამი
1	დემონტაჟი									
2	დრანკის ტიხრის დემონტაჟი	კვ.მ	21.24			5.00	106.20			106.20
3	კედლებიდან ძველი საღებავის მოხსნა	კვ.მ	84.00			1.00	84.00			84.00
4	ორფთიანი ხის კარების დემონტაჟი	კვ.მ	4.80			1.00	4.80			4.80
5	რკინის გისოსების დემონტაჟი	კვ.მ	16.00			2.00	32.00			32.00
6	ელექტრობის დემონტაჟი	კვ.მ	48.00			0.20	9.60			9.60
7	ჭერიდან ძველი პლასტიკატის დემონტაჟი	კვ.მ	48.00			1.00	48.00			48.00
8	იატაკიდან საფარის მოხსნა	კვ.მ	48.00			0.50	24.00			24.00
9	სამშენებლო ნაეჩენების გაზიდვა შენობიდან	ტ	3.50			15.00	52.50			52.50
10	სამშენებლო ნაეჩენების ტრანსპორტირება 15 კმ.	ტ	3.50			20.00	70.00			70.00
	ჯამი									431.10
11	სამშენებლო სამუშაოები									
12	ლიობის ამოშენება ბლოკით (20*20*40)	კვ.მ	4.80	15.00	72.00	10.00	48.00			120.00
13	გაჯით ლესვა	კვ.მ	15.00	3.50	52.50	5.00	75.00			127.50
14	კედლების დამუშავება ფითხით და ლებვა წყალემულსიის საღებავით ნაგვერდულების ჩათვლით	კვ.მ	90.00	3.00	270.00	4.00	360.00			630.00
15	ჭერზე ამსტონგის მოწყობა (ლითონის კონსტრუქციაზე)	კვ.მ	48.00	12.00	576.00	4.00	192.00			768.00
16	იატაკზე 8-მმ ფანერის მოწყობა	კვ.მ	48.00	12.00	576.00	2.00	96.00			672.00
17	ლამინატის მოწყობა იატაკზე (გერმანული ან მისი ანალოგი)	კვ.მ	48.00	15.00	720.00	4.00	192.00			912.00

18	ჯამი								3,229.50
	ელექტროობა								
	ამსტრონგის სანათების მოწყობა	ც	6.00	40.00	240.00	5.00	30.00		270.00
	ორკლავიშიანი ჩამრთველის მოწყობა	ც	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00		10.00
	შტეფსელების მოწყობა (დამიწებით)	ც	30.00	8.00	240.00	5.00	150.00		390.00
	სპილენძის ელ.კაბელის მოწყობა ნალესის ქვეშ 3*2.5მმ	გრმ/მ	75	1.4	105.00	1	75.00		180.00
	გამანაწილებელი კოლოფების მდნტაჟი	ც	16	1	16.00	1.5	24.00		40.00
	ჯამი								890.00
									4,550.60
	ზედნადები ხარჯი	3%							136.52
	ჯამი								4,687.12
	მოგება	3%							140.61
	ჯამი								4,827.73

ჩააბარა:

შპს "ალგო2000" დირექტორი: მ. გურგენიძე



ჩაიბარა:

სსიპ N 12 საჯარო სკოლის დირექტორი: მ. გურგენიძე

მ. გურგენიძე

