

საბოლოო მიღება-ჩაბარების

აქტი 208/1

ქ. ცაგერი

სექტემბერი 2019 წელი

ვამტკიცებ

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერი:



/ა.უგრეხელიძე/

პროექტის დასახელება	ცაგერის მუნიციპალიტეტში სოფელ ქვედა ცაგერის სკვერის მოწყობის და სოფ.ქვედა ცაგერის სასაფლაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები
ხელშეკრულების ნომერი	№ 208 31 ივლისი 2019 წელი
პროექტის ადგილმდებარეობა	ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვედა ცაგერი

ამ აქტს ხელი მოეწერა 2019 წლის სექტემბერს მასზედ, რომ № 208 (31.07.2019წ) ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებელმა ი/მ „გელა გოგიძე“ წარმოადგინა დოკუმენტაცია სოფლის პროგრამის ფარგლებში ცაგერის მუნიციპალიტეტში სოფელ ქვედა ცაგერის სკვერის მოწყობის და სოფ.ქვედა ცაგერის სასაფლაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების დასრულების შესახებ, თანხით 16000 (თექვსმეტიათასი) ლარი. (სოფელ ქვედა ცაგერის სკვერის მოწყობა - 10000ლ; სოფ.ქვედა ცაგერის სასაფლაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 6000ლ;) ზედამხედველობის სამსახური იბარებს აღნიშნულ სამუშაოებს ხელშეკრულებისა და შესრულებული სამუშაოების საბოლოო ფორმა N2-ის მიხედვით.

მიმწოდებელი:

ი/მ „გელა გოგიძე“:

ს/კ 49001001478 ა/ნ GE80LB0112118303634001 ბ.კ LBRTGE22

Handwritten signature

გ.გოგიძე

სახელი გვარი

ხელის მოწერა

ჩაიბარა:

1. გელა მამარდაშვილი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი

სახელი გვარი

ხელის მოწერა

2. ნინო ლიპარტელიანი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის შტატგარეშე მოსამსახურე

სახელი გვარი

ხელის მოწერა

3. მირიან ქომეთიანი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის შტატგარეშე მოსამსახურე

სახელი გვარი

ხელის მოწერა

4. მიხეილ სილაგაძე - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის შტატგარეშე მოსამსახურე

სახელი გვარი


ხელის მოწერა

5. დავით ჩიქოვანი - ცაგერის მუნიციპალიტეტის ქვედა ცაგერის თემის მაჟორიტარი დეპუტატი

სახელი გვარი


ხელის მოწერა

6. დავით ხეცურიანი - ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ქვედა ცაგერის ადმინისტრაციულ ერთეულში

სახელი გვარი


ხელის მოწერა

სამუშაოს საბოლოო შესრულების აქტი ფორმა №2

ობიექტის დასახელება:

სოფ. ქვედა ცაგერის სასაფლაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები

დამკვეთი:

ვაშლიკაცებ: ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერი:
/ა. უგრეხელიძე/

შემსრულებელი:

გ. შოკიაძე

ი/მ „გელა გოგიძე“



N	გაფას. N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშ. მექანიზ.		სულ
				ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-78-3	გრუნტის დამუშავება ხელით ბეტონის ბილიკების მოსაწყოზად 80+80=160*1*0.15	მ ³		24.00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2.780	66.72	6	400.32					400.32
11-1-6		ლორდის საფუძველის მოწყობა 160*1*0.1	მ ³		16.00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	3.52	56.32	6	337.92					337.92
2		სხვა მანქანა	ლარი	1.06	16.96							
4.1.240		ლორდი ფრ.0-40მმ	მ ³	1.24	19.84			17.46	346.41			346.41
		სხვა მასალა	ლარი	0.02	0.32			3.2	1.02			1.02
11-1-11		ბეტონის ბილიკის მოწყობა მ300 160*1*0.14	მ ³		22.40							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2.90	64.96	6	389.76					389.76

3	4.1.350	ბეტონი მ300	მ ³	1.02	22.85				130.98	2992.63			2992.63
		სხვა მასალა	ლარი	0.88	19.71				3.2	63.08			63.08
		ხე მასალა	მ3		0.58				483.8	280.60			280.60
		ჯამი						1128.00		3683.74	54.27		4866.02
		სატრანსპორტო ხარჯი მასალების ღირებულებიდან	5%							184.1872			184.18719
		ჯამი						1128.00		3867.93	54.27		5050.2
		ზედნადები ხარჯი	10%					112.80		386.79	5.43		505.02
		ჯამი						1240.80		4254.72	59.70		5555.22
		გეგმიური დაგროვება	8%					99.26		340.38	4.78		444.42
		ჯამი						1340.06		4595.10	64.48		6000

ინდ/მეწ. გელა გოგიძე

ქვ.ცავგერის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი

ქვ.ცავგერის ადმინისტრაციულ ერთეულში:

მერიის ზედამხედველობის სამსახური:

გ. გოგიძე /გ.გოგიძე/
 დ. ხეცურია /დ.ხეცურიანი/
 მ. მამარდაშვილი /მ.მამარდაშვილი/
 ნ. ლიპარტელიანი /ნ.ლიპარტელიანი/
 მ. ქომეთიანი /მ.ქომეთიანი/
 მ. სილაგაძე /მ.სილაგაძე/



სამუშაოს საბოლოო შესრულების აქტი ფორმა №2

ობიექტის დასახელება:

სოფ. ქვედა ცაგერში სკვერის მოწყობის სამუშაოები

დამკვეთი:

ვამტკიცებ: ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერი:
/ა. უგრეხელიძე/

შემსრულებელი:

ი/მ. გელა გოგიძე



N	გაფას. N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმატიული		ხელფასი		მასალა		სამშ. მექანიზ.		სულ
				ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.23-8		III-ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით V=0.25 კუბ.მ (ადგილზე დაყრით) ფუნდამენტისა და ტერიტორიის მოსწორების მიზნით. 1) ტერიტორიის მოსწორება- 25მ3 2) ფუნდამენტისათვის 60*0.3*0.4=7.2მ3	მ ³	0.0608	32.20	6.00	1.96	11.75				
	14.125	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.143	4.60					26.01	119.77	119.77
		სხვა მანქანები	ლარი	0.00689	0.22					3.20	0.71	0.71
6,1,22		ჩაისხას რკინა ბეტონის ფუნდამენტი და ლობე ცალფა არმირებით 1) ფუნდამენტი: 60*0.3*0.4=7.2მ3. 2) ლობის კედელი სიგქე 60მ. სისქე 0.2მ. სიმაღლე ცვალეზადი. 11.64მ3. (ლობის კედლებში ჩატნული იქნას დ=578მ-იანი მილები ყოველ 2.5მ-ში. სიგქით 1.5მ.) ბეტონში 0.5მ. ბეტონის ზემოთ 1 მეტრი.	მ3		18.84							



2												
	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	3.78	71.22	6.00	427.29						427.3
	მანქანები	მანქ/სთ	0.92	17.33					3.2	55.46		55.5
4.1/350	ბეტონი 300მარკიანი	მ3	1.015	19.12			130.98	2504.68				2504.68
1.1.33	არმატურა დ=10მმ (4ცალი გრძივი)	გრძ/მ		240			1.10	264.00				264.0
1.1.14	(ფუნდამენტი) შესაკრავი არმატურა ა-1 დ=6 მმ (ბიჯი 25სმ)	გრძ/მ		240			0.50	120.00				120.0
1.1.33	კედელი: არმატურა ა.3 დ=10 ბიჯი 30სმ.	გრძ/მ		360			1.10	396.00				396.0
1.1/34	მავთული შესაკრავი	კვ		2			2.29	4.58				4.6
2.1.26	მთლი ლითონის დ=57მმ. სისქით.3მმ	გრძ/მ		37.5			9.68	363.00				363.0
5.1/19	ხემასალა	მ3		1			483.8	483.80				483.8
1.10/4	ლურსმანი ბურჯელის	კვ		4.8			4.2	20.16				20.16
	დეკორატიული ღობისა და კუტიკარის მოწყობა მილკვადრატების გამოყენებით (ერთი კონსტრუქცია სიგრძით 2.5მ. სიმაღლით 0.9მეტრი)	ცალი		24								
საბაზრო	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	8.3	199.2	6	1195.2						1195.20
2.1.46	მილკვადრატ 25*25სისქით2.5მმ	გრძ/მ	21	504			3.5	1764				1764.00
3												



1.10.14	ელექტროდი	შეკვრა		4			21.00	84		84.00
6	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორ პირად	მ2		50.00						
15.164.8	შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0.68	34.00	7.2	244.80				244.80
4.2.33	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	0.246	12.30			4.5	55.35		55.35
	ჯამი					1879.04		6059.57	175.94	8114.5
	სატრანსპორტო ხარჯი მასალების ღირებულებიდან	5%						302.9784		302.97841
	ჯამი					1879.04		6362.55	175.94	8417.5
	ზედნადები ხარჯი	10%				187.90		636.25	17.59	841.75
	ჯამი					2066.94		6998.80	193.53	9259.28
	გეგმიური დაგროვება	8%				165.36		559.90	15.48	740.74
	ჯამი					2232.30		7558.71	209.02	10000

ინდ/მეწ." გელა გოგიძე" /გ.გოგიძე/
 ქვ.გაგერის მაჟორიტარი დეპუტატი: /დ.ხეცერიანი/
 ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი /გ.მამარდაშვილი/
 ქვ.ცაგერის ადმინისტრაციულ ერთეულში: /ნ.ლიპარტელიანი/
 მერიის ზედამხედველობის სამსახური: /მ.სილაგაძე/

ინდ/მეწ." გელა გოგიძე"
 ქვ.ცაგერის მაჟორიტარი დეპუტატი:
 ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი
 ქვ.ცაგერის ადმინისტრაციულ ერთეულში:
 მერიის ზედამხედველობის სამსახური: