

## მიღება-ჩაბარების აქტი

27 ნოემბერი 2019 წ.

ქ. დუშეთი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

- ა) იოსებ ღარიბაშვილი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი კომისიის თავმჯდომარე;
- ბ) ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
- გ) მიხეილ ზაქარიაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, კომისიის წევრი;
- დ) შალვა ველთაური - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის წევრი;
- ე) თენგიზ ბედოიძე - მერის წარმომადგენელი ქვეშეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში - კომისიის წევრი

2019 წლის 23 ოქტომბრის სახელმწიფო შესყიდვის №511 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „ჟინვალმა“ დაასრულა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ქვეშეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ სეფეში მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები 26 ნოემბერი 2019 წ. რომლის დასრულების ვადა იყო 2019 წლის 04 დეკემბრის ჩათვლით. აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 17825.09 ლარს (ჩვიდმეტი ათას რვაასოცდახუთი ლარი 09 თეთრი), ხოლო შპს „ჟინვალი“-ს ღირებულების მიერ წარმოდგენილი ფორმა №2-თ თანხა შეადგენს 17825.09 ლარს (ჩვიდმეტი ათას რვაასოცდახუთი ლარი 09 თეთრი)ლარს.

აღნიშნული სამუშაოები დათვალაიერებული იქნა, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის №1394/ს ბრძანების საფუძველზე, შექმნილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

ჩავიბარე:

*ი. იოსებ ღარიბაშვილი* /ი. ღარიბაშვილი/  
*ვ. ვლადიმერ კობაიძე* /ვ. კობაიძე/  
*მ. მიხეილ ზაქარიაშვილი* /მ. ზაქარიაშვილი/  
*შ. შალვა ველთაური* /შ. ველთაური/  
*ე. თენგიზ ბედოიძე* /თ. ბედოიძე/

ჩავაბარე:

შპს „ჟინვალი“-ს დირექტორი:

ქ.ხადილაშვილი




ქვეშეთის ა/ე - სოფ. სეფეში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და მოხრეშვის სამუშაოები

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ღირებულება		
			განზ. ერთ-ზე	საპრ. მონაცემი	განზ. ერთ-ზე	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-29-3	გზის წინასწარი გაწმენდა-გასწორება ბულდოზერით (მასის ადგილზე გადასწორებით)	1000 კუბ/მ		0.90		0.00
		ბულდოზერი (108 ცხ.ძ.) (16.2+12.8)	მანქსთ	29.00	26.10	35.90	936.99
2	2-11-15	სანიაღვრე მილების ჩასაწყოზად ქვაბულის გათხრა ექსკავატორით 3 უბანზე (ადგილზე დაყრით)	1000 კუბ/მ		0.02		0.00
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	16.50	0.33	6.00	1.98
		ექსკავატორი	მანქსთ	37.00	0.74	45.94	34.00
3	24-8-8	სანიაღვრე ლითონის მილების ჩაწყოზა თხრილში (3 უბანზე) სიღმით თითოეული 6-6 მ. (გრუნტის უკუმიყრით)	კუბ/მ		18.00		0.00
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1.07	19.26	6.00	115.56
		ამწე	მანქსთ	0.07	1.26	23.77	29.95
		მანქანები	ლარი	0.16	2.88	3.20	9.22
სრგ. 2019		მატერიალური რესურსი:					
		მილი ლითონის დ-273*4 მმ.	გრძ/მ		18.00	54.10	973.80
		ბითუმის იზოლაცია	კგ	0.80	14.40	1.13	16.23
		სხვა მასალები	ლარი	0.07	1.27	3.20	4.08
4	27-7-2	გზის მოხრეშვა ბალასტით (ფენის სისქე-15 სმ. დატკეპნით) (გზის საშ. სიგანე-3.5 მ.) სიგრძე-1.5 კმ	100 კუბ/მ		7.80		0.00
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	15.00	117.00	6.00	702.00
		ავტოგრეიდერი	მანქსთ	2.16	16.85	32.81	552.78
		სატკეპნი პნევმოსვლაზე (18 ტ.)	მანქსთ	2.73	21.29	41.98	893.92
		სარწყავი მანქანა	მანქსთ	0.97	7.57	57.74	436.86
სრგ. 2019		მატერიალური რესურსი:					
		ბალასტი	კუბ/მ	122.00	951.60	0.00	0.00
		წყალი	კუბ/მ	7.00	54.60	0.00	0.00
5	1-22-15	ბალასტის ამოღება ექსკავატორით ავტოთ-ზე დატვირთვით	1000 კუბ/მ		0.952		0.00
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	20.00	19.04	6.00	114.24
		ექსკავატორი	მანქსთ	44.80	42.65	45.94	1959.32
6	სრგ. 2019 15-3	ბალასტის ტრანსპორტირება საშმ. მოედნამდე	ტონა		1523.00	2.53	3853.19
7	9-7-2	მდ. არაგვზე გადასასვლელ ხიდზე, სავალ ნაწილზე ღია მონაკვეთის აღდგენა ლით. კონსტრუქციებით და შევსება ბალასტით	ტონა კონსტრ		0.35		0.00
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	30.10	10.54	7.80	82.17
		შემდუღებელი აპარატი	მანქსთ		6.00	32.40	194.40
		სხვა მანქანები	ლარი	6.46	2.26	3.20	7.24
სრგ. 2019		მატერიალური რესურსი:					
		არმატურა დ-20, ა-III ბ-200 (განივები)	გრძ/მ		48.00	3.61	173.28




		არმატურა დ-16, ა-III ზ-5 სმ. (გრძივები) 6 ხაზი	გრძ/მ		144.00	2.31	332.64
		ელექტროდი	კვ		10.00	3.70	37.00
		ბალასტი მსხვილი	კუბ/მ		2.00	0.00	0.00
		სხვა მასალები	ლარი	2.78	0.97	3.20	3.11
8	9-32-10	მოაჯირების აღდგენა ლით. კონსტრუქციებით (ნაწილობრივ ახალი მასალის ჩამატებით)	ტონა		0.50		0.00
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	32.90	16.45	7.80	128.31
		შემდუღებელი აპარატი	მანქსთ		4.00	32.40	129.60
		მანქანები	ლარი	13.90	6.95	3.20	22.24
სრგ. 2019		მატერიალური რესურსი:					
		არმატურა დ-20, ა-III	გრძ/მ		36.00	3.61	129.96
		არმატურა დ-20, ა-III	გრძ/მ		96.00	2.31	221.76
		კუთხოვანა 50*50*4 მმ.	გრძ/მ		48.00	5.20	249.60
		ელექტროდი	კვ		10.00	3.70	37.00
		სხვა მასალები	ლარი	2.78	1.39	3.20	4.45
9	15-164-7	ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	100 კვ/მ		0.50		0.00
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	38.80	19.40	7.80	151.32
		მანქანები	ლარი	0.03	0.02	3.20	0.05
სრგ. 2019		მატერიალური რესურსი:					
		საღებავი ანტიკოროზიული	კვ	25.10	12.55	4.00	50.20
		ოლიფა	კვ	2.70	1.35	5.00	6.75
		სხვა მასალები	ლარი	0.19	0.10	3.20	0.30
		სულ					12595.50
13	სრგ. 2017 15-3	მატერიალური რესურსების ტრანსპორტირება სამშ. მოედნამდე	ლარი				120.00
		სულ					12715.50
		ზედნადები ხარჯები	10%				1271.55
		ჯამი					13987.05
		გეგმიური დაგროვება	8%				1118.96
		ჯამი					15106.01
		დ.დ.გ	18%				2719.08
		სულ					17825.09

შპს „ჟინვალი“-ს დირექტორი: 

ქართლოს ხადილაშვილი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბრძანებით შექმნილი ზედამხედველების ჯგუფი:

1. იოსებ ღარიბაშვილი 

2. ბადრი ინაშვილი 



