ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელი გორელოვკის რიტუალური სახლის რეაბილიტაცია

გეგმა გრაფიკი

№№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	კვირა №1							კვირა №2							კვირა №3							კვირა №4						
				1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
	I. სამზარეულო																														
1	ფანჯრების ხის ბლოკების დაშლა	კვ. მ	3,16																												
2	ხის კარების ბლოკების დაშლა	კვ. მ	2																												
3	ტუფის ნაწყობის დაშლა	კუბ.მ	1																												
4	ფიცრის იატაკების დაშლა	კვ.მ	19,11																												
5	კედლებიდან შიდა ბათქაშის მოცილება	კვ.მ	32																												
6	სამშენებლო ნაგვის გაწმენდა და გატანა	ტ	1,2																												
7	10 სმ სისქის ბეტონის საგები ფენის მოწყობა	კვ.მ	20,3																												
8	ცემენტის ხსნარით კედლებისა მობათქაშება	კვ.მ	36																												
9	მეტლახის ფილებით იატაკების მოწყობა	კვ.მ	20,3																												
10	კერამიკული ფილებით კედლებისა და ტიხარების მოპირკეთება	კვ.მ	29																												
11	კედლების მთლიანი შეგოზვა	კვ.მ	89,6																												
12	ჭერის სრულის საგოზავი	კვ.მ	50,96																												
13	ჭერის შეღებვა წყალემულსიონის საშუალებით	კვ. მ	50,96																												
14	წყალგაუმტარი საღებავით კედლების შეღებვა	კვ.მ	89,6																												
15	პლინტუსების მოწყობა კერამიკული ფილებით (20სმ)	გრძ.მ	18,3																												
	II. საელექტრომონტაჟო სამუშაოები																														
1	კვალების გაბურღვა კედლებში	გრმ.მ	22																												
2	სანათის ფარის მოწყობა	ცალი	1																												
3	კედლებში ხვრელების გაბურღვა	ცალი	1																												
4	მავთულების გაყვანა 2x2,5 მმ²	გრმ.მ	30																												
5	ამომრთველების ყუთით მოწყობა	ცალი	2																												
6	ჩასართავის ჩუთით მოწყობა	ცალი	5																												
7	ვენტილატორის დამონტაჟება და დაყენება	ცალი	1																												

8	სანათურების დაყენება	ცალი	4																												
	III. ფასადი																														
1	კედლებიდან გარე ბათქაშის მოცილება	კვ.მ	45																												
2	ბეტონის იატაკების აშლა	კვ.მ	24,6																												
3	6 სმ სისქის ბეტონის საგები ფენის მოწყობა	კვ.მ	24,6																												
4	4სმ სისქით ბაზალტის ფილებით იატაკების მოწყობა	კვ. მ	24,6																												
5	ცემენტის ხსნარით ფასადის მობათქაშების გაუმჯობესება	კვ.მ	92																												
6	ცემენტის ხსნარით ფერდობების შელესვა	კვ. მ	28																												
7	ფასადის წყალგაუმტარი საღებავით შეღებვა	კვ.მ	724																												
8	25სმ სიგანის ფანჯარების მოთუთიებული წყალსარინების დაყენება	გრძ. მ	20,8																												
	IV. კეთილმოწყობა																														
1	მცენარეული საფარის მოცილება შემდგომში შემონაკირწყლის მოსაწყობად	კვ.მ	20																												
2	64,0x2,0მ ზომების მოედნების დაგეგმვა	კვ.მ	128																												
3	5კმ მანძილზე გრუნტის დატვირთვა გატაანა	კუბ. მ	25																												
4	ხრეშით 10 სმ სისქის ქვენაფენის მოწყობა	კვ.მ	82																												
5	შენობის გარშემო 10 სმ სისქის ბეტონის შემონაკირწყლის მოწყობა	კვ.მ	82																												

ი. მ. «გევორგ ღალივონჯიან» გევორგ ღალივონჯიან