ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელი ორაჯალარის რიტუალურ სახლის რეაბილიტაცია

გეგმა გრაფიკი

№№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	კვირა №1							კვირა №2							კვირა №3						
				1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
	I. სასადილო დარბაზი																							
1	6 სმ სისქის ბეტონის საგები ფენის მოწყობა	კვ.მ	202																					
2	80x80 (მმ) ზომის მეტლახის ფილებით იატაკების მოწყობა	კვ.მ	202																					
3	პლინტუსების მოწყობა კერამიკული ფილებით (სიმაღლე=20სმ)	გრძ.მ	65,2																					
4	კედლების მთლიანი შეგოზვა	კვ.მ	184																					
5	წყალგაუმტარი საღებავით კედლების შეღებვა	კვ.მ	184																					
	II. სამზარეულო																							
1	კრამიტის სახურავების დაშლა	კვ.მ	32																					
2	4x5 სმ კვეთით რეიკებით მოლარტყვის მოწყობა გამჭრიახით	კვ.მ	32																					
3	0,55 მმ სისქის მოთუთიებული პროფნასტილით სახურავის მოწყობა	კვ.მ	33,7																					
4	მირთვის მოწყობა მოთუთიავებული ფირფიტისაგან	კვ.მ	3,3																					
5	ცემენტის ხსნარით კედლებისა და ტიხარების მობათქაშება	კვ.მ	47,5																					
6	კერამიკული ფილებით კედლებისა და ტიხარების მოპირკეთება	კვ.მ	33,3																					
7	ჭერის ლითონის კარკასის მოწყობა პლასტიკატის შემოკერვით	კვ. მ	24,8																					
8	პლასტმასის რაფების დაყენება	გრძ. მ	0,95																					
9	კედლების მთლიანი შეგოზვა	კვ.მ	14,5																					
10	წყალგაუმტარი საღებავით კედლების შეღებვა	კვ.მ	14,5																					
	III. შენოსასვლელი																							
1	კრამიტის სახურავების დაშლა	კვ.მ	18																					

2	4x5 სმ კვეთით რეიკებით მოლარტყვის მოწყობა გამჭრიახით	კვ.მ	18,2																							
3	0,55 მმ სისქის მოთუთიებული პროფნასტილით სახურავის მოწყობა	კვ.მ	18,2																							
4	მირთვის მოწყობა მოთუთიავებული ფირფიტისაგან	კვ.მ	3,4																							
5	ცემენტის ხსნარით კედლებისა და ტიხარების მობათქაშება	კვ.მ	39,8																							
6	4 სმ სისქის ბეტონის საგები ფენის მოწყობა	კვ.მ	15																							
7	მეტლახის ფილებით იატაკების მოწყობა	კვ.მ	15																							
8	პლინტუსების მოწყობა კერამიკული ფილებით (სიმაღლე=20სმ)	გრძ.მ	13,7																							
9	ჭერის თბოიზოლაცია 10 სმ სისქის პენოპლასტით	კვ.მ	15																							
10	ჭერის ლითონის კარკასის მოწყობა პლასტიკატის შემოკერვით	კვ. მ	15																							
	IV. საელექტრომონტაჟო სამუშაოები																									
1	კვალების გაბურღვა კედლებში	გრმ.მ	30																							
2	სანათის ფარის მოწყობა	ცალი	1																							
3	2x4,0 მმ² კვეთის "ППВ" ტიპის ელექტროსადენის გაყვანილობა	გრმ.მ	10																							
4	2x2,5 მმ² კვეთის "ППВ" ტიპის ელექტროსადენის გაყვანილობა	გრმ.მ	85																							
5	მოწყობა ამომრთველების ყუთით	ცალი	4																							
6	ჩასართავის ჩუთით მოწყობა	ცალი	7																							
7	სანათურების დაყენება	ცალი	3																							
8	ამსტრონგის ლიუმინისცენტიანი ჭაღების მონტაჟი (4x18)	ცალი	12																							

ი. მ. «გევორგ ღალივონჯიან» გევორგ ღალივონჯიან