ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი ხანჩალის ხიდის რეაბილიტაცია

გეგმა გრაფიკი

№№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	კვირა №1							კვირა №2							კვირა №3							კვირა №4						
				1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
	I. მიწის სამუშაოები																														
1	გრუნტის დამუშავება ხელით (0,4x0,7 მ)	კუბ. მ	7,69																												
	II. საძირკვლების მოწყობა																														
1	h= 10 სმ ქვიშოვანი საფენის მოწყობა საძირკვლის ქვეშ	კუბ.მ	1,1																												
2	მ 200 მარკის ბუტობეტონის საძირკვლების მოწყობა	კუბ.მ	6,6																												
3	საძირკვლის იზოლაციის მოწყობა	კვ.მ	15,6																												
	III. კედლები																														
1	40x20x20 სმ M/კედლის ბლოკებით წყობა	კუბ.მ	52,83																												
2	40x20x20 სმ ზომის სამშენებლო ბლოკით კედლების	კუბ.მ	9,6																												
3	40x20x20 სმ ტიხარის ბლოკებით ტიხარების წყობა	კვ.მ	50,74																												
4	მ 200 მონოლითური რ/ბეტონის სარტხლის მოწყობა ყოველი თანმხლები სამუშაოებით	კუბ.მ	7,11																												
5	40x20x20 სმ ტიხარის ბლოკებით პარაპეტისის წყობა	კვ.მ	15,8																												
	IV. იატაკები																														
1	15 სმ სისქის ხრეშის საგები ფენის მოწყობა	კვ.მ	292,6																												
2	10 სმ სისქის ბეტონის საგები ფენის მოწყობა	კვ.მ	48,9																												

პრეტენდენტი ——————————————————