# მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

## დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქვეშეთის ადმ. ერთეულში სოფ. ჯაღმიანში

## მონ. რკ. ბეტონის ღარის ცხაურის მოწყობა კვ 40x40 სმ. L-16 გრძ.მ.

| N | სამუშაოს დასახელება | 2016 წელი | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | დღეები | | | | | | | | |
| | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით V-0.5 მ³, გრუნტის გვერდზე დაყრით III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით გრუნტის გვერდზე დაყრით | 3 | | | | | | | | |
| 2. | ქვიშა-ხრეშოვანი საგები ბეტონის ღარის ფუნდამენტის ქვეშ სისქით 10 სმ. | 2 | | | | | | | | |
| 3. | მონ. რკ. ბეტონის ღარის მოწყობა კვ. 40x40სმ L-16მ | | 3 | | | | | | | |
| 4. | ღარის კედლების უკანა მხარის გაგლესვა ბიტუმით 2-ჯერ და გრუნტის უკუჩაყრა ღარის გვერდებზე ხელით ზედმეტი გრუნტის მოსწორება ადგილზე ხელით | | 2 | | | | | | | |
| 5. | ცხაურის კონსტრუქციის მონტაჟი | | | | | | | | | |
| 7. | მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება კიუვეტში 240 გრძ.მ-ზე ექსკავატორით V-0.5 მ³ გვერდზე დაყრით, მისი შემდგომი მოსწორებით ადგილზე ხელით | | | | | | | | | |
| 8. | გზის მოხრეშვა ჯაღმიანის გადასახვევიდან სოფ. ცენტრამდე სისქით 15 სმ დატკეპნის კოეფიციენტი 1,22-ის გათვალისწინებით 250 გრძ.მ-ზე<br><br>სიგანით 4,00 ტრანსპორტირება 8 კმ-ზე | | | | | | | | | |